



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	4to. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K008 - Proyectos de Infraestructura Física Educativa en el Estado de Quintana Roo	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificación-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO	Numerador:	118
--------------------------------	--	------------	-----

Indicador:	02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	108
------------	---	---------------------	--	---------------	-----

Metodo de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de domos en instalaciones educativas)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	109.26%
--------------------	--	-------------------------------------	---------

Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones
------------	--

Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de domos en instalaciones educativas
--------------	--

Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo las 118 Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones entre los 108 Total de Supervisiones programadas a las acciones de domos en instalaciones educativas, y ya el resultado obtenido de 1.0926 se multiplica por 100 para obtener 109.26% de Porcentaje de Planteles Impactados.
--------------------------------	---

Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 118 total de supervisiones realizadas que derivan en observaciones, en donde el total de supervisiones programadas a las acciones de domos en instalaciones educativas eran de 108, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.
----------------	--

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	EVIDENCIA
250043	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO TIPO ARCO TECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA NICOLAS BRAVO	OTHON P. BLANCO	JOSE MARIA MORELOS	ARQ. JOSE GARCIA LIZARRAGA	MINUTA
250075	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO TIPO ARCO TECHO EN EL CENTRO INTEGRAL DE PRIMERA INFANCIA CHUUN KOOPÓ	CANCÚN	BENITO JUAREZ	ARQ. JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250148	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO TIPO ARCO TECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREOD V. BONFIL	ALFREDO V. BONFIL	BENITO JUAREZ	ARQ. JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250022	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO SAURI ESPINOZA	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ARQ. JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACION DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	EVIDENCIA
250022	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO SAURI ESPINOZA	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ARQ. JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250066	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL IDALGO Y COSTILLA	CANCÚN	BENITO JUAREZ	JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250176	SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE	CANCÚN	BENITO JUAREZ	JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250055	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ZAZILHA	CANCÚN	BENITO JUAREZ	JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250258	MEDIA SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CANCÚN TRES BONFIL	ALFREDO V. BONFIL	BENITO JUAREZ	JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250060	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA POPOL VUH	CANCÚN	BENITO JUAREZ	JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250071	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 16 OCHO DE OCTUBRE	CANCÚN	BENITO JUAREZ	JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250097	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 21 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	CANCÚN	BENITO JUAREZ	JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250168	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGELA PERALTA DE CASTERA	CANCÚN	BENITO JUAREZ	JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250076	MEDIA SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PLANTEL CONALEP CANCÚN IV	CANCÚN	BENITO JUAREZ	M.C. MOISES FERNANDO PEREZ CANTO	OFICIO DE OBSERVACIONES
250061	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO ARCO TECHO EN LA ESCUELA PRIMERA INFANCIA VILLAS OTOCH PARAISO CANCÚN	CANCÚN	BENITO JUAREZ	M.C. MOISES FERNANDO PEREZ CANTO	OFICIO DE OBSERVACIONES
250169	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO ARCO TECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR MALINALI	CANCÚN	BENITO JUAREZ	M.C. MOISES FERNANDO PEREZ CANTO	OFICIO DE OBSERVACIONES
250080	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA VICENTE GUERRERO	CHANCHEN PRIMERO	TULUM	ING. HUGO ANTONIO BARRERA IZQUIERDO	OFICIO DE OBSERVACIONES

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	4to. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K008 - Proyectos de Infraestructura Física Educativa en el Estado de Quintana Roo	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificación-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO	Numerador:	118
--------------------------------	--	------------	-----

Indicador:	02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	108
------------	---	---------------------	--	---------------	-----

Metodo de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de domos en instalaciones educativas)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	109.26%
--------------------	--	-------------------------------------	---------

Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones
------------	--

Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de domos en instalaciones educativas
--------------	--

Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo las 118 Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones entre los 108 Total de Supervisiones programadas a las acciones de domos en instalaciones educativas, y ya el resultado obtenido de 1.0926 se multiplica por 100 para obtener 109.26% de Porcentaje de Planteles Impactados.
--------------------------------	---

Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 118 total de supervisiones realizadas que derivan en observaciones, en donde el total de supervisiones programadas a las acciones de domos en instalaciones educativas eran de 108, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.
----------------	--

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	EVIDENCIA
250043	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO TIPO ARCO TECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA NICOLAS BRAVO	OTHON P. BLANCO	JOSE MARIA MORELOS	ARQ. JOSE GARCIA LIZARRAGA	MINUTA
250075	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO TIPO ARCO TECHO EN EL CENTRO INTEGRAL DE PRIMERA INFANCIA CHUUN KOOPÓ	CANCÚN	BENITO JUAREZ	ARQ. JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250148	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO TIPO ARCO TECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREOD V. BONFIL	ALFREDO V. BONFIL	BENITO JUAREZ	ARQ. JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250022	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO SAURI ESPINOZA	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ARQ. JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACION DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	EVIDENCIA
250022	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO SAURI ESPINOZA	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ARQ. JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250066	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL IDALGO Y COSTILLA	CANCÚN	BENITO JUAREZ	JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250176	SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE	CANCÚN	BENITO JUAREZ	JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250055	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ZAZILHA	CANCÚN	BENITO JUAREZ	JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250258	MEDIA SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CANCÚN TRES BONFIL	ALFREDO V. BONFIL	BENITO JUAREZ	JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250060	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA POPOL VUH	CANCÚN	BENITO JUAREZ	JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250071	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 16 OCHO DE OCTUBRE	CANCÚN	BENITO JUAREZ	JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250097	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 21 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	CANCÚN	BENITO JUAREZ	JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250168	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGELA PERALTA DE CASTERA	CANCÚN	BENITO JUAREZ	JONATHAN GILBERTO ABAN MAY	OFICIO DE OBSERVACIONES
250076	MEDIA SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PLANTEL CONALEP CANCÚN IV	CANCÚN	BENITO JUAREZ	M.C. MOISES FERNANDO PEREZ CANTO	OFICIO DE OBSERVACIONES
250061	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO ARCO TECHO EN LA ESCUELA PRIMERA INFANCIA VILLAS OTOCH PARAISO CANCÚN	CANCÚN	BENITO JUAREZ	M.C. MOISES FERNANDO PEREZ CANTO	OFICIO DE OBSERVACIONES
250169	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO ARCO TECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR MALINALI	CANCÚN	BENITO JUAREZ	M.C. MOISES FERNANDO PEREZ CANTO	OFICIO DE OBSERVACIONES
250080	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA VICENTE GUERRERO	CHANCHEN PRIMERO	TULUM	ING. HUGO ANTONIO BARRERA IZQUIERDO	OFICIO DE OBSERVACIONES

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACION DE INDICADOR CO01ACT02



CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	EVIDENCIA
250079	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO ARCOTECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA FRANCISCO SARABIA	YAXCHÉ	TULUM	ING. HUGO ANTONIO BARRERA IZQUIERDO	OFICIO DE OBSERVACIONES
250080	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO TIPO ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA VICENTE GUERRERO	CHANCHEN PRIMERO	TULUM	ING. HUGO ANTONIO BARRERA IZQUIERDO	MINUTA
240299	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240299	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240299	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240299	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240295	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO TIPO ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240295	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO TIPO ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240295	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO TIPO ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240294	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO TIPO ARCOTECHO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARTURO ONTIVEROS CARRILLO	TIXCACAL GUARDIA	FELIPE CARRILLO PUERTO	C. ADRIÁN CASANOVA NARVAES	NOTA DE BITÁCORA
240294	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO TIPO ARCOTECHO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARTURO ONTIVEROS CARRILLO	TIXCACAL GUARDIA	FELIPE CARRILLO PUERTO	C. ADRIÁN CASANOVA NARVAES	NOTA DE BITÁCORA
240289	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO TIPO ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	EVIDENCIA
240289	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO TIPO ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240289	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO TIPO ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240289	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO TIPO ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240289	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO TIPO ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240289	BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOMO TIPO ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240288	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA NIÑOS HEROES	PLAYA DEL CARMEN	SOLIDARIDAD	ING. MIGUEL ÁNGEL COLLI BALAM	NOTA DE BITÁCORA
240286	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA EFRAÍN SANTANA SANCHEZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240286	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA EFRAÍN SANTANA SANCHEZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240286	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA EFRAÍN SANTANA SANCHEZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240286	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA EFRAÍN SANTANA SANCHEZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240286	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA EFRAÍN SANTANA SANCHEZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR COO1ACT02



CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	EVIDENCIA
240286	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA EFRAÍN SANTANA SANCHEZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240286	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA EFRAÍN SANTANA SANCHEZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240285	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JAVIER ROJO GÓMEZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240285	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JAVIER ROJO GÓMEZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240284	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	ING. MIGUEL ÁNGEL COLLI BALAM	NOTA DE BITÁCORA
240282	BÁSICO	COJNSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN ESCUELA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	SOLFERINO	LÁZARO CÁRDENAS	ARQ. MARYELA VILLANUEVA ORTIZ	NOTA DE BITÁCORA
240282	BÁSICO	COJNSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN ESCUELA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	SOLFERINO	LÁZARO CÁRDENAS	ARQ. MARYELA VILLANUEVA ORTIZ	NOTA DE BITÁCORA
240282	BÁSICO	COJNSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN ESCUELA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	SOLFERINO	LÁZARO CÁRDENAS	ARQ. MARYELA VILLANUEVA ORTIZ	NOTA DE BITÁCORA
240282	BÁSICO	COJNSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN ESCUELA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	SOLFERINO	LÁZARO CÁRDENAS	ARQ. MARYELA VILLANUEVA ORTIZ	NOTA DE BITÁCORA
240282	BÁSICO	COJNSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN ESCUELA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	SOLFERINO	LÁZARO CÁRDENAS	ARQ. MARYELA VILLANUEVA ORTIZ	NOTA DE BITÁCORA
240282	BÁSICO	COJNSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN ESCUELA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	SOLFERINO	LÁZARO CÁRDENAS	ARQ. MARYELA VILLANUEVA ORTIZ	NOTA DE BITÁCORA

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	EVIDENCIA
240282	BÁSICO	COINSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN ESCUELA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	SOLFERINO	LÁZARO CÁRDENAS	ARQ. MARYELA VILLANUEVA ORTIZ	NOTA DE BITÁCORA
240282	BÁSICO	COINSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN ESCUELA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	SOLFERINO	LÁZARO CÁRDENAS	ARQ. MARYELA VILLANUEVA ORTIZ	NOTA DE BITÁCORA
240280	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES TIHOSUCO	TIHOSUCO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240278	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240278	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240278	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240278	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240278	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240278	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240278	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	EVIDENCIA
240278	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240278	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240278	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240278	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240278	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240278	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR COO1ACT02



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	EVIDENCIA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	EVIDENCIA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240276	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	SAN FRANCISCO AKE	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. DANIEL ROBERTO CASTRO BUENFIL	NOTA DE BITÁCORA
240271	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CIUDAD MUJERES	RANCHO VIEJO	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240271	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CIUDAD MUJERES	RANCHO VIEJO	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240271	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CIUDAD MUJERES	RANCHO VIEJO	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACION DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	EVIDENCIA
240271	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CIUDAD MUJERES	RANCHO VIEJO	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240271	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CIUDAD MUJERES	RANCHO VIEJO	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240271	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CIUDAD MUJERES	RANCHO VIEJO	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240271	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CIUDAD MUJERES	RANCHO VIEJO	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240271	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CIUDAD MUJERES	RANCHO VIEJO	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240271	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CIUDAD MUJERES	RANCHO VIEJO	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240270	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA TULUM	TULUM	TULUM	ARQ. ROSA ICELA BARRERA GONZÁLEZ	NOTA DE BITÁCORA
240270	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA TULUM	TULUM	TULUM	ARQ. ROSA ICELA BARRERA GONZÁLEZ	NOTA DE BITÁCORA
240270	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA TULUM	TULUM	TULUM	ARQ. ROSA ICELA BARRERA GONZÁLEZ	NOTA DE BITÁCORA
240270	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA TULUM	TULUM	TULUM	ARQ. ROSA ICELA BARRERA GONZÁLEZ	NOTA DE BITÁCORA
240270	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA TULUM	TULUM	TULUM	ARQ. ROSA ICELA BARRERA GONZÁLEZ	NOTA DE BITÁCORA

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACION DE INDICADOR CO01ACT02



CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	EVIDENCIA
240270	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA TULUM	TULUM	TULUM	ARQ. ROSA ICELA BARRERA GONZÁLEZ	NOTA DE BITÁCORA
240270	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA TULUM	TULUM	TULUM	ARQ. ROSA ICELA BARRERA GONZÁLEZ	NOTA DE BITÁCORA
240270	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA TULUM	TULUM	TULUM	ARQ. ROSA ICELA BARRERA GONZÁLEZ	NOTA DE BITÁCORA
240270	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA TULUM	TULUM	TULUM	ARQ. ROSA ICELA BARRERA GONZÁLEZ	NOTA DE BITÁCORA
240269	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240269	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240269	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240269	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240269	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240269	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240269	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240269	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240269	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACION DE INDICADOR CO01ACT02



CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	EVIDENCIA
240269	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240269	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA
240269	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	C. RAYMUNDIO ALFREDO SULUB MAY	NOTA DE BITÁCORA

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



_____, Q. ROO a 24 de Noviembre del 2025

MINUTA DE ACUERDOS ADQUISICIONES

Siendo las 10:50 hrs. del día 24 de Noviembre de 2025, reunidos en la escuela primaria Indígena Nicolás Bravo, Personal de la misma y la SEOP y la Empresa _____, en relación a la Obra denominada:

OBRA	Construcción de Domo tipo Arco Irén en la escuela primaria Indígena Nicolás Bravo en la localidad de Otta N. Blanco en el municipio de José María Morelos.		
CONTRATO		CÉDULA	23DPB0052H

OBJETO DE LA MINUTA

Realizar recorrido para la observación de trabajos realizados con la dirección del plantel y Personal del comité de la corporación social y maestro.

ACUERDOS

FECHA DE ATENCIÓN

- 1) En el recorrido se observó que las bajadas de agua pluvial no están debidamente conectadas lo cual genera que cuando llueve se hacen estancamientos e inundaciones en aulas.
(Bajadas a zona exterior)
- 2) Se observó que los registros de agua pluvial cuentan con un frame de concreto por lo cual la empresa se compromete a remover para si permitir que el agua se filtre y no se inunde.
- 3) Se observó trazo de encausado de cables de energía eléctrica antes expuesto, por lo cual la empresa se compromete a ocular frame visible.

25/11/25

25/11/25

25/11/25

SEO



④ Se observó que 10 de 12 lámparas del domo en cuestión no están funcionando, por lo que la empresa se comprometió a su cambio y la brevedad como también a la limpieza del fúto.	29/11/14
⑤ Se observó que en los techos de los techos de las aulas existen depósitos de pintura, por lo que la empresa se comprometió a retirarlo a la brevedad.	29/11/14

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente minuta siendo las ____ hrs. del día y arriba señalados y estando en pleno conocimiento de los acuerdos obtenidos se firma de conformidad que en ella participaron.

NOMBRE	FIRMA
MARIA REBECA BLANCO Kaul DIRECTORA	
NOMBRE	FIRMA
Arg. Jose Maria Linares Supervisor de SEOP	
Presidenta Comité de la Contraloría Social	
Maria Luisa Alvarez Montejó	
NOMBRE	FIRMA
Analista técnico Contratista Social	
Carlos Humberto H. M.	

OFICIO No. SEOP/SSO/DEI/2046-250075/2025
Asunto: Solicitud de Incremento de Fuerza de Trabajo
Chetumal, Quintana Roo, a 24 de Septiembre del 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. DAVID ANTONIO GARCÍA ARAGÓN
DAEN S.A. DE C.V.
APODERADO LEGAL
PRESENTE.

En relación con el Contrato para la ejecución de obra pública No. FAFEF-OP-045/2025, de fecha 17 de Junio de 2025, para la ejecución de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO TIPO ARCOTECO EN EL CENTRO INTEGRAL DE PRIMERA INFANCIA CHUUN KOOPÓ, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ"

Me permito informarle que derivado de las visitas de supervisión realizadas a la obra en mención por parte del Residente, se observó que el avance físico no corresponde al programado, toda vez que presenta un desfase del 18.16 %.

En razón a lo anterior, se solicita incremente su fuerza de trabajo a la brevedad posible; en caso contrario se procederá a realizar las retenciones o penas convencionales pertinentes que se generen al momento de tramitar su estimación correspondiente.

Con fundamento en el artículo 43 fracción IX de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; artículo 59 de su Reglamento; así como la Cláusula Decima Séptima (Retención y Penas Convencionales) del contrato mencionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.C. MOISÉS-FERNANDO PEREZ CANTO
DIRECTOR DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA

C.c.p.- Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto.- Subsecretaría de Obras de la SEOP.
C.c.p.- Jonathan Gilberto Aban May - Residente de Obra de la SEOP.
Archivo.

Recibí original 24/sep/25
Ing. David A. García Aragón

OFICIO No. SEOP/SSO/DEI/2046-250148/2025
Asunto: Solicitud de Incremento de Fuerza de Trabajo
Chetumal, Quintana Roo, a 24 de Septiembre del 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. DAVID ANTONIO GARCÍA ARAGÓN
DAEN S.A. DE C.V.
APODERADO LEGAL
PRESENTE.

En relación con el Contrato para la ejecución de obra pública No. FAFEF-OP-045/2025, de fecha 17 de Junio de 2025, para la ejecución de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO TIPO ARCOTECO EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREDO V. BONFIL, EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ"

Me permito informarle que derivado de las visitas de supervisión realizadas a la obra en mención por parte del Residente, se observó que el avance físico no corresponde al programado, toda vez que presenta un desfase del 18.16 %.

En razón a lo anterior, se solicita incremente su fuerza de trabajo a la brevedad posible; en caso contrario se procederá a realizar las retenciones o penas convencionales pertinentes que se generen al momento de tramitar su estimación correspondiente.

Con fundamento en el artículo 43 fracción IX de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; artículo 59 de su Reglamento; así como la Cláusula Decima Séptima (Retención y Penas Convencionales) del contrato mencionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.C. MOISES FERNANDO PEREZ CANTO
DIRECTOR DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA

C.c.p.- Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto.- Subsecretaría de Obras de la SEOP.
C.c.p.- Jonathan Gilberto Aban May - Residente de Obra de la SEOP.
Archivo.

Recibo original 24/sep/25
Ing. David A. Garcia Aragon

OFICIO No. SEOP/SSO/DEI/2045-250022/2025
Asunto: Solicitud de Incremento de Fuerza de Trabajo
Chetumal, Quintana Roo, a 24 de Septiembre del 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. ELIAS DANIEL RÍOS VILLA
CORPORATIVO GRUPO RÍOS S.A. DE C.V. (En participación
conjunta con MLM INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.)
ADMINISTRADOR UNICO
P R E S E N T E.

En relación con el Contrato para la ejecución de obra pública No. FAFEF-OP-048/2025, de fecha 17 de Junio de 2025, para la ejecución de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO SAURI ESPINOZA, EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES"

Me permito informarle que derivado de las visitas de supervisión realizadas a la obra en mención por parte del Residente, se observó que el avance físico no corresponde al programado, toda vez que presenta un desfase del 33.62 %.

En razón a lo anterior, se solicita incremente su fuerza de trabajo a la brevedad posible; en caso contrario se procederá a realizar las retenciones o penas convencionales pertinentes que se generen al momento de tramitar su estimación correspondiente.

Con fundamento en el artículo 43 fracción IX de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; artículo 59 de su Reglamento; así como la Cláusula Decima Séptima (Retención y Penas Convencionales) del contrato mencionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.C. MOISES FERNANDO PEREZ CANTO
DIRECTOR DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA

C.c.p.- Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto.- Subsecretaría de Obras de la SEOP.
C.c.p.- Jonathan Gilberto Aban May - Residente de Obra de la SEOP.
Archivo.

Recabi original
24/09/2025

ES

OFICIO No. SEOP/SSO/DEI/2045-250066/2025
Asunto: Solicitud de Incremento de Fuerza de Trabajo
Chetumal, Quintana Roo, a 24 de Septiembre del 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. ELIAS DANIEL RÍOS VILLA
CORPORATIVO GRUPO RÍOS S.A. DE C.V. (En participación
conjunta con MLM INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.)
ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE.

En relación con el Contrato para la ejecución de obra pública No. FAFEF-OP-048/2025, de fecha 17 de Junio de 2025, para la ejecución de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ"

Me permito informarle que derivado de las visitas de supervisión realizadas a la obra en mención por parte del Residente, se observó que el avance físico no corresponde al programado, toda vez que presenta un desfase del 33.18 %.

En razón a lo anterior, se solicita incremente su fuerza de trabajo a la brevedad posible; en caso contrario se procederá a realizar las retenciones o penas convencionales pertinentes que se generen al momento de tramitar su estimación correspondiente.

Con fundamento en el artículo 43 fracción IX de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; artículo 59 de su Reglamento; así como la Cláusula Decima Séptima (Retención y Penas Convencionales) del contrato mencionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.C. MOISÉS FERNANDO PEREZ CANTO
DIRECTOR DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA

C.c.p.- Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto.- Subsecretaría de Obras de la SEOP.
C.c.p.- Jonathan Gilberto Aban May - Residente de Obra de la SEOP.
Archivo.

Recibi original
24/09/2025
ES

OFICIO No. SEOP/SSO/DEI/2045-250176/2025
Asunto: Solicitud de Incremento de Fuerza de Trabajo
Chetumal, Quintana Roo, a 24 de Septiembre del 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. ELIAS DANIEL RÍOS VILLA
CORPORATIVO GRUPO RÍOS S.A. DE C.V. (En participación
conjunta con MLM INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.)
ADMINISTRADOR UNICO
P R E S E N T E.

En relación con el Contrato para la ejecución de obra pública No. FAFEF-OP-048/2025, de fecha 17 de Junio de 2025, para la ejecución de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ"

Me permito informarle que derivado de las visitas de supervisión realizadas a la obra en mención por parte del Residente, se observó que el avance físico no corresponde al programado, toda vez que presenta un desfase del 33.18 %.

En razón a lo anterior, se solicita incremente su fuerza de trabajo a la brevedad posible; en caso contrario se procederá a realizar las retenciones o penas convencionales pertinentes que se generen al momento de tramitar su estimación correspondiente.

Con fundamento en el artículo 43 fracción IX de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; artículo 59 de su Reglamento; así como la Cláusula Decima Séptima (Retención y Penas Convencionales) del contrato mencionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.C. MOÍSES FERNANDO PEREZ CANTO
DIRECTOR DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA

C.c.p.- Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto.- Subsecretaría de Obras de la SEOP.
C.c.p.- Jonathan Gilberto Aban May - Residente de Obra de la SEOP.
Archivo.

Recibo original
24/09/2025
ES

OFICIO No. SEOP/SSO/DEI/2045-250055/2025
Asunto: Solicitud de Incremento de Fuerza de Trabajo
Chetumal, Quintana Roo, a 24 de Septiembre del 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. ELIAS DANIEL RÍOS VILLA
CORPORATIVO GRUPO RÍOS S.A. DE C.V. (En participación
conjunta con MLM INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.)
ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE.

En relación con el Contrato para la ejecución de obra pública No. FAFEF-OP-048/2025, de fecha 17 de Junio de 2025, para la ejecución de la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ZAZIL HA, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ"**

Me permito informarle que derivado de las visitas de supervisión realizadas a la obra en mención por parte del Residente, se observó que el avance físico no corresponde al programado, toda vez que presenta un desfase del 33.48 %.

En razón a lo anterior, se solicita incremente su fuerza de trabajo a la brevedad posible; en caso contrario se procederá a realizar las retenciones o penas convencionales pertinentes que se generen al momento de tramitar su estimación correspondiente.

Con fundamento en el artículo 43 fracción IX de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; artículo 59 de su Reglamento; así como la Cláusula Decima Séptima (Retención y Penas Convencionales) del contrato mencionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.C. MOISES FERNANDO PEREZ CANTO
DIRECTOR DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA

C.c.p.- Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto.- Subsecretaría de Obras de la SEOP.
C.c.p.- Jonathan Gilberto Aban May - Residente de Obra de la SEOP.
Archivo.

Recibo original
24/09/2025
ES

OFICIO No. SEOP/SSO/DEI/2045-250058/2025
Asunto: Solicitud de Incremento de Fuerza de Trabajo
Chetumal, Quintana Roo, a 24 de Septiembre del 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. ELIAS DANIEL RÍOS VILLA
CORPORATIVO GRUPO RÍOS S.A. DE C.V. (En participación
conjunta con MLM INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.)
ADMINISTRADOR UNICO
P R E S E N T E.

En relación con el Contrato para la ejecución de obra pública No. FAFEF-OP-048/2025, de fecha 17 de Junio de 2025, para la ejecución de la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CANCÚN TRES BONFIL, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ"**

Me permito informarle que derivado de las visitas de supervisión realizadas a la obra en mención por parte del Residente, se observó que el avance físico no corresponde al programado, toda vez que presenta un desfase del 23.98 %.

En razón a lo anterior, se solicita incremente su fuerza de trabajo a la brevedad posible; en caso contrario se procederá a realizar las retenciones o penas convencionales pertinentes que se generen al momento de tramitar su estimación correspondiente.

Con fundamento en el artículo 43 fracción IX de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; artículo 59 de su Reglamento; así como la Cláusula Decima Séptima (Retención y Penas Convencionales) del contrato mencionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.C. MOISES FERNANDO PEREZ CANTO
DIRECTOR DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA

C.c.p.- Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto.- Subsecretaría de Obras de la SEOP.
C.c.p.- Jonathan Gilberto Aban May - Residente de Obra de la SEOP,
Archivo.

Recabi original
24/09/2025
ES

OFICIO No. SEOP/SSO/DEI/2045-250060/2025
Asunto: Solicitud de Incremento de Fuerza de Trabajo
Chetumal, Quintana Roo, a 24 de Septiembre del 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. ELIAS DANIEL RÍOS VILLA
CORPORATIVO GRUPO RÍOS S.A. DE C.V. (En participación
conjunta con MLM INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.)
ADMINISTRADOR UNICO
P R E S E N T E.

En relación con el Contrato para la ejecución de obra pública No. FAFEF-OP-048/2025, de fecha 17 de Junio de 2025, para la ejecución de la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA POPOL VUH, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ"**

Me permito informarle que derivado de las visitas de supervisión realizadas a la obra en mención por parte del Residente, se observó que el avance físico no corresponde al programado, toda vez que presenta un desfase del 33.18 %.

En razón a lo anterior, se solicita incremente su fuerza de trabajo a la brevedad posible; en caso contrario se procederá a realizar las retenciones o penas convencionales pertinentes que se generen al momento de tramitar su estimación correspondiente.

Con fundamento en el artículo 43 fracción IX de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; artículo 59 de su Reglamento; así como la Cláusula Decima Séptima (Retención y Penas Convencionales) del contrato mencionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.C. MOISES FERNANDO PEREZ CANTO
DIRECTOR DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA

C.c.p.- Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto.- Subsecretaría de Obras de la SEOP.
C.c.p.- Jonathan Gilberto Aban May - Residente de Obra de la SEOP,
Archivo.

Recibir original
24/09/2025
ES

OFICIO No. SEOP/SSO/DEI/2045-250071/2025
Asunto: Solicitud de Incremento de Fuerza de Trabajo
Chetumal, Quintana Roo, a 24 de Septiembre del 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. ELIAS DANIEL RÍOS VILLA
CORPORATIVO GRUPO RÍOS S.A. DE C.V. (En participación
conjunta con MLM INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.)
ADMINISTRADOR UNICO
P R E S E N T E.

En relación con el Contrato para la ejecución de obra pública No. FAFEF-OP-048/2025, de fecha 17 de Junio de 2025, para la ejecución de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 16 OCHO DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ"

Me permito informarle que derivado de las visitas de supervisión realizadas a la obra en mención por parte del Residente, se observó que el avance físico no corresponde al programado, toda vez que presenta un desfase del 33.18 %.

En razón a lo anterior, se solicita incremente su fuerza de trabajo a la brevedad posible; en caso contrario se procederá a realizar las retenciones o penas convencionales pertinentes que se generen al momento de tramitar su estimación correspondiente.

Con fundamento en el artículo 43 fracción IX de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; artículo 59 de su Reglamento; así como la Cláusula Decima Séptima (Retención y Penas Convencionales) del contrato mencionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.C. MOISES FERNANDO PEREZ CANTO
DIRECTOR DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA

C.c.p.- Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto.- Subsecretaría de Obras de la SEOP.
C.c.p.- Jonathan Gilberto Aban May - Residente de Obra de la SEOP.
Archivo.

Recibí original
24/09/2025
ES

OFICIO No. SEOP/SSO/DEI/2045-250097/2025
Asunto: Solicitud de Incremento de Fuerza de Trabajo
Chetumal, Quintana Roo, a 24 de Septiembre del 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Handwritten signature in yellow ink
C. ELIAS DANIEL RÍOS VILLA
CORPORATIVO GRUPO RÍOS S.A. DE C.V. (En participación
conjunta con MLM INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.)
ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE.

En relación con el Contrato para la ejecución de obra pública No. FAFEF-OP-048/2025, de fecha 17 de Junio de 2025, para la ejecución de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 21 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ"

Me permito informarle que derivado de las visitas de supervisión realizadas a la obra en mención por parte del Residente, se observó que el avance físico no corresponde al programado, toda vez que presenta un desfase del 33.18 %.

En razón a lo anterior, se solicita incremente su fuerza de trabajo a la brevedad posible; en caso contrario se procederá a realizar las retenciones o penas convencionales pertinentes que se generen al momento de tramitar su estimación correspondiente.

Con fundamento en el artículo 43 fracción IX de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; artículo 59 de su Reglamento; así como la Cláusula Decima Séptima (Retención y Penas Convencionales) del contrato mencionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.C. MOISÉS FERNANDO PEREZ CANTO
DIRECTOR DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA

C.c.p.- Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto.- Subsecretaria de Obras de la SEOP.
C.c.p.- Jonathan Gilberto Aban May - Residente de Obra de la SEOP.
Archivo.

Handwritten notes:
Recibi original
24/09/2025
ES

OFICIO No. SEOP/SSO/DEI/2333-250076/2025

Asunto: Supervisión de obra

Chetumal, Quintana Roo, a 05 de Noviembre del 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. ELIAS DANIEL RÍOS VILLA

**CORPORATIVO GRUPO RÍOS S.A. DE C.V. (En participación
conjunta con MLM INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.)
ADMINISTRADOR UNICO
P R E S E N T E.**

En relación con el Contrato para la ejecución de obra pública No. FAFEF-OP-048/2025, de fecha 17 de Junio de 2025, para la ejecución de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PLANTEL CONALEP CANCÚN IV, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ"

Me permito informarle que derivado de las visitas de supervisión realizadas a la obra en fecha del 04 de Noviembre del presente año, se observó por parte del Residente que la obra mencionada se encuentra sin personal de trabajo, lo cual ocasiona un atraso a la misma, de igual manera se detectó que en algunas escuelas no se cuenta con el material necesario, mismo que les impide avanzar en base a lo programado, por lo que se le sugiere rotar al personal para que puedan avanzar en las escuelas debidas.

En razón a lo anterior, se solicita retomar los trabajos al día siguiente de la entrega del presente oficio, en caso contrario se procederá a realizar las retenciones o penas convencionales pertinentes de no tener los alcances según su programa de obra que se generen al momento de tramitar su estimación correspondiente.

Con fundamento en el artículo 43 fracción IX de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; artículo 59 de su Reglamento; así como la Cláusula Decima Séptima (Retención y Penas Convencionales) del contrato mencionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. LORENA LEÓN GÓMEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA SEOP

C.c.p.-Ing. Keyla Estefania Reyes Soto - Subsecretaria de Obras de la SEOP
C.c.p.-M.C. Moises Fernando Perez Canto
Archivo

heabi original
05/11/2025

Es

OFICIO No. SEOP/SSO/DEI/2334-250061/2025

Asunto: Supervisión de obra

Chetumal, Quintana Roo, a 05 de Noviembre del 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

ING. DAVID ANTONIO GARCÍA ARAGON
DAEN, S.A. DE C.V.
APODERADO GENERAL
P R E S E N T E.

En relación con el Contrato para la ejecución de obra pública No. FAFEF-OP-045/2025, de fecha 17 de Junio de 2025, para la ejecución de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO TIPO ARCOTECO EN EL CENTRO INTEGRAL DE PRIMERA INFANCIA VILLAS OTOCH PARAÍSO CANCÚN, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

Me permito informarle que derivado de las visitas de supervisión realizadas a la obra en fecha del 04 de Noviembre del presente año, se observó por parte del Residente que la obra mencionada se encuentra sin personal de trabajo, lo cual ocasiona un atraso a la misma, de igual manera se detectó que en algunas escuelas no se cuenta con el material necesario, mismo que les impide avanzar en base a lo programado, por lo que se le sugiere rotar al personal para que puedan avanzar en las escuelas debidas.

En razón a lo anterior, se solicita retomar los trabajos al día siguiente de la entrega del presente oficio, en caso contrario se procederá a realizar las retenciones o penas convencionales pertinentes de no tener los alcances según su programa de obra que se generen al momento de tramitar su estimación correspondiente.

Con fundamento en el artículo 43 fracción IX de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; artículo 59 de su Reglamento; así como la Cláusula Decima Séptima (Retención y Penas Convencionales) del contrato mencionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. LORENA LEÓN GÓMEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA SEOP

C.c.p - Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto - Subsecretaria de Obras de la SEOP
C.c.p - M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Archivo

*Recibi original
05/11/2025*

ES

OFICIO No. SEOP/SSO/DEI/2334-250169/2025

Asunto: Supervisión de obra
Chetumal, Quintana Roo, a 05 de Noviembre del 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

ING. DAVID ANTONIO GARCÍA ARAGON
DAEN, S.A. DE C.V.
APODERADO GENERAL
P R E S E N T E.

En relación con el Contrato para la ejecución de obra pública No. FAFEF-OP-045/2025, de fecha 17 de Junio de 2025, para la ejecución de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO TIPO ARCOTECO EN LA ESCUELA PREESCOLAR MALINALLI, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ"

Me permito informarle que derivado de las visitas de supervisión realizadas a la obra en fecha del 04 de Noviembre del presente año, se observó por parte del Residente que la obra mencionada se encuentra sin personal de trabajo, lo cual ocasiona un atraso a la misma, de igual manera se detectó que en algunas escuelas no se cuenta con el material necesario, mismo que les impide avanzar en base a lo programado, por lo que se le sugiere rotar al personal para que puedan avanzar en las escuelas debidas.

En razón a lo anterior, se solicita retomar los trabajos al día siguiente de la entrega del presente oficio, en caso contrario se procederá a realizar las retenciones o penas convencionales pertinentes de no tener los alcances según su programa de obra que se generen al momento de tramitar su estimación correspondiente.

Con fundamento en el artículo 43 fracción IX de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; artículo 59 de su Reglamento; así como la Cláusula Decima Séptima (Retención y Penas Convencionales) del contrato mencionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. LORENA LEÓN GÓMEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA SEOP

C.c.p. - Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto - Subsecretaria de Obras de la SEOP
C.c.p. - M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Archivo

*Recibi original
05/11/2025
ES*

OFICIO No. SEOP/SSO/DEI/2163-250080/2025
Asunto: Observaciones de obra
Chetumal, Quintana Roo, a 10 de Octubre del 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

ING. DAVID ANTONIO GARCÍA ARAGON
DAEN S.A. DE C.V.
APODERADO LEGAL
P R E S E N T E.

En relación con el Contrato para la ejecución de obra pública No. FAFEF-OP-045/2025, de fecha 17 de Junio de 2025, para la ejecución de la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE DOMO TIPO ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN PRIMERO, EN EL MUNICIPIO DE TULUM."**

Me permito informarle que derivado del recorrido de obra realizado el día 09 de octubre de 2025 le informo las siguientes observaciones detectadas y se le notifica que deberá presentar evidencias fotográficas de las correcciones a esta dependencia a través de oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Se observa falta de limpieza en la obra observándose producto de excavación y demolición a plena vista en el sitio de trabajo.



Se observa obra abandonada desde el día 17 de Septiembre de 2025, dejando los trabajos parados en excavación y armado de cimentación.



Se observa que derivado del abandono de la obra y las lluvias suscitadas en la comunidad hay agua acumulada en las excavaciones lo que genera mosquitos y demás bichos que puede derivar a una afectación a los estudiantes

ATENTAMENTE


ING. HUGO ANTONIO BARRERA IZQUIERDO
RESIDENTE DE OBRA DE LA SEOP

C.c.p.- Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto. - Subsecretaria de Obras de la SEOP.
C.c.p.- Ing. Hugo Antonio Barrera Izquierdo. - Residente de Obra de la SEOP.
Archivo.

Recibi 10/10/2025
David Garcia Aragon

OFICIO No. SEOP/SSO/DEI/2163-250079/2025

Asunto: Observaciones de obra
Chetumal, Quintana Roo, a 10 de Octubre del 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. ELIAS DANIEL RÍOS VILLA
CORPORATIVO GRUPO RÍOS S.A. DE C.V. (En participación conjunta con MLM
INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.)
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA
P R E S E N T E.

En relación con el Contrato para la ejecución de obra pública No. **FAFEF-OP-048/2025**, de fecha 17 de Junio de 2025, para la ejecución de la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA FRANCISCO SARABIA, EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ, EN EL MUNICIPIO DE TULUM."**

Me permito informarle que derivado del recorrido de obra realizado el día 09 de octubre de 2025 le informo las siguientes observaciones detectadas y se le notifica que deberá presentar evidencias fotográficas de las correcciones a esta dependencia a través de oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Se observa abandono de la obra por parte de la empresa contratista desde el día 17 de Septiembre de 2025.



Se observa que derivado del abandono de la obra y las lluvias suscitadas en la comunidad hay agua acumulada en las excavaciones lo que genera mosquitos y demás bichos que puede derivar a una afectación a los estudiantes.



ATENTAMENTE


ING. HUGO ANTONIO BARRERA IZQUIERDO
RESIDENTE DE OBRA DE LA SEOP

DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA

C.c.p.- Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto. - Subsecretaria de Obras de la SEOP.
C.c.p.- Ing. Hugo Antonio Barrera Izquierdo. - Residente de Obra de la SEOP.
Archivo.

*Recibido 10/09/25
Elias Daniel Rios Villa
ES*

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente minuta siendo las 13:00 hrs. del día y mes arriba señalados y estando en pleno conocimiento de los acuerdos obtenidos se firma de conformidad los que en ella participaron.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	
NOMBRE	FIRMA
Ing. Hugo Antonio Barrera Izquierdo Supervisor de obra	
Daen S.A. de C.V.	
NOMBRE	FIRMA
Ing. Jesus Ruben de Resun Rominey Testigo Empresa QED	
Ing. Willy Jack Octaviano Ramos Residente de obra	
por parte de la Indigena Vicente Guerrero	Escuela Preescolar
Ligia Maribel Hau Covich Representante de dirección	
por parte de Controlaria Social	Comite de
Ramoncita Aban May Presidenta de comite	Ramoncita Aban May
Abisai EK Kavil Vocal	
José Daniel Contreras Balam. Consejo de Vigilancia	

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024 CEDULA: 240299
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO,
EN LA LOCALIDAD DE CANCÓN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.
MONTO: \$3,319,326.54 INCLUYE IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025
CONVENIO MODIFICATORIO: 01-LDOE-OP-060/2024-24 Y 02-LDOE-OP-060/2024-25
PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 21 DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA CINCO CONTEMPORÁNEA, S.A. DE C.V.

NOTA # 27

AUTORIZACIÓN DE CONVENIO

DERIVADO DEL PARO LABORAL MASIVO A NIVEL NACIONAL EN PROTESTA CONTRA LA LEY DEL ISSSTE, MOTIVO POR EL CUAL HA OCASIONADO A ESTA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS UNA AFECTACIÓN REAL, LO QUE OCASIONA ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE CANCÓN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ", PUES DEBIDO AL MOVIMIENTO NACIONAL, LA SUSPENSIÓN DE LABORES POR PARTE DEL SECTOR EDUCATIVO, LA FALTA DEL PERSONAL DOCENTE, Y DIRECTIVOS HA OCASIONADO EL ACCESO LIMITADO A LAS ESCUELAS PARA LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SECCION III DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS, ARTICULOS 71 AL 81 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE FIRMA EL CONVENIO NO.- 02-LDOE-OP-060/2024-25 POR AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 22 DIAS NATURALES LO QUE REPRESENTA 24.44% DE AUMENTO; EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERA DE 112 DIAS NATURALES, POR LO QUE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUIRLAS A MAS TARDAR EL DIA 21 DE ABRIL DE 2025, DICHO CONVENIO FUE AUTORIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE OBRAS.

C. RAYMUNDO ALFREDO SOLÍS MAY
RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SÁNCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA # 28

NOTA TECNICA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA, OBSERVÁNDOSE SE FINALIZA CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: INTERCONEXIÓN ENTRE TABLERO PRINCIPAL Y TABLERO SECUNDARIO; MURO DE ACOMETIDA ELECTRICA A BASE DE BLOCK DE 10x20x40 CM.
INSTALACION DE TUBO DE CONDUIT DE PVC PESADO DE 27 MM DE DIAM.

C. RAYMUNDO ALFREDO SOLÍS MAY
RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SÁNCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024 CEDULA: 240299
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR
OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.
MONTO: \$3,319,326.54 INCLUYE IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025
CONVENIO MODIFICATORIO: 01-LDOE-OP-060/2024-24 Y 02-LDOE-OP-060/2024-25
PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.

NOTA # 29

VARIACIÓN DE VOLUMENES EXCECENTES

EN VIRTUD DE LOS RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN EN CONJUNTO CON EL COMITÉ DE OBRA, EL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y LA SUPERVISIÓN, SE DETECTAN ADITIVAS Y DEDUCTIVAS DE VOLUMENES DE OBRA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, AL CONTRATO DE OBRA ARRIBA MENCIONADO; DICHAS MODIFICACIONES SE OBSERVAN MEDIANTE LA TABLA COMPARATIVA DEFINITIVA, OBSERVÁNDOSE NO SE ALTERA EL MONTO CONTRATADO NI EL PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENTE; EL OBJETO DEL PROYECTO NO SE MODIFICA, POR EL CONTRARIO SE MEJORA Y EN ADEGO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ESTA DEPENDENCIA DICTAMINA AUTORIZAR LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS AL CONTRATO LDOE-OP-060/2024 Y CONVENIO MODIFICATORIO 01-LDOE-OP-060/2024-24 Y 02-LDOE-OP-060/2024-25; POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA BREVEDAD POSIBLE A LA EMPRESA CONTRATISTA SU SOLICITUD POR OFICIO Y EL SOPORTE REQUERIDO, PARA SU ELABORACIÓN Y FIRMA POR EL ÁREA PERTINENTE DE ESTA SECRETARÍA.

C. RAYMUNDO ALFREDO SOLÍS MAY
RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SÁNCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA # 30

AUTORIZACIÓN DE CONVENIO

CON BASE AL PÁRRAFO I DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SECCIÓN III DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS ARTÍCULOS 72 AL 81 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE FIRMA EL CONVENIO NO. 03-LDOE-OP-060/2024-25, POR MODIFICACIÓN DE VOLUMENES DE OBRA Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, SIN MODIFICAR EL MONTO CONTRATO NI PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENTE; DICHO CONVENIO FUE AUTORIZADO POR LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS.

C. RAYMUNDO ALFREDO SOLÍS MAY
RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SÁNCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha

No.

CONTRATO: LDOE-OP-060/2025 CEDULA: 240299
OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA MEJOR OCAMI
EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ.
MONTO: \$ 3,319,320.54 INCLUYE IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025
CONVENIO MODIFICATORIO: 01-LDOE-OP-060/2024-24 Y 02-LDOE-OP-060/2024-25
PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORÁNEA, S.A. DE C.V.

NOTA #31

NOTA TECNICA

UNA VEZ REGULARIZADO EL CONVENIO DE VOLÚMENES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, SE AUTORIZA PARA PAGO LOS VOLÚMENES ADICIONALES Y LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE SE HAN VENIDO DETECTANDO DURANTE EL PROCESO DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES SON SUMINISTRO Y TENDIDO DE CURVA CONDUIT DE PVC PESADO DE 27 MM DE DIAM, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CON AISLAMIENTO TWIN CAL. #8, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DESNUDO CAL. #10, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COOPERWELD DE 3 MTS. POR 5/8" DE DIAM.

C. RAYMUNDO ALFREDO SULUB MAY
RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA #32

SUSPENSIÓN TEMPORAL

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADO DE SUSPENSIÓN POR UN LAPSO DE 24 DÍAS NATURALES, INICIANDO EL 04 DE ABRIL DEL 2025 FINALIZANDO EL DÍA 27 DE ABRIL, PROPONIENDO SU REINICIO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2025.

C. RAYMUNDO ALFREDO SULUB MAY
RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA #33

ENTREGA DE GENERADORES

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA LE ENTREGA CUERPO DE ESTIMACIÓN, GENERADORES CROQUIS Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA ESTIMACIÓN 04, PARA SU REVISIÓN, LA SUPERVISIÓN LOS RECIBE.

C. RAYMUNDO ALFREDO SULUB MAY
RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024 CEDULA: 240299
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO
EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.
MONTO: \$3,319,326.54 INCLUYE IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025
CONVENIO MODIFICATORIO: 01-LDOE-OP-060/2024-24, 02-LDOE-OP-060/2024 Y
03-LDOE-OP-060/2024-25.
PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORÁNEA, S.A. DE C.V.

NOTA # 34

AUTORIZACION DE GENERADORES

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA LE ENTREGA LA ESTIMACIÓN 04 (CUERPO DE
ESTIMACIÓN, GENERADORES, CROQUIS, Y REPORTE FOTOGRAFICO), AUTORIZADA PARA
FINES ADMINISTRATIVOS

C. RAYMUNDO ALFREDO SOLÍS MAY
RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SÁNCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

NOTA # 35

SUSPENSIÓN TEMPORAL

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, MEDIANTE EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN POR UN LAPSO DE 75 DÍAS NATURALES, INICIANDO EL
28 DE ABRIL DE 2025 Y FINALIZANDO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2025, PROPONIENDO
SU REINICIO EL DÍA 12 DE JULIO DE 2025.

C. RAYMUNDO ALFREDO SOLÍS MAY
RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SÁNCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA # 36

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE REINICIO DE OBRA.

CON ESTA FECHA FINALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, MEDIANTE LA FIRMA DEL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DONDE SE ACUERDA, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ
DE 112 DÍAS NATURALES, POR LO QUE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LAS
OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y
CONCLUIRLAS A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE JULIO DE 2025, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA ADJUNTO, TODA VEZ QUE LA OBRA SE
SUSPENDIÓ TEMPORALMENTE 99 DÍAS NATURALES; 24 DÍAS DEL 04 DE ABRIL DE
2025 AL 27 DE ABRIL DE 2025, 75 DÍAS DEL 28 DE ABRIL DE 2025 AL 11
DE JULIO DE 2025, REINICIANDO LOS TRABAJOS EL 12 DE JULIO DE 2025,
DIFIRIENDOSE LOS 18 DÍAS NATURALES QUE RESTABAN PARA CUMPLIRSE EL
PRESENTE CONTRATO.

C. RAYMUNDO ALFREDO SOLÍS MAY
RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SÁNCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 16 / FEB / 2025

Folio N° / Anexo N°

CONTRATO: L.O. DE - OP - 059 / 2024

CECULA: 240295

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO TIPO ARCO TECHO EN LA ESCUELA
PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, EN LA LOCALIDAD
DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

MONTO: \$ 1,852,625.36 INCLUYE IVA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE 2025 AL 12 DE MARZO DE 2025

CONVENIO 01 L.O. DE - OP - 059 / 2024 - 24


CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.

NOTA 19:

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA VISITA DE OBRA ENCONTRANDOSE
LOS TRABAJOS FINALIZADOS EN:

+ BASANTE PLUVIAL A BASE DE TUBO GALVANIZADO

+ RANURADO DE PISO DE CONCRETO DE 10cm CON DISCO ABRASIVO
PARA ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES.


RAYMUNDO ALFREDO SOLUB MAY
RESIDENTE


ARQ. FRANCISCO JAVIER CRUZ
SUPERINTENDENTE

24 / FEB / 2025

NOTA 20:

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA VISITA DE OBRA ENCONTRANDOSE
LOS TRABAJOS FINALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO
PLUVIAL DE 1.00 x 1.00m, TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE
150mm DE DIAMETRO.


RAYMUNDO ALFREDO SOLUB MAY
RESIDENTE


ARQ. FRANCISCO JAVIER CRUZ
SUPERINTENDENTE

Fecha 28 / FEB / 2025

Folio N°

/ Anexo N°

CONTRATO: LDOE-OP-059/2024
CEULA: 240295
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO TIPO ARCO TECHO EN LA ESCUELA
PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, EN LA LOCALIDAD
DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.
MONTO: \$1,852,625.35 INCLUYE IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE 2025 AL 12 DE MARZO DE 2025
CONVENIO 01 LDOE-OP-059/2024-24
CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORÁNEA S.A. DE C.V.

NOTA 21:
CON ESTA FECHA SE REALIZA LA VISITA EN OBRA ENCONTRÁNDOSE
LA CONEXIÓN DE LA BAJADA PLUVIAL A REGISTRO CAPTADOR,
RESANE DE TUBO DE DESAGÜE, COLOCACIÓN DE TAPA DE
REGISTRO CON ASA.


RAYMUNDO ALFREDO SOLÍS MAY
RESIDENTE


ARQ. FRANCISCO JAVIER CRUZ
SUPERINTENDENTE

04/MARZO/2025

NOTA 22:
CON ESTA FECHA SE REALIZA LOS TRABAJOS DE REUBICACIÓN Y
REPARACIÓN DE JUEGO DE COLUMPIO, BALANCIÑAS A BASE DE
PTR DE 4" X 4", COLADO DE BASES DE CONCRETO PARA FIJACIÓN
CIMBRA Y NIVELACIÓN.


RAYMUNDO ALFREDO SOLÍS MAY
RESIDENTE


ARQ. FRANCISCO JAVIER CRUZ
SUPERINTENDENTE.

Elaborado por:

Recibido por:

cha OS / MARZO 2025

Folio N°

/Anexo N°

CONTRATO: LDOE-OP-059/2024
CEPUA: 240295
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO TIPO ARCOTECNO EN LA ESCUELA
PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, EN LA LOCALIDAD DE
CANCÚN, MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ
MONTO: \$ 1,852,625.35 INCLUYE IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE 2025 AL 12 DE MARZO DE 2025
CONVENIO 01 LDOE-OP-059/2024-24
CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.

NOTA 23:
CON ESTA FECHA SE REALIZA LA ENTREGA DE ESTIMACIÓN,
GENERADORES, CROQUIS Y REPORTE FOTOGRAFICO PARA REVISIÓN
ESTIMACIÓN #3


RAYMUNDO ALFREDO SULUB MAY
PRESIDENTE


ARQ. FRANCISCO JAVIER CRUZ
SUPERINTENDENTE

07/MARZO/2025
NOTA 24:
CON ESTA FECHA SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN #3 AUTORIZADA Y
FIRMADA


RAYMUNDO ALFREDO SULUB MAY
PRESIDENTE


ARQ. FRANCISCO JAVIER CRUZ
SUPERINTENDENTE.

laborado por:

Recibido por:

Fecha

29 DE AGOSTO DEL 2025

No.

49

CONTRATO: LDC-OP-059/2024 CEDULA: 240294
OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO TIPO ARCO TECHO EN LA ESCUELA
TECSECCUNDARIA ALFONSO ARTURO ONTIVEROS CARRILLO, EN LA
LOCALIDAD DE TIXCACAL GUARDIA, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO.

NOTA #48 CIERRE DE BITÁCORA.

CON ESTA FECHA Y CON ESTA NOTA SE CIERRA LA PRESENTE
BITÁCORA DE OBRA ASENTANDO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
ENTREMEDO LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO TIPO ARCO
TECHO EN LA ESCUELA TECSECCUNDARIA ALFONSO ARTURO ONTIVEROS
CARRILLO, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL GUARDIA, MUNICIPIO
DE FELIPE CARRILLO PUERTO, CEDULA 240294, EL MONTO TOTAL
EJECUTADO FUE DE \$1,844,203.03 (UN MILLON OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 03/100 M.N.)
INCLUYE EL 16% DE IVA, CONVENIO MODIFICATORIO POR
DIFERIMIENTO DE PAGO DE ANTICIPO; CONVENIO POR AMPLIACION
DE PLAZO DE EJECUCION; CONVENIO POR REDUCCION DE MONTO
CONTRATADO, MODIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS Y AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION Y CONVENIO
POR SUSPENSION TEMPORAL Y DIFERIMIENTO DE PLAZO
01-LDC-OP-059/2024-24, 02-LDC-OP-059/2024-25, 03-LDC-
OP-059/2024-25 Y 04-LDC-OP-059/2024-25, RESPECTIVA-
MENTE.

Q. ADRIAN CANOVAS NAVARREZ
RESIDENTE DE OBRA

FR. FRANCISCO JAVIER (CUL) CARRILLO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha: 29 DE AGOSTO DEL 2025

Nº

49

CONTRATO: LDC-OP-059/2024 CEDULA: 240294
OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO TIPO ARCO TECHO EN LA ESCUELA
TECSECCUNDARIA ALFONSO ARTURO OBTIVEROS CARRILLO, EN LA
LOCALIDAD DE TIXCACAL GUARDIA, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO.

NOTA #48 CIERRE DE BITÁCORA.

CON ESTA FECHA Y CON ESTA NOTA SE CIERRA LA PRESENTE
BITÁCORA DE OBRA ASISTANDO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
ENTREGADA LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO TIPO ARCO
TECHO EN LA ESCUELA TECSECCUNDARIA ALFONSO ARTURO OBTIVEROS
CARRILLO, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL GUARDIA, MUNICIPIO
DE FELIPE CARRILLO PUERTO", CEDULA 240294, EL MONTO TOTAL
EJECUTADO FUE DE \$1,844,203.03 (UN MILLON OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 03/100 M.N.)
INCLUYE EL 16% DE IVA, CONVENIO MODIFICATORIO POR
DIFERIMIENTO DE PAGO DE ANTICIPO; CONVENIO POR AMPLIACION
DE PLAZO DE EJECUCION; CONVENIO POR REDUCCION DE MONTO
CONTRATARIO, MODIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS Y AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION Y CONVENIO
POR SUSPENSION TEMPORAL Y DIFERIMIENTO DE PLAZO
01-LDC-OP-059/2024-24, 02-LDC-OP-059/2024-25, 03-LDC-
OP-059/2024-25 Y 04-LDC-OP-059/2024-25, RESPECTIVA-
MENTE.

ADRIAN CANOAS MARQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

FRANCISCO JAVIER OLIVEROS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha

04/Abril/2025

No.

Contrato: LDOE-OP-059/2024

Cédula: 2402691

Obra: Construcción de plano tipo piso techo en la escuela preescolar Rafael Ramírez Castañeda, en la localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez.

Monto: \$1,852,625.35 Incluye IVA

Plazo de ejecución: 13 de diciembre 2024 al 12 de marzo de 2025

Convenio modificatorio: 01-LDOE-OP-059/2024-24, 02-LDOE-OP-059/2024-25, 03-LDOE-OP-059/2024-25

Contratista: Cinco Contemporánea, S.A. de C.V.

Nota # 34

Entrega de estimación

Con esta fecha la contratista le entrega la estimación 04, así como cuerpo de estimación, generadores, croquis y reporte fotográfico para su revisión, la supervisión los recibe.

C. Raymundo Alfredo Salda May
Residente de obra de la SEOPAra. Francisco Javier Cruz Cisneros
Superintendente de obra

Nota # 35 05/Abril/2025

Autorización de estimación

Con esta fecha se autoriza la estimación No. 04, así como cuerpo de estimación, generadores, croquis y reporte fotográfico, periodo comprendido del 05 de marzo de 2025 al 03 de abril del 2025, por un monto de \$298,266.98 con IVA incluido, que representa un aumento de 79.09%.

C. Raymundo Alfredo Salda May
Residente de obra de la SEOPAra. Francisco Javier Cruz Cisneros
Superintendente de obra

Fecha

09/ABRIL/2025

No.

CONTRATO: LDOE-OP-059/2024

CEDULA: 240289

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BOMBO TIPO PROTECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR
RAPAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENTÓ
JUAREZ.

MONTOS: \$1,852,625.33 INCLuye IVA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025

CONVENIO: 01-LDOE-OP-059/2024-24, 02-LDOE-OP-059/2024-25, 03-LDOE-OP-059/2024-25

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA, S.A DE CV

NOTA #34

ENTREGA DE ESTIMACIÓN

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA LE ENTREGA LA ESTIMACIÓN 04, ASÍ COMO
COPIA DE ESTIMACIÓN, GENERADORES, DEQUIS Y REPORTE FOTOGRAFICO PARA
SUBEUSION A SUPERVISIÓN LOS RECIEN.

C. RAYMUNDO ALFREDO SILVA MAY
RESIDENTE

ARG. FRANCISCO JAVIER CRUZ CISNEROS
SUPERINTENDENTE

NOTA #35/05/ABRIL/2025

AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN NO. 04, ASÍ COMO COPIA DE
ESTIMACIÓN, GENERADORES, DEQUIS Y REPORTE FOTOGRAFICO, PERIODO COMPRENDIDO
DEL 03 DE MARZO DE 2025 AL 03 DE ABRIL DEL 2025, POR UN MONTO DE
CON EL IVA INCLUIDO, QUE REPRESENTA UN AVANCE DE
%

C. RAYMUNDO ALFREDO SILVA MAY
RESIDENTE

ARG. FRANCISCO JAVIER CRUZ CISNEROS
SUPERINTENDENTE

NOTA #36/28/ABRIL/2025

SUSPENSIÓN TEMPORAL

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, MERIANTE EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN POR UN LAPSO DE 75 DIAS NATURALES, INICIANDO
EL 28 DE ABRIL DE 2025 Y FINALIZANDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2025,
PROPORCIONANDO SU REINICIO EL DIA 12 DE JULIO DE 2025

C. RAYMUNDO ALFREDO SILVA MAY
RESIDENTE DE OBRA

ARG. FRANCISCO JAVIER CRUZ CISNEROS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha

4/JULIO/2025

No

CONTRATO: LDOE-OP-059/2024

FOLIO 240289

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POMO TIRE ARCOTECNO EN LA ESCUELA PREESCOLAR
 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE
 BENITO JUÁREZ

MONTOS: \$1,752,625.35 INCLUYE IVA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025

CONVENIO: 01-LDOE-OP-071/2024-25, 02-LDOE-OP-071/2024-25, 03-LDOE-OP-071/2024-25

CONTRATISTA: DINO CONTEMPORANEA S.A DE CV

NOTA # 37

ACTA CIRCUNSTANCIAS DE REINICIO DE OBRA

CON ESTA TOTA, FINALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, MEDIANTE LA FIRMA DEL
 ACTA CIRCUNSTANCIAS DONDE SE GOBERNA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
 TRABAJOS SERA DE 17 DIAS NATURALES, POR LO QUE EL CONTRATISTA SE
 OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 30 DE
 DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUIR LAS A MAS TARDAR EL DIA 28 DE ENERO DE
 2025, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA ADJUNTO, TODA VEZ
 QUE LA OBRA SE SUSPENDIO TEMPORALMENTE 99 DIAS NATURALES; 24 DIAS
 DEL 04 DE ABRIL DE 2025 AL 29 DE ABRIL DE 2025, Y 75 DIAS DEL 29 DE
 ABRIL DE 2025 AL 1 DE JULIO DE 2025, REINICIANDO LOS TRABAJOS EL
 12 DE JULIO DE 2025, DIFIRIENDOSE LOS 17 DIAS NATURALES QUE
 RESTABAN PARA CUMPLIRSE EL PRESENTE CONTRATO.

C. RAMON ALFREDO SWIN MAY
 RESIDENTE

ARC. FRANCISCO JAVIER CUEZ CISNEROS
 SUPERINTENDENTE

NOTA # 38 / 4/JULIO/2025

AUTORIZACIÓN DE CONVENIO

CON BASE AL PARRAFO I DEL ARTICULO 55 Y 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
 RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SECCION III
 DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS ARTICULOS 92 AL 97 Y 113 AL 116 DEL
 REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
 MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE FIRMA EL CONVENIO NO-04-LDOE-OP-071/2024-25
 POR SUSPENSIÓN TEMPORAL Y AUMENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, EL PLAZO
 DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERA DE 17 DIAS NATURALES, POR LO QUE EL
 CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA
 30 DE DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUIR LAS A MAS TARDAR EL DIA 28 DE ENERO DE
 2025, TODA VEZ QUE LA OBRA SE SUSPENDIO TEMPORALMENTE 99 DIAS NATURALES;
 24 DIAS DEL 04 DE ABRIL DE 2025 AL 29 DE ABRIL DE 2025 Y 75 DIAS DEL 29 DE
 ABRIL DE 2025 AL 1 DE JULIO DE 2025 REINICIANDO LOS TRABAJOS EL 12 DE
 JULIO DE 2025, DIFIRIENDOSE LOS 17 DIAS NATURALES QUE RESTABAN PARA
 CUMPLIRSE EL PRESENTE CONTRATO, DICHO CONVENIO FUE AUTORIZADO POR LAS
 SUBSECRETARIA DE OBRAS

C. RAMON ALFREDO SWIN MAY
 RESIDENTE

ARC. FRANCISCO JAVIER CUEZ CISNEROS
 SUPERINTENDENTE

Fecha

14/ JULIO/2025.

No.

CONTRATO: LDOE-OP-059/2024

CEQUILA: 240289

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMOTIRO ARCOTECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR
RAFAGL RAMIREZ CASTAÑEDA, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE
CENITO JOÁREZ

MONTO \$1,352,625.35 INCLuye IVA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO 2025

CONVENIO 01-LDOE-OP-059/2024-24, 02-LDOE-OP-059/2024-25,

03-LDOE-OP-059/2024-25, 04-LDOE-OP-059/2024-25.

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V.

NOTA # 38

NÚCTA TÉCNICA

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA VISITA EN OBRA ENCONTRÁNDOSE EL
RETIRO DEL TAPIAL, ASI COMO DESALOJO DE MADERAS Y POLINES, Y
TRBAJOS EN DESLINDEANDO DEL AREA DE COLADO, Y LIMPIEZA EN AREA.

C. RAFAEL ALFREDO JULIO MAY
RESIDENTE

ARG. FRANCISCO JAVIER CRUZ CISNEROS
SUPERINTENDENTE

NOTA # 39 / 29/ JULIO/2025

NOTIFICACIÓN TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

CON ESTA FECHA LA EMPRESA CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. NOTIFICA
MEDIANTE OFICIO QUE HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS AL OPCIÓ DESDE EL
28 DE JULIO DE 2025 RELATIVOS AL CONTRATO LDOE-OP-059/2024,
CONVENIO MODIFICATORIO 01-LDOE-OP-059/2024-24, 02-LDOE-OP-059/2024-25,
03-LDOE-OP-059/2024-25, 04-LDOE-OP-059/2024-25, QUEDANDO A
DISPOSICIÓN DEL RECTOR PARA LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

C. RAFAEL ALFREDO JULIO MAY
RESIDENTE DE OBRA

ARG. FRANCISCO JAVIER CRUZ CISNEROS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha:

30/JULIO/2025

No:

CONTRATO: DDE-OP-059/2024

CEDULA: 240289

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO TIPO ARDTECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR
 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, EN LA LOCALIDAD DE CANCÓN, MUNICIPIO DE BENITO
 JUAREZ

MONTOS: \$ 1,852,625.35 INCLUYE IVA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025

CONVENIO: 01-IND-OP-059/2024-24, 02-LDE-OP-059/2024-25,
 03-LDE-OP-059/2024-25, 04-LDE-OP-059/2024-25

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.

NOTA # 40

ENTREGA DE ESTIMACIÓN

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA DE ENTREGA LA ESTIMACIÓN OS (CINCO
 FINQUITO) ASÍ COMO CUERPO DE ESTIMACIÓN, GENERADORES, CROQUIS, Y
 REPORTE FOTOGRÁFICO) PARA SU REVISIÓN, LA SUPERVISIÓN LOS RECIBE

C. RAYMUNDO ALFREDO JULIO MAY
 RESIDENTE

ARQ. FRANCISCO JAVIER CRUZ CISNEROS
 SUPERINTENDENTE

NOTA # 41 / 07 / AGOSTO / 2025 / VERIFICACIÓN DE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

CON ESTA FECHA SE PROCEDE A REALIZAR EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA DEBIDA
 TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CONJUNTO CON EL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y LA
 SUPERVISIÓN, COMO RESULTADO DE LA INSPECCIÓN SE CONSTATO QUE:

- TRABAJOS QUE SE DETECTARON CON DEFICIENCIAS EN SU EJECUCIÓN:

- DETALLES DE PINTURA EN LA CANCHA

- LUMINARIAS CON FALLAS

- DETALLES CON PINTURA

- LIMPIEZA EN GENERAL

ACORDANDOSE ENTRE LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DEL 07
 DE AGOSTO DE 2025 AL 22 DE AGOSTO DE 2025, PLAZO PARA RATIFICAR A
 TRAVÉS DEL ESCRITO INDICADO, PORTANTO AL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS
 TRABAJOS SE PROCEDERÁ POR 10 DIAS NATURALES Y VENGE EL DIA 22 DE
 AGOSTO DE 2025

C. RAYMUNDO ALFREDO JULIO MAY
 RESIDENTE

ARQ. FRANCISCO JAVIER CRUZ CISNEROS
 SUPERINTENDENTE

NOTA # 42 / 08 / AGOSTO / 2025

AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN OS (CINCO FINQUITO) ASÍ COMO
 CUERPO DE ESTIMACIÓN GENERADORES, CROQUIS, Y REPORTE FOTOGRÁFICO,
 PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE JULIO DE 2025 AL 25 DE JULIO DE 2025
 POR UN MONTO DE \$ 1,852,625.35 INCLUYENDO AVANCE DEL 100%

C. RAYMUNDO ALFREDO JULIO MAY
 RESIDENTE

ARQ. FRANCISCO JAVIER CRUZ CISNEROS
 SUPERINTENDENTE

Fecha

22/AGOSTO/2025

No.

CONTRATO: LDC-OP-059/2024 CEDULA: 240289
 OBRA: CONSTRUCCION DE POMO TIPO ARCO TECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR
 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE
 BENITO JUÁREZ
 MONTO: \$11,252,635.35 INCLUYE IVA
 PLAZO DE EJECUCION: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025
 CONVENIO: 01-LDC-OP-059/2024-24, 02-LDC-OP-059/2024-25,
 03-LDC-OP-059/2024-25, 04-LDC-OP-059/2024-25
 CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.

NOTA # 43

VERIFICACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LOS TRABAJOS.

CON ESTA FECHA SE PROCEDE A REALIZAR EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LOS TRABAJOS, EN CONJUNTO CON EL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y LA SUPERVISIÓN. COMO RESULTADO DE LA INSPECCIÓN SE CONSTATO QUE LOS TRABAJOS HAN CONCLUIDO AL 100%, POR LO QUE SE ORDENA SU ENTREGA-RECEPCIÓN EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 10:00 HORAS, DONDE LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LA FIANZA DE VARIOS CUOTOS, PLANOS Y PRESUPUESTOS DEFINITIVOS.

ALFONSO ALFREDO SUAREZ MAY
 PRESIDENTE

ARQ. FRANCISCO JAVIER CRUZ CISNEROS
 SUPERINTENDENTE

NOTA # 44/28/08/2025

ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, ARRIBA MENCIONADA. SE REALIZA LA ENTREGA DE OP-CONTRATISTA EN LA CUAL LA CONTRATISTA ENTREGA LA FIANZA DE VARIOS CUOTOS QUE ESTARÁ VIGENTE POR DOCE MESES.

ALFONSO ALFREDO SUAREZ MAY
 PRESIDENTE DE OBRA

ARQ. FRANCISCO JAVIER CRUZ CISNEROS
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA # 45/29/08/2025

CIERRE DE BITÁCORA

CON ESTA FECHA Y CON ESTA NOTA SE CIERRA LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA, AGENTANDO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ENTREGADA LA OBRA "CONSTRUCCION DE POMO TIPO ARCO TECHO EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ CEDULA: 240289, EL MONTO DEL POMO TIPO ARCO TECHO ES DE \$11,252,635.35 (ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTAVOS) INCLUYE EL 16% DE IVA, CONVENIO MODIFICATORIO DIFERIMIENTO DE PAGO DE ANTICIPO, CONVENIO POR AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, CONVENIO POR REDUCCIÓN DEL MONTO CONTRATADO, MODIFICACIÓN DE VOLUMENES DE OBRA, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, CONVENIO POR SUSPENSIÓN TEMPORAL Y DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE ANTICIPO, 01-LDC-OP-059/2024-24, 02-LDC-OP-059/2024-25, 03-LDC-OP-059/2024-25 Y 04-LDC-OP-059/2024-25 RESPECTIVAMENTE.

ALFONSO ALFREDO SUAREZ MAY
 PRESIDENTE

ARQ. FRANCISCO JAVIER CRUZ CISNEROS
 SUPERINTENDENTE

Fecha

11 DE ABRIL DE 2025


No

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024 CÉDULA: 240283
 OBRA: CONSTRUCCION DE PUMOLIGERO EN LA ECLESIA
 NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE PUYA ALCARAN
 MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
 MONTO: \$3,315,924.18 INC. 16% IVA
 PLAZO DE EJECUCION: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025
 CONVENIO MODIFICATORIO: 01-LDOE-OP-060/2024-24,
 02-LDOE-OP-060/2024-25, 03-LDOE-OP-060/2024-25
 PLAZO AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ABRIL DE 2025
 CONTRATISTA: CINCO CONTENIDORANCA, S.A. DE C.V.

AUTORIZACION DE GASTACION

CON ESTA FECHA EXISTE LA DETERMINACION NO. 4
 PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE MARZO DE 2025 AL
 03 DE ABRIL DE 2025, POR UN MONTO DE \$214,168.58
 CON EL IVA INCLUIDO QUE REPRESENTA UN AVANCE
 DEL 91.42%.


 ING. ALBERTO ANTONIO CARRASQUILLA
 RESPONSABLE DE OBRA


 ING. LUIS JUAN SANCHEZ GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

Folio N°

/Anexo N°

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024

CEDULA = 240288

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO CIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA ESPERAN
SANTANA SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO
JUAREZ.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE 2024 AL 12 DE MARZO 2025

CONVENIO: -01-LDOE-OP-060/2024-24

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V

NOTA # 24

AUTORIZACIÓN DE P.O.E

ESTA SECRETARIA HA DETERMINADO DESPUÉS DE QUE LA SUBSECRETARIA DE
LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE
COSTOS, HA REVISADO Y AVALADO LAS TARJETAS DE PRECIO UNITARIO DE CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS, MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SEOP/SS/LCO/06/2025 Y
SEOP/SS/LCO/06/1/2025 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025, AUTORIZADO
70 TARJETAS DE PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO (CLAVE: EXT-01,
EXT-02, EXT-03, EXT-04, EXT-05, EXT-06, EXT-07, EXT-08)
PARA LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.

C. RAYMONDO ALFREDO SOLUB MAY
RESIDENTE DE OBRA.

ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

NOTA # 25 / 17 DE MARZO DE 2025

NOTA TÉCNICA.

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA, OBSERVÁNDOSE SE FINALIZA LA
INSTALACIÓN DE CONTRAVIENTOS A BASE DE REDONDO LISO 3/4" DE DIÁMETRO
ROSCADO EN PUNTAS FIJADOS CON DOBLE TUERCA GALV. Y PLACA DE ACERO
A-36 DE 3/8 DE ESPESOR, CANAL EN CAMINA LISA CAMINA PINTO -CAL 24,
SE TRABAJA EN LA FINALIZACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'CE 150 KG/CM² DE
10 CMS DE ESPESOR.

C. RAYMONDO ALFREDO SOLUB MAY
RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

/ /

Folio N°

/Anexo N°

CONTRATO = LDOE-OP-060/2024

CECULA = 240286

OBRA = CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA GERARDO SANTANA SÁNCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE 2024 AL 12 DE MARZO 2025

CONVENIO = -01-LDOE-OP-060/2024-24

CONTRATISTA = CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V

NOTA # 26 / 25 DE MARZO DE 2025

NOTA TECNICA

SE REALIZAN TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 150 MM DE DIAM.

ADAMAS DE TRABAJOS DE EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL B, A CUALQUIER PROFUNDIDAD

C. RAYMUNDO ALFREDO SULUB MAY
PRESIDENTE DE OBRA

ING. GORDIA JUDITH SANCHEZ CUENAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

/ /

Folio N°

/Anexo N°

CONTRATO: CDOE-OP-060/2024

CEDULA: 2510288

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA EFRAIN SANTANA SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

PLAZO DE EJECUCION: 18 DE DICIEMBRE 2024 AL 12 DE MARZO 2025

CONVENIO: -01-CDOE-OP-060/2024-24 Y 02-CDOE-OP-060/2024-25

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V

NOTA #127

AUTORIZACION DE CONVENIO

DERIVADO DEL PARO LABORAL MASIVO A NIVEL NACIONAL EN PROTESTA CONTRA LA LEY DEL ISSSTE, MOTIVO POR EL CUAL HA OCASIONADO A ESTA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS UNA AFECTACION REAL, LO QUE OCASIONA ATRASOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA EFRAIN SANTANA SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ" PUES DEDIDO AL MOVIMIENTO NACIONAL, LA SUSPENSION DE LABORES POR PARTE DEL SECTOR EDUCATIVO, LA FALTA DEL PERSONAL DOCENTE, Y DIRECTIVOS, HA OCASIONADO EL ACCESO LIMITADO A LAS ESCUELAS PARA LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SECCION III DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS ARTICULOS 71 AL 81 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE FIRMA EL CONVENIO No -02-CDOE-OP-060/2024-25 POR AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, 22 DIAS NATURALES LO QUE REPRESENTA 24.44% DE AUMENTO; EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA DE 112 DIAS NATURALES, POR LO QUE "EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024, Y CONCLUIRLAS A MAS TARDAR EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2025, DICHO CONVENIO FUE AUTORIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE OBRAS.

C. RAYMONDO ALFREDO SOLUJ MAY
RESIDENTE DE OBRA.

ING. GLORIA JIMENA SANCHEZ COEVA
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

/ /

Folio N°

/Anexo N°

CONTRATO = LODI-OP-060/2024

CEDEXA = 250288

OBRA = CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA EFRAÍN SANTANA SÁNCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.

PLAZO DE EJECUCIÓN = 13 DE DICIEMBRE 2024 AL 12 DE MARZO 2025

CONVENIO = 01-LODI-OP-060/2024-24 Y 02-LODI-OP-060/2024-25

CONTRATISTA = CINCO CONTEMPORÁNEA S.A DE CV

NOTA # 28

NOTA TÉCNICA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA, OBSERVÁNDOSE SE FINALIZA CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: INTERCONEXIÓN ENTRE TABLERO PRINCIPAL Y TABLERO SECUNDARIO; MORA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A BASE DE BLOCK DE 10x20x50 CM
INSTALACIÓN DE TUBO DE CONDUIT DE PVC PESADO DE 27 MM DE DIAM.

C. RAYMUNDO ALFREDO SOLÍS MAY

ING. GLORIA JUDITH SÁNCHEZ CUENAS

NOTA # 29

VARIACIÓN DE VOLUMENES EXISTENTES

EN VIRTUD DE LOS RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN EN CONJUNTO CON EL COMITÉ DE OBRA, EL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y LA SUPERVISIÓN, SE DETECTAN ADITIVAS Y DEDUCTIVAS DE VOLUMENES DE OBRA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA ARRIBA MENCIONADO, DICHAS MODIFICACIONES SE OBSERVAN MEDIANTE LA TABLA COMPARATIVA DEFINITIVA, OBSERVÁNDOSE NO SE ACTÚA EL MONTO CONTRATADO NI EL PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENTE; EL OBJETO DEL PROYECTO NO SE MODIFICA, POR EL CONTRATO SE MEJORA Y EN APEGO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ESTA DEPENDENCIA DICTAMINA AUTORIZAR LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS AL CONTRATO LODI-OP-060/2024 Y CONVENIO MODIFICATORIO 01-LODI-OP-060/2024-24 Y 02-LODI-OP-060/2024-25 POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA PREVEDA POLITÉCNICA A LA EMPRESA CONTRATISTA SU SOLICITUD POR OFICIO Y EL SOPORTE REQUERIDO PARA SU ELABORACIÓN Y FIRMA POR EL ÁREA PERTINENTE DE ESTA SECRETARÍA.

C. RAYMUNDO ALFREDO SOLÍS MAY
RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SÁNCHEZ CUENAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

/ /

Folio N°

/Anexo N°

CONTRATO: CMOE-OP-060/2024

CEDEULA: 240286

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANK SANTANA SÁNCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE 2024 AL 12 DE MARZO 2025

CONVENIO = -01-CMOE-OP-060/2024-24 Y 02-CMOE-OP-060/2024-25

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V

PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - AL 21 DE ABRIL DE 2025

NOTA # 30

CON BASE AL PÁRRAFO 1 DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SECCION III DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS ARTICULOS 72 AL 81 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MINAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE FIRMA EL CONVENIO N° -03-CMOE-OP-060/2024-25, POR MODIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, SIN MODIFICAR EL MONTO DE CONTRATO NI PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENTE; DICHO CONVENIO FUE AUTORIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE OBRAS.

C. RAYMUNDO ALFREDO SOLUB MAY
RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SÁNCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA # 31

NOTA TÉCNICA.

UNA VEZ REGULARIZADO EL CONVENIO DE VOLUMENES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, SE AUTORIZA PARA PAGAR LOS VOLUMENES ADICIONALES Y LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE SE HAN VENIDO DETECTANDO DURANTE EL PROCESO DE LOS TRABAJOS. LOS CABLES SON SUMINISTRO Y TENDIDO DE CURVA CONDUIT DE PVC PEIGADO DE 27 MM DE DIAM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN Y CONEXION DE CABLE CON AISLAMIENTO TALL CAL # 8. SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE 25 MM CAL # 10. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 3 MTS. POR 5/8" DE DIAM.

C. RAYMUNDO ALFREDO SOLUB MAY
RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SÁNCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

/ /

Folio N°

/Anexo N°

CONTRATO: LDOG-OP-060/2024

CEQUA = 240286

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA EFRAIM SANTANA SÁNCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE 2024 AL 12 DE MARZO 2025

CONVENIO MODIFICATORIO: 01-LDOG-OP-060/2024-24 Y 02-LDOG-OP-060/2024-25

PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ABRIL DE 2025

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORÁNEA, S.A. DE C.V.

NOTA #32

SUSPENSIÓN TEMPORAL

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN POR UN LAPSO DE 24 DÍAS NATURALES INICIANDO EL 04 DE ABRIL DEL 2025 Y FINALIZANDO EL DÍA 28 DE ABRIL, PROPONIENDO SU REINICIO EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2025

C. RAYMUNDO ALFREDO SOLUIMAY
RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SÁNCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA #33

ENTREGA DE GENERADORES

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA LE ENTREGA CUERPO DE ESTIMACIÓN, GENERADORES, GRUPOS Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 04, PARA SU REVISIÓN, LA SUPERVISIÓN LOS RECIBE.

C. RAYMUNDO ALFREDO SOLUIMAY
RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SÁNCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° /Anexo N°

CONTRATO = CDOE-OP-060/2024 CEDULA = 240286
 OBRA = CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA EFRAIN SANTANA SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE CANAN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.
 PLAZO DE EJECUCIÓN = 13 DE DICIEMBRE 2024 AL 12 DE MARZO 2025
 CONVENIO MODIFICATORIO = 01-CDOE-OP-060/2024-24 / 02-CDOE-OP-060/2024-25
 03-CDOE-OP-060/2024-25
 PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO = 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ABRIL DE 2025
 CONTRATISTA = CINCO CONTEMPORANEA, S.A DE C.V.

NOTA #34

AUTORIZACION DE GENERADORES.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA LE ENTREGA LA ESTIMACIÓN 04 (CUERPO ESTIMACION, GENERADORES, CROQUIS Y REPORTE FOTOGRAFICO), AUTORIZADA FINES ADMINISTRATIVOS.

C. RAYMONDO ALFREDO SULUB MAY
 RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ COEVA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA #35

SUSPENSIÓN TEMPORAL

CON ESTA FECHA, SE REALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN POR UN LAPSO DE 75 DIAS NATURALES, 28 DE ABRIL DEL 2025 Y FINALIZANDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2025, PARA SU REINICIO EL DIA 12 DE JULIO DE 2025

C. RAYMONDO ALFREDO SULUB MAY
 RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ COEVA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Elaborado por:

Recibido por:

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024

CEDULA: 240285

OBRA CONSTRUCCION DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JAVIER ROJO GOMEZ, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

MONTO \$ 3,319,326.54 INCLUYE IVA

PLAZO DE EJECUCION: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025

CONVENIO MODIFICATORIO: 01-LDOE-OP-060/2024-24 Y 02-LDOE-OP-060/2024-25


PLAZO DE EJECUCION AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ABRIL DE 2025

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.

NOTA #32

SUSPENSION LABORAL

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA SUSPENSION TEMPORAL, MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION POR UN LAPSO DE 24 DIAS NATURALES, INICIANDO EL 04 DE ABRIL DEL 2025 Y FINALIZANDO EL DIA 27 DE ABRIL, PROPONIENDO SU REINICIO EL 28 DE ABRIL DE 2025.



C. RAYMONDO ALFREDO SOLIS MAY
RESIDENTE DE OBRA



ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA


NOTA #33

ENTREGA DE GENERADORES

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA LE ENTREGA CUERPO DE ESTIMACION, GENERADORES, CROQUIS Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA ESTIMACION 04, PARA SU REVISION, LA SUPERVISION LOS RECIBE.



C. RAYMONDO ALFREDO SOLIS MAY
RESIDENTE DE OBRA



ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024

CEDULA: 240285

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JAVIER ROJO GOMEZ, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

MONTO \$3,319,326.84 INCLUYE IVA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025

CONVENIO MODIFICATORIO: 01- LDOE-OP-060/2024/24, 02- LDOE-OP-060/2024/25

03- LDOE-OP-060/2024-25

PLAZO DE EJECUCION AUTORIZADO: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ABRIL DE 2025

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA, S.A DE CV


NOTA #34

AUTORIZACIÓN DE
GENERADORES

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA LE ENTREGA LA ESTIMACIÓN 04 (CUERPO, ESTIMACION, GENERADORES, CLOQUIS, Y REPORTE FOTOGRAFICO), AUTORIZADA PARA FINES ADMINISTRATIVOS.



C. RAYMONDO ALFREDO SOLUB MAY
RESIDENTE DE OBRA



ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ COVEAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA #35

SUSPENSIÓN TEMPORAL

CON ESTA FECHA, SE REALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN POR UN LAPSO DE 75 DIAS NATURALES, INICIANDO 28 DE ABRIL DEL 2025 Y FINALIZANDO EL DIA 11 DE JUNIO DE 2025



C. RAYMONDO ALFREDO SOLUB MAY
RESIDENTE DE OBRA



ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ
COVEAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

20 de Agosto de 2025

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024 Cedula 240284
 OBRA: Construcción de nuevo kíondo en la escuela Colegio de Cachillereí
 Perteneciente al CAJALSHIPROD. ALERMO MORENO MUNICIPIO PUERTO MORENO
 MONTO: \$ 3,319,326.54 INC. 10% IVA
 PLAZOS EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025
 CONVENIO MODIFICACION 01-LDOE-OP-060/2024-24, 02-LDOE-OP-060/2024-25,
 03-LDOE-OP-060/2024-25 Y 04-LDOE-OP-060/2024-25
 PLAZO AMPLIACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 29 DE JULIO DE 2025
 CONTRATISTA: CERO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.

NOTA RECIBIDA

CON ESTA FECHA Y CON ESTA NOTA SE CIERRA LA PRESENTE
 BITACORA DE OBRA ASISTANDO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ENTREGADA
 LA OBRA "CONSTRUCCION DE KÍONDO EN LA ESCUELA COLEGIO
 DE CACHILLEREÍ PUERTO MORENO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO
 MORENO MUNICIPIO DE PUERTO MORENO" (CEDULA: 240284
 EL MONTO TOTAL EJECUTADO ES DE \$ 3,319,326.54 (TRES MILLONES
 TRESCIENTOS TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 54/100 U.N.)
 INCLUYE 10% IVA, CONVENIO MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO
 DE PAGO DE ANTICUPO, CONVENIO POR AMPLIACIÓN DE PLAZO DE
 EJECUCIÓN, CONVENIO POR REDUCCIÓN DE MONTO CONTRACTADO
 MODIFICACION DE ELEMENTOS DE OBRA, CONCEPTO EXTRAORDINARIO
 Y ANULACION DE PLAZO DE EJECUCIÓN; Y CONVENIO POR SUPERACION
 TEMPORAL Y DIFERIMIENTO DE PLAZO 01-LDOE-OP-060/2024-24,
 02-LDOE-OP-060/2024-25, 03-LDOE-OP-060/2024-25 Y
 04-LDOE-OP-060/2024-25 RESPECTIVAMENTE

ING. MIGUEL ANGEL CARRERA BALAN
 RESIDENTE DE OBRA

ING. GILBERTO JIMENEZ SANCHEZ CARRERA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 05 / ABRIL / 2025

Folio N° / Anexo N° 017

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024 CERIA: 240282
 OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO LIGERO EN ESCUELA JOSE MA. PINO SANCHEZ
 EN LA LOCALIDAD DE SUEPINO MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS
 MONTO: \$13,319,326.54 INCLUYE IVA
 PERIODO DE EJECUCION: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025
 CONVENIO MODIFICATORIO: 01-LDOE-OP-060/2024-24 y 02-LDOE-OP-060/2024-25
 PLAZO DE EJECUCION AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ABRIL DE 2025
 CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE CV.

NOTA # 29

AUTORIZACION DE ESTIMACION

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA LE ENTREGA LA ESTIMACION OMI (CUERPO DE ESTIMACION, GENERADORES, CROQUIS Y REPORTE FOTOGRAFICO), AUTORIZADA PARA FINES ADMINISTRATIVOS.

ARG. MARYEL VILLANUEVA ORTIZ
 RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA # 30

05 DE ABRIL DE 2025

SUSPENSION TEMPORAL

CON ESTA FECHA, SE REALIZA LA SUSPENSION TEMPORAL, MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION POR UN LAPSO DE 95 DIAS NATURALES, INICIANDO EL 28 DE ABRIL DE 2025 Y FINALIZANDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2025, PRODUciendo SU RENICIO EL DIA 12 DE JULIO DE 2025.

ARG. MARYEL VILLANUEVA ORTIZ
 RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

BETÁCORA DE OBRA

Fecha 28 / ABRIL / 2025

Folio N°

/Anexo N°

018

CONTRATO: LDOE-CP-060/2024

CEDULA: 240282

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMIO UREDO EN ESCUELA JOSE MA PINO LÓPEZ EN LA LOCALIDAD DE SULFEDINO MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS

MONTO: 3,319,326.84 INCLUYE IVA

PERIODO DE EJECUCION: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025

CONVENIO MODIFICATORIO: 01-LDOE-CP-060/2024-24 Y 02-LDOE-CP-060/2024-25

PLAZO DE EJECUCION AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 21 DE ABRIL DE 2025

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE CV.

NOTA #31

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE REINICIO DE OBRA

CON ESTA FECHA FINALIZA LA SUSPENSION TEMPORAL, MEDIANTE LA FIRMA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA CONDE SE ACUERDA EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA DE 112 DIAS NATURALES, POR LO QUE EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUIRAS A MAS TARDAR EL DIA 29 DE JULIO DE 2025, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA ADJUNTO, TODA VEZ QUE LA OBRA SE SUSPENDIO TEMPORALMENTE 99 DIAS NATURALES, 24 DIAS DEL 04 DE ABRIL DE 2025 AL 27 DE ABRIL DE 2025 Y 75 DIAS DEL 28 DE ABRIL DE 2025 AL 11 DE JULIO DE 2025, REINICIANDO LOS TRABAJOS EL 12 DE JULIO DEL 2025, DIFIRIENDOSE LOS 18 DIAS NATURALES QUE RESTABAN PARA CUMPLIRSE EL PRESENTE CONTRATO.

ABD. MARCELO VILLANUEVA CRUZ
REINVENTE DE OBRA

ING. GREGORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 14 / 04 / 2025

Folio N° / Anexo, N° 019

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024 CÉDULA: 240282
 OBRA: CONSTRUCCION DE POMO LIGERO EN ESCUELA JOSE MA. PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SUFERINO MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS
 MONTO: \$3,319,326.54 ENCLUYE IVA
 PERIODO DE EJECUCION: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025
 CONVENIO MODIFICATORIO: 01-LDOE-OP060/2024-2A Y 02-LDOE-OP-060/2024-25
 PLAZO DE EJECUCION AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ABRIL 2025
 CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.

NOTA # 32

AUTORIZACIÓN DE CONVENIO

CON BASE AL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 55 Y 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SECCION III DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS ARTICULOS 72 AL 81 Y 113 AL 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE FIRMA EL CONVENIO NO. 04-LDOE-OP-060/2024-25 CON SUSPENSIÓN TEMPORAL Y DIFERIMIENTOS DEL PLAZO DE EJECUCION; EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA DE 12 DIAS NATURALES, POR LO QUE EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUIRLAS A MAS TARDAR, EL DIA 29 DE JULIO DE 2025, TORO VEZ, CONCLUIDA, QUE LA OBRA SE SUSPENDIO TEMPORALMENTE 91 DIAS NATURALES 24 DIAS DEL 04 DE ABRIL DE 2025 AL 27 DE ABRIL DE 2025 Y 75 DIAS DEL 28 DE ABRIL DE 2025 AL 11 DE JULIO DE 2025, REINICIANDO TRABAJOS EL 12 DE JULIO DE 2025, DIFIRIENDOSE LOS 18 DIAS NATURALES QUE RESTABAN PARA CUMPLIRSE EL PRESENTE CONTRATO, DICHO CONVENIO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS.

ARQ. MAYELI VILLANUEVA CRUZ
 PRESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
 SUPERINTENDENTE DE OBRA.

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 14 / JULIO / 2025

Folio N°

/Anexo N°

020

CONTRATO: LDCE-OP-060/2024

CEDULA: 240282

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COFO LIGERO EN LA ESCUELA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SUTERINO MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS

Monto \$3,319,326.54. INCLUYE IVA

PERIODO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025

CONVENIO IDENTIFICATORIO: 01-LDCE-OP-060/2024-24 Y 02-LDCE-OP-060/2024-25

PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ABRIL 2025

CONVENIO MODIFICATORIO: 01-LDCE-OP-060/2024-24 Y 02-LDCE-OP-060/2024-25, 03-LDCE-OP-060-2024-25 Y 04-LDCE-OP-060/2024-25.

CONTRATISTA: CIVCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.

NOTA # 33

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVÁNDOSE QUE SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE TAPIAL A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10 CM Y PLÁSTICO NEGRO GEOTEJUTO FORRADO A UNA VISTA DE PROTECCIÓN, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, EXCAVACIÓN EN ROCA (TERRENO C) POR MEDIOS MECÁNICOS A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, RELLENOS Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISO A MANO Y AGUA, ACERO DE REFORZAR EN DIÁMETRO #5 (5/8") CON UNA RESISTENCIA $F_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$, COLOCADO EN CIMENTACIÓN, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO

ARQ. MARCELI VILLANUEVA ORTIZ
PRESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA # 34 Fecha: 18 DE JULIO DE 2025 NOTA TÉCNICA

CON ESTA FECHA SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA, OBSERVANDO TRABAJOS CONCRETO PREMIENDADO, $F_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ A 3 DÍAS NOMINAL, APEGADO DE ZOMM REVENIMIENTOS ACT EN ESTRUCTURAS Y LOSAS, SE REGISTRAN TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFORZAR EN DIÁMETRO #3 (3/8") CON UNA RESISTENCIA ASÍ COMO TAMBIÉN COLOCACIÓN DE ACERO DE REFORZAR EN DIÁMETRO #6 (3/4") AL #8 (1") COLOCADO EN ESTRUCTURA, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE MARCOS CON VIGAS DE ALMA ABIERTA A BASE DE TUBERÍA REDONDA ACERÓ 3" Y 2". TRABAJOS DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE POLIMONTEN.

ARQ. MARCELI VILLANUEVA ORTIZ
PRESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 23 Julio / 2025

Folio N°

/Anexo N°

021

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024

CEDULA: 240282

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEMO LIGERO EN LA ESCUELA JOSE MA. PINO SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SOLETERINO MUNICIPIO DE LAZARO CÁRDENAS

MONT.: 7,3,319,326.54 (INCLUYE IVA)

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025

CONVENIO MODIFICATORIO: 01-LDOE-OP-060/2024-24 Y 02-LDOE-OP-060/2024-25,

03-LDOE-OP-060/2024-25, 04-LDOE-OP-060/2024-25

PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 29 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORÁNEA, S.N. DE C.V.

NOTA # 35

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA VISITA A LA OBRA, OBSERVÁNDOSE QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS: CONTRAVIENTO A BASE DE REDONDO A USO DE 3/4" DE DIÁMETRO ROSCADO EN PUNTAS FIJADOS, CUBIERTA DE LÁMINA Ø-100 ZINTRO-ALUM CALIBRE 25, FIJADA A ESTRUCTURA METÁLICA, TUBO DE PVC SANITARIO DE 150MM DE DIÁMETRO, PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL, PINTURA ANTIDERRAPANTE EN CANCHA DE BASQUETBOL A DOS MANOS MARCA TENIS KIAPLA O SIMILAR COLORES SEGÚN PROYECTO.

ARQ. MARIELI VILLANUEVA CETIZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. GRIET JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA # 36 29 JULIO DE 2025

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA VISITA A LA OBRA, OBSERVÁNDOSE QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 16 AMP. MOD. FEB2/16 CURVA U, MCA. BTICINO, INTERCONEXIÓN ENTRE TABLERO PRINCIPAL Y TABLERO SECUNDARIO, GABINETE EN RESINA, 1165 DE 30MI - EMPOTRAR PARA 2 MODULOS, CASQUILLO PARA POSTE DE VOLEIBOL, A BASE DE TUBO DE MECANICO GALVANIZADO Ø 40 DE 3" DIÁMETRO X 20CM DE LONGITUD, RODAPIE DE 50 CM. DE ALTURA A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO 15X20X40.

ARQ. MARIELI VILLANUEVA CETIZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. GRIET JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 30 / JULIO / 2025

Folio N°

/Anexo N°

022

CONTRATO: LDC-OP-060/2024

CEPULA: 240282

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUN PRIMARIA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TOLFERINO, MUNICIPIO DE CATARO, CÁRDENAS.

MONTO: \$3,319,326.54 INCLUYE IVA.

PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 29 DE JULIO DE 2025.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025

CONVENIO MODIFICATORIO: 01-LDC-OP-060/2024-24, 02-LDC-OP-060/2024-25, 03-LDC-OP-060/2024-25 y 04-LDC-OP-060/2024-25.

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORÁNEA, S.A. DE C.V.

NOTA # 37

NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

CON ESTA FECHA, LA EMPRESA CINCO CONTEMPORÁNEA, S.A. DE C.V. NOTIFICA MEDIANTE OFICIO, QUE HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS AL 100% DESDE EL 29 DE JULIO DE 2025, RELATIVOS AL CONTRATO LDC-OP-060/2024, CONVENIO MODIFICATORIO 01-LDC-OP-060/2024-24, LDC-OP-060/2024-25, 03-LDC-OP-060/2024-25 y 04-LDC-OP-060/2024-25, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL RECORDO DE VERIFICACIÓN DE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

ARQ. MARIBEL VILLANUEVA ORTIZ
PRESIDENTE DE OBRA

MR. GILBERTO SANCHEZ COVAS

Nota # 38 31 DE JULIO DE 2025

FOLIO DE EJECUCIÓN

CON ESTA FECHA LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE CALIDAD SE (CINCO EJECUTIV) COORDINA CALIFICACIÓN, CALIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y REPORTE TECNOLÓGICO, PARA EL RECORDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

ARQ. MARIBEL VILLANUEVA ORTIZ
PRESIDENTE DE OBRA

MR. GILBERTO SANCHEZ COVAS
PRESIDENTE DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 04 / Agosto / 2025

Folio N° / Anexo N° 023

Анекс № 023

023

CONFIDENTIAL 1000-07-000/2004

CEXULA: 240282

08/06: Cruz: EUGENIO DE DEUS VIEIRA EM VA. EBOCA - 10% MA. PIVO
SARCE, C/VA. INCALUSO DE SATEPEC. F. B. PIVO DE SATEPEC. SATEPEC
MOLIC: 13, 39, 39.53. INCALUSO VA.

PLAZA DE EJECUCION V.3 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 12 DE MARZO DE 2025

002106, 109, 01/02/20; 01-1000-09-000/2024-24; 02-1000-09-000/2024-25; 03-1000-000/2024-35 y 04-1000-09-000/2024-35.

Vol: 39

2019-2020-21

Con el Tercer la supervisión de los Números Generales de las estancias C-5 (Cerro Tacotal), Cerro de Calvario, Cerro y Repose y Telegrafico Fierro del 17 de Julio de 2018 al 29 de Julio de 2018 por un monto de \$ con una inclina, Representa un ahorro de 100%.

DATE: 12/12/2012
PAGE: 1 OF 1

~~Wk Week April School Cows~~
~~Excentricale DC CBS~~

Nº de H 40 08 DE AGOSTO DE 2025 NOTIFICACION DE LA VERBA COMUNICACION DE LOS TRABAJOS

Por esta Tercera se propone a Continuar el Proceso de Vigilancia de la Salud
Acumulación de los riesgos en Colombia con el Espetrolodromo de Cúcuta y la Espetrolodromo
como resultado de la inspección de control de:

1. WAP TO PRINT SEQUENCE OF NUMBERS FROM 1 TO 10

- REVIEWS OF PAPER AND CASH
- RUMORS GENERAL

ACORDADO POR COMITÉ UNIPARTIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES DEL C.E. DE AGOSTO 2025 AL 25 DE ABRIL DE 2025, PAMEC PARA BOLÍVICO Y JÓVENES DEL ESCRIO INDICADO; POR TAMB, EL PASO DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EL PROYECTO PARA POR LO QUE BOLÍVICO Y JÓVENES EL DIA 25 DE AGOSTO 2025.

~~MO. HENRI LAMAR COLLEGE~~
~~DECEMBER 2004~~

1306 Green ~~North~~ Green Cove
Superintendent DE OBS.

BETÁCORA DE OBRA

Fecha 25 / AGOSTO / 2025

Folio N°

Anexo N°

024

Proyecto: VDC-CP-000/2024

CEDULA: 240282

OBRA: Construcción de Beto Vigero de la Carretera de la Ma. F. 300
S. 300, en la localidad de Beto Vigero, Municipio de Lázaro Cárdenas,
México. + 3.319 326 54 incluída.

Plazo de ejecución: 13 de diciembre de 2024 al 12 de febrero de 2025.

Contrato: H000000000, de LDC-CP-000/2024-21, de LDC-CP-000/2024-25.

93-LDC-CP-000/2024-25 y de LDC-CP-000/2024-26.

Hoja N° 41

VERIFICACIÓN DE LA DEBIDA ENTREGA DE
LOS TRABAJOS.

En esta fecha se procedió a realizar la recepción de verificación
de la debida entrega de los trabajos, con el fin de constatar la
debera y la supervisión como resultado de la inspección se constató que
los trabajos han concluido al 100% por lo que se procedió a entregar la
recepción, el día 29 de agosto de 2025 a las 10:00 horas, en la ciudad
de Lázaro Cárdenas, Baja California Sur, a la firma de Víctor Cárdenas, propietario
del proyecto.

AL. HON. VICERRECTOR DEL
CONSEJO DE OBRA

AL. HON. VICERRECTOR DEL
CONSEJO DE OBRA

Hoja N° 42 29 DE AGOSTO 2025 ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

En esta fecha se realiza la entrega recepción de la obra a la
HONORABLE, se realiza la entrega recepción de los trabajos con la
firma de Víctor Cárdenas, propietario del proyecto, a la firma de Víctor Cárdenas,
propietario del proyecto.

AL. HON. VICERRECTOR DEL
CONSEJO DE OBRA

AL. HON. VICERRECTOR DEL
CONSEJO DE OBRA


Fecha 30 de Agosto de 2025


55 No. 240280

Contrato Jo. LDOE-OP-060/2024

NOTA #55 CIERRE DE BITACORA

CON ESTA FECHA Y CON ESTA NOTA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA, ASIENTANDO QUE SE ENCONTRA DEBIDAMENTE ENTREGADA LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES TIHOUSCO, EN LA LOCALIDAD DE TIHOUSCO, MUNICIPIO DE FELIPE CARILLLO PUERTO", CENIA 240280, EL MONTO TOTAL EJECUTADO FUE DE \$3,315,909.18 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CINQUE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N.) INCLUYE EL 76% DE IVA, CONVENIO MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO DE PAGO DE ANTICIPA, CONVENIO POR AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION, CONVENIO POR REDUCCION DE MONTO CONTRATADO, MODIFICACIONES DE VOLUMENES DE OBRA, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION, Y CONVENIO POR SUSPENSION TEMPORAL Y DIFERIMIENTO DE PLAZO 01-LDOE-OP-CEG 6024-24, 02-LDOE-OP-CEG 6024-25, 03-LDOE-OP-060/2024-25 Y 04-LDOE-OP-060/2024-25 RESPECTIVAMENTE.


Roberto Castro Pareda
GERENTE DE OBRA


INA GLORIA JUONITH SANCHEZ CUENAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha: 13 DE MARZO DE 2025

No. 00033

CONTRATO: IDOE-OP-060/2024



CEDULA: 240278

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA
TÉCNICA No. 8 FELPE CARRILLO PUERTO, EN LA LOCALIDAD DE
TINOSUCO, MUNICIPIO DE FELPE CARRILLO PUERTO

PLAZA DE EJECUCIÓN: DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025

MONTO DEL CONTRATO: \$3,315,929.18 INCLUYE EL 6% DEL IVA

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORÁNEA S.A. DE CV

NOTA # 33 CONTINUACIÓN DE LA BITÁCORA DE OBRA EN TOMO 2 -
AUTORIZACIÓN DE CONVENIOCON ESTA NOTA # 33 SE INFORMA QUE, SE ABRE EL SEGUNDO TOMO DE
ESTA BITÁCORA DE OBRA DEL MISMO CONTRATO, CERRANDO EL PRIMERO
DE ESTA BITÁCORA DE OBRA CON LA NOTA # 32.CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA, OBSERVÁNDOSE SE REALIZAN AJUSTES Y
DETALLES A LA INSTALACIÓN DE TORO DE PVC Y CONEXIONES, DE FORMA NECA
EN LA ÚLTIMA COLUMNA EN DIRECCIÓN AL ACCESO PRINCIPAL, ASÍ COMO LA
INTERCONEXIÓN DEL CANALÓN A LOS BAJANTES PLUVIALES VERTICALES.
ARQ. D. J. S. LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ COENAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha: 17 DE MARZO DE 2025

No. 34

CONTRATO: LOOE-OP-060/2021

CÉDULA: 240238

NOTA 34 SOLICITAN AUTORIZACIÓN DE LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS

CON ESTA FECHA SE INFORMA, QUE DERIVADO DE LOS RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN EN CONJUNTO CON EL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y EL COMITÉ DE OBRA, SE DETECTARON TRABAJOS EXTRA CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO Y MEDIANTE ESCRITO LA EMPRESA SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LAS TARJETAS DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS SIGUIENTES,

- EXT-01. AFINE DE SUPERFICIES POR MEDIOS MANUALES.
- EXT-02. PISO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO REMECIDO (TIPO DIRECIN) F.C=150 KG/CM², REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO PULIDO D AYANDO.
- EXT-03. PLACA METALICA DE 1/16" DE ESPESOR, CALADA CON LA SIMBOLOGIA Y PERIODO INSTITUCIONAL.
- EXT-04. TUBO DE CONDUIT DE PVC PESADO DE 10 MM DE DIAM.
- EXT-05. CURVA CONDUIT DE PVC PESADO DE 10 MM DE DIAM.
- EXT-06. CABLE DE COBRE CALIBRE NO.10, CON AISLAMIENTO THERMIS-75°
- EXT-07. CORTE CON ASERRADORA DE DISCO DIAMANTE DE 4" A UNA PROFUNDIDAD DE 1/3 DEL ESPESOR DE LOSA.
- EXT-08. REGISTRO PLUMBAL DE 60X0.60X0.10 M DE MEDIDAS INTERIORES A BASE DE MURO DE BLOCK DE 15 X 70 X 46 CM.
- EXT-09. TABLERO DE PASQUEOTON, ELABORADO EN ACRILICO CLARO DE 10 MM DE ESPESOR, CON DIMENSIONES DE 1.80 X 1.05 M; CON MARCO PERIMETRAL DE PIR Y ANGULO.
- EXT-10. LIMPIEZA FINAL DE OBRA, REALIZANDO ACTIVIDADES POR MEDIOS MANUALES.
- EXT-11. GABINETE EN RESINA IP65 DE SEMI-EMPOTRAR PARA 2 MODULOS INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 16 AMP. MOD. FES81/16 CURVA C, MCA. BTICINO.
- EXT-12. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 16 AMP MOD. FES81/16 CURVA MCA BTICINO.
- EXT-13. CARGA Y ACARreo FUERA DE LA OBRA.
- EXT-14. DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS MINICAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO DE LOSA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR.
- EXT-15. RAMPA PARA DISCAPACITADOS, CON ANCHO DE 1.20 M Y ESPESOR DE LOSA DE 10 CM.

POR LO QUE SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE SON APROBADOS, YA QUE EFECTUA Y MEJORAN EL PROYECTO Y RECURSO, NO SE MODIFICA EL OBJETO DEL PROYECTO, POR EL CONTRARIO, SE MEJORA. POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA EMPRESA LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE A LA CONTRATISTA, PARA SU REVISIÓN CORRESPONDIENTE POR EL ÁREA ENCARGADA DE ESA SECRETARÍA.

ATO DANIEL ROBERTO CASTRO JUEVAL
PRESIDENTE DE OBRA

INA GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Página 28 DE MARZO DE 2025

No. 36


CONTRATO: LDOE-OP-060/2024


CEDULA 240278

NOTA: # 36 AUTORIZACIÓN DE CONVENIO

DERIVADO DEL PARO LABORAL MASIVO A NIVEL NACIONAL EN PROTESTA CONTRA LA LEY DEL ISSSTE, MOTIVO POR EL CUAL HA OCASIONADO A ESTA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS UNA AFECTACIÓN REAL, LO QUE OCASIONA ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE DOMILIGERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 FELIPE CARRILLO PUERTO, EN LA LOCALIDAD DE TILOSUCO, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO", PUES DEBIDO AL MOVIMIENTO NACIONAL, LA SUSPENSIÓN DE LABORES POR PARTE DEL SECTOR EDUCATIVO, LA FALTA DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVOS, HA OCASIONADO EL ACCESO LIMITADO A LAS ESCUELAS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SECCION II DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS ARTICULOS 74 AL 81 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE FIRMA EL CONVENIO NOM- LDOE-OP-060/2024-25, POR AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, 22 DIAS NATURALES LO QUE REPRESENTA 24.44 % DE AUMENTO; EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERA DE 48 DIAS NATURALES, POR LO CUAL EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUIRLAS A MAS TARDAR EL DIA 21 DE ABRIL DE 2025; DICHO CONVENIO FUE AUTORIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE OBRAS.


Roberto Oms-Rodríguez
PRESIDENTE DE OBRA


Gloria Judith Sánchez Cuevas
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha

01 DE ABRIL DE 2025

No.


37

CONTRATO LDOE-OP-060/2024

CEDULA: 240273

NOTA: #37 VARIACIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES

EN VIRTUD DE LOS RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN EN CONJUNTO CON EL COMITÉ DE OBRA, EL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y LA SUPERVISIÓN, SE DETECTAN ADITIVAS Y DEDUCTIVAS DE VOLÚMENES DE OBRA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, AL CONTRATO DE OBRA ACERCA MENCIONADO; DICHAS MODIFICACIONES SE OBSERVAN MEDIANTE LA TARCA COMPARATIVA DEFINITIVA, OBSERVÁNDOSE NO SE ALTERA EL MONTO CONTRATADO NI EL PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENTE; EL OBJETO DEL PROYECTO NO SE MODIFICA, POR EL CONTRARIO SE MEJORA Y EN APEGO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADA CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ESA DEPENDENCIA DICTAMINA AUTORIZAR LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS AL CONTRATO LDOE-OP-060/2024 Y CONVENIO MODIFICATORIO CI-LDOE-OP-060/2024-24 Y 02-LDOE-OP-060/2024-25; POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA INMEDIACIÓN POSIBLE A LA EMPRESA CONTRATISTA SU SOLICITUD POR OFICIO Y EL SOPORTE REQUERIDO, PARA SU ELABORACIÓN Y FIRMA POR EL ÁREA PERTINENTE DE ESTA SECRETARÍA.


Angel Daniel Pozo Castro
PRESIDENTE DE OBRA


ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ COENIAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha: 02 DE ABRIL DE 2025

No. 38

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024

CEDULA: 240278

NOTA: # 38 AUTORIZACIÓN DE CONVENIO

CON BASE AL PÁRRAFO I DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SECCIÓN III DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS ARTICULOS 72 AL 81 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SE FIRMA EL CONVENIO N°- 03-LDOE-OP-060/2024-25, POR MODIFICACION DE VOLÚMENES DE OBRA Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, SIN MODIFICAR EL MONTO DE CONTRATO NI PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENTE; DICHO CONVENIO FUE AUTORIZADO POR LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS.

UNA VEZ REGULARIZADO EL CONVENIO DE VOLÚMENES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, SE AUTORIZA PARA PAGAR LOS VOLÚMENES ADICIONALES Y LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE SE HAN SIDO DETECTANDO DURANTE EL PROCESO DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA PARTIDA DE PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA DE CONCRETO, ESTRUCTURA METÁLICA ADHERIDOS Y EXTRAORDINARIOS.


D. DAVID ROBERTO CASTRO BUELIN
RESPONSABLE DE OBRA


ING. GILBERTO JORDAN SANCHEZ GONZALEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha: 03 DE ABRIL DE 2025

No. 39


CONTRATO: LDOE-OP-060/2024


CEDULA: 240778

NOTA: # 39 NOTA TÉCNICA

CON ESTA NOTA SE INFORMA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA INCLOYE EN LA ESTIMACIÓN No. 4, EL COBRO POR MODIFICACIÓN DE VOLUMENES DE OBRA, AUMENTANDO VOLUMENES QUE SE CONSIDERARON PARA PAGO EN LAS ESTIMACIONES 1 Y 2, COMO SON: TAPIAL A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y PLASTICO NEGRO CRUESO FORADO A UNA VISTA; EXCAVACIÓN EN ROCA EN TERRENO C; ACERO DE REFUERZO EN DIAMETRO #5 (5/8"); CONCRETO PLEMEZCLADO 1' C. 250 kg/cm²; ACERO DE REFUERZO EN DIAMETRO #3 (3/8") Y #6 (3/4") FABRICACIÓN Y MONTAJE DE MARCOS CON VICAS DE ALMA ABIERTA A BASE DE TOBERIA REDONDA ACERO 3" Y 2" PUN MONTEN DE 10" CAL 14, CONTRAVIENTOS A BASE DE REDONDO LISO DE 3/4" DE DIAMETRO ROSCADO EN PUNTAS; COBIERTA DE LAMINA O-100 ZINTRO-ALUMI CALIBRE 24.

CON ESTA FECHA SE NOTA LA OBRA, OBSERVÁNDOSE QUE SE CONCLUYE CON EL ASFIN FINALIZA CON LA COLOCACIÓN DE LA PLACA METALICA DE 1/16" CALADA CON LA SIMBOLOQUA Y PERIODO INSTITUCIONAL CON PINTURA GALVANIZADA EN ERIC; SOLDADA A BASTIDOR DE PTR 1.


Roberto
CEDULANTE DE OBRA


NELLY GARCIA DOMIN SANCHEZ COMAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha: 04 DE ABRIL DE 2025

No. 40


CONTRATO LDOE-OP-060/2024

CEDULA: 240278

NOTA: # 40 SUSPENSIÓN TEMPORAL

CON ESTA FECHA, SE REALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN POR UN LAPSO DE 24 DÍAS NATURALES, INICIANDO EL 04 DE ABRIL DE 2025 Y FINALIZADO EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2025, PROPONIENDO SU REINICIO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2025.

ASI MISMO LA EMPRESA LE ENTREGA LOS NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN 04, PARA SU REVISIÓN, LA SUPERVISIÓN LOS RECIBE


Arq. Daniel Popovich
RESIDENCIAL DE OBRAS


Ing. Guineo Judith Sanchez Cuevas
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Fecha 07 DE ABRIL DE 2025

No. 41


CONTRATO: LDOE-OP-060/2024

CEDULA: 240278

NOTA #41 AUTORIZACIÓN DE GENERADORES

CON ESTA FECHA LA SUPERVISIÓN AUTORIZA LOS NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN CH, PERIODO DE LOS 01 DE MARZO DE 2025 AL 03 DE ABRIL DE 2025.


ROBERTO CASACA
RESIDENTE DE OBRA


GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha: 09 DE ABRIL DE 2025


No: 42

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024

CEDULA: 210278

NOTA: # 42 ENTREGA DE ESTIMACIÓN

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA LE ENTREGA LA ESTIMACIÓN (4)
(CUERPO DE ESTIMACIÓN, GENERADORES, CROQUIS Y REPORTE FOTOGRAFICO),
PARA SU REVISIÓN, LA SUPERVISIÓN LOS RECIBE.


Aracely Lopez Castro
RESIDENTE DE OBRA


ING. GLORIA SUELL SANCHEZ COENAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha

11 DE ABRIL DE 2025

Nº

43


CONTRATO: LDOE-OP-060/2024

CEDULA: 240278

NOTA N° 43 AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN N° 4, PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE MARZO DE 2025 AL 08 DE ABRIL DE 2025, POR UN MONTO DE \$ 220,267.88 (SON DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 88/100 MN), CON EL VA INCLUIDO DEL 16% QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 92.03%.


ROBERTO B. B. FIL
LES DE LOS DE OBRA


GLORIA JUANA SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

12 DE JULIO DE 2025

No. 45


CONTRATO LDOE-OP-060/2024

CEDULA: 240878

NOTA: # 45 ACTA CIRCUNSTANCIADA DE REINICIO DE OBRA

CON ESTA FECHA, FINALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, MEDIANTE LA FIRMA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE SE ACUERDA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN DE 112 DÍAS NATURALES, POR LO QUE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUIR LAS A MÁS TARDE EL DÍA 21 DE JULIO, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA ADJUNTO, TODA VEZ QUE LA OBRA SE SUSPENDIÓ TEMPORALMENTE 99 DÍAS NATURALES; 24 DÍAS DEL 04 DE ABRIL DE 2025 AL 21 DE ABRIL DE 2025 Y 75 DÍAS DEL 18 DE ABRIL DE 2025 AL 11 DE JULIO DE 2025, REINICIANDO LOS TRABAJOS EL 12 DE JULIO DE 2025, DEBIÉNDOSE LOS 18 DÍAS NATURALES QUE RESTABAN PARA CUMPLIRSE EL PRESENTE CONTRATO.


Roberto Pineda
JEFE DE OBRA


Gloria Judith Sanchez Cuevas
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha 14 DE JULIO DE 2025

No. 46

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024

CERDA: 240278

Nota: # 46 AUTORIZACIÓN DE CONVENIO

CON BASE AL PÁRRAFO I DEL ARTICULO 55 Y 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SECCIÓN III DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS ARTICULOS 72 AL 81 Y 113 AL 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SE FIRMA EL CONVENIO No. 04-LDOE-OP-060/2024-25, POR SUSPENSIÓN TEMPORAL Y DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN; EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERA DE 112 DIAS NATURALES, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2025 Y CONCLUIRAS A MAS TARDAR EL DIA 29 DE JULIO DE 2025, TODA VEZ QUE LA OBRA SE SUSPENDIO TEMPORALMENTE 24 DIAS NATURALES; 24 DIAS DEL 04 DE ABRIL DE 2025 AL 27 DE ABRIL DE 2025 Y 75 DIAS DEL 28 DE ABRIL DE 2025 AL 1 DE JULIO DE 2025, INICIANDO LOS TRABAJOS EL 12 DE JULIO DE 2025, DIFIRIENDOSE LOS 18 DIAS NATURALES QUE RESTABAN PARA CUMPLIRSE EL PRESENTE CONTRATO; DICHO CONVENIO FUE AUTORIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE OBRAS.


Roberto Bernal
Subsecretario de Obras


M. C. GILBERTO J. SANCHEZ CUEVA
SUPERINTENDENTE DE OBRA


Fecha: 01 DE ABRIL DE 2025


44 No. 240276

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024

NOTA #149 VARIACION DE VOLUMENES EXCEDENTES

EN VIRTUD DE LOS RECORRIDOS DE SUPERVISION EN CONJUNTO CON EL COMITE DE OBRA, EL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y LA SUPERVISION, SE DETECTAN ADICIONALES Y DEDUCTIVAS DE VOLUMENES DE OBRA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, AL CONTRATO DE OBRA ANTERIOR MENCIONADO; DICHAS MODIFICACIONES SE OBSERVAN MEDIANTE LA TABLA COMPARATIVA DEFINITIVA, OBSERVANDO NO SE ALTERA EL MONTO CONTRATADO NI EL PLAZO DE EJECUCION VIGENTE, EL OBJETO DEL PROYECTO NO SE MODIFICA, POR EL CONTRARIO, SE MEJORA Y EN AREEO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ESTA DEPENDENCIA DICTAMINA AUTORIZAR LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS AL CONTRATO LDOE-OP-060/2024 Y CONVENIO MODIFICATORIO 01-LDOE-OP-060/2024-21 Y 02-LDOE-OP-060/2024-25, POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA BREVEDAD POSIBLE A LA EMPRESA CONTRATISTA SU SOLICITUD POR OFICIO Y EL SOPORTE REQUERIDO, PARA SU ELABORACION Y FIRMA POR EL AREA PERTINENTE DE ESTA SECRETARIA.


Araceli Domínguez Pineda (Asesor Jurídico)
SECRETARÍA DE OBRAS


INÉS GLORIA JUDITH SÁNCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha: 02 DE ABRIL DE 2025

45


No. 240276


CONTRATO: LDOE-OP-060/2024

NOTA # 45 AUTORIZACION DE CONVENIO

CON BASE AL PARRAFO I DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SECCION III DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS ARTICULOS 72 AL 81 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE FIRMA EL CONVENIO N°- 03-LDOE-OP-060/2024-25, POR MODIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, SIN MODIFICAR EL MONTO DE CONTRATO NI PLATO DE EJECUCION VIGENTE, DICHO CONVENIO FUE AUTORIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE OBRAS.

UNA VEZ REGULARIZADO EL CONVENIO DE VOLUMENES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, SE AUTORIZA PARA PAGAR LOS VOLUMENES ADICIONALES Y LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE SE HAN VENIDO DETECTANDO DURANTE EL PROCESO DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA PARTIDA DE PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA DE CONCRETO, ESTRUCTURA METALICA, ADHERIDOS Y EXTRAORDINARIOS


Ing. Roberto Castro Benitez
COORDINADOR DE OBRAS


ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha: 04 DE ABRIL DE 2025


C.V. 46 No. 240276


Contrato: LDBE-OP-C60/2024

Nota: #46 SUSPENSION TEMPORAL

CON ESTA FECHA, SE REALIZA LA SUSPENSION TEMPORAL, MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION POR UN LAPSO DE 29 DIAS NATURALES, INICIANDO EL 04 DE ABRIL DEL 2025 Y FINALIZANDO EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025, PROPONIENDO SU REINICIO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025.

ASI MISMO LA EMPRESA LE ENTREGA LOS NUMEROS GENERADORES DE LA ESTACION OS, PARA SU REVISION, LA SUPERVISION LOS RECIBE.


Roberto Castro
DISEÑADOR DE OBRA


INSITICIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha: 07 DE ABRIL DE 2025


47


No. 240276

CONTRATO: 11D06-OP-050/2024

NOTA: # 47 AUTORIZACION DE GENERADORES

CON ESTA FECHA LA SUPERVISION AUTORIZA LOS NUMEROS GENERADORES DE LA
ESTIMACION 05, PERIODO DEL 05 DE MARZO DE 2025 AL 03 DE ABRIL DE 2025


Ing. Daniel Pineda Pineda
Responsable de OPR


ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CEVALOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha: 09 DE ABRIL DE 2025

48


No. 240276

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024

Nota #48

ENTREGA DE ESTIMACION

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA LE ENTREGA LA ESTIMACION OS (CORPO DE ESTIMACION, GENERADORES, CIRCULOS Y REPORTE FOTOGRAFICO), PARA SU REVISION, LA SUPERVISION LOS RECIBE.


Adolfo Pérez Castro
PRESIDENTE DE OBRA


ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA


Fecha: 28 DE ABRIL DE 2025


50 No. 240276

CONTRATO: ILDOE-OP-CE30/2024

NOTA #50 SUSPENSIÓN TEMPORAL

CON ESTA FECHA, SE REALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN POR UN LAPSO DE 75 DÍAS NATURALES, INICIANDO EL 28 DE ABRIL DEL 2025 Y FINALIZANDO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2025, PROLONGANDO SU TÉRMINO EL DÍA 12 DE JULIO DE 2025.


ROBERTO ROSENDO ROSENDO
PRESIDENTE DE OBRA


ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha: 12 DE JULIO DE 2025

51

No. 2402-76

CONTRATO: LDOE-OB-0601/2024

NOTA #51 ACTA CIRCUNSTANCIADA DE REINICIO DE OBRA

CON ESTA FECHA, FINALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, MEDIANTE LA FIRMA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE SE ACUERDA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SECA DE 112 DÍAS NATURALES, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUIR LAS A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE JULIO DE 2025, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA ADJUNTO, TODA VEZ QUE LA OBRA SE SUSPENDIÓ TEMPORALMENTE 49 DÍAS NATURALES, 29 DÍAS DEL 04 DE ABRIL DE 2025 AL 23 DE ABRIL DE 2025 Y 75 DÍAS DEL 28 DE ABRIL DE 2025 AL 11 DE JULIO DE 2025, REINICIANDO LOS TRABAJOS EL 12 DE JULIO DE 2025, DEBIENDO SE LOS 18 DÍAS NATURALES QUE RESTABAN PARA CUMPLIR EL PRESENTE CONTRATO.

Roberto Losko Ponce
RESIDENTE DE OBRAING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha: 14 DE JULIO DE 2025


52

No. 240276



CONTRATO: LDC-OP-060/2024

NOTA #52 AUTORIZACION DE CONVENIO

CON BASE AL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 55 Y 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SECCION III DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS ARTICULOS 712 AL 81 Y 713 AL 716 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE FIRMA EL CONVENIO No. 09-LDC-OP-060/2024-25, POR SUSPENSIÓN TEMPORAL Y DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN; EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE 112 DÍAS NATURALES, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUIRNAS A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE JULIO DE 2025, TODA VEZ QUE LA OBRA SE SUSPENDIÓ TEMPORALMENTE 99 DÍAS NATURALES; 29 DÍAS DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 27 DE ABRIL DE 2025 Y 75 DÍAS DEL 28 DE ABRIL DE 2025 AL 11 DE JULIO DE 2025, REINICIANDO LOS TRABAJOS EL 12 DE JULIO DE 2025, DIFIRIENDO DE LOS 18 DÍAS NATURALES QUE RESTABAN PARA CUMPLIRSE EL PRESENTE CONTRATO; DICHO CONVENIO FUE AUTORIZADO POR LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS


Andrés David Portales

PRESIDENTE DE OBRAS


Roberto Padilla
ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

30 DE AGOSTO DE 2025


63


240276

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024

NOTA # 63 CIERRE DE BITÁCORA

CON ESTA FECHA Y CON ESTA NOTA SE CIERRA LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA, ASIENTANDO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ENTREGADA LA OBRA = CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO AKE, MUNICIPIO DE FELIX CARPIO POXTO, CEDULA: 240276, EL MONTO TOTAL EJECUTADO FUE DE \$3,315,929.18 (TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.M.) INCLUIDO EL 16% DE IVA CONVENIO MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO DE PAGO DE ANTICUPO, CONVENIO POR AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION, CONVENIO POR REDUCCION DE MONTO CONTRATADO, MODIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION, Y CONVENIO POR SUSPENSION TEMPORAL Y DIFERIMIENTO DE PLAZO 01-LDOE-OP-060/2024-24, 02-LDOE-OP-060/2024-25, 03-LDOE-OP-060/2024-25 Y 04-LDOE-OP-060/2024-25, RESPECTIVAMENTE.


Ing. Gloria Indit Sanchez Cuevas
SUPERINTENDENTE DE OBRA


Ing. Gloria Indit Sanchez Cuevas
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha 11 De Marzo De 2025

303

33

No. 240276

CONTRATO: LDCG-OP-060/2024

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO AKE, MUNICIPIO DE FELPE CARRILLO PUERTO

PLAZO DE EJECUCION: DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025


MONTO DEL CONTRATO: \$3,375,929.18 INCLUYE EL 16% DEL IVA

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.

NOTA #33 AUTORIZACION DE ESTIMACION Y BITÁCORA DE OBRA TOMO DOS

CON ESTA NOTA #33 SE INFORMA QUE SE ABRE EL SEGUNDO TOMO DE ESTA BITÁCORA DE OBRA DEL MISMO CONTRATO, CERRANDO EL PRIMER TOMO DE ESTA BITÁCORA DE OBRA CON LA NOTA #32.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION No. 3, PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE FEBRERO DE 2025 AL 24 DE FEBRERO DE 2025, POR UN MONTO DE \$20,778.38 (SON: TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.), CON EL IVA INCLUIDO DEL 16% QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 75.78%.


Arch. Julia Paola Castro Pacheco
ESPECIALISTA DE OBRA
Ing. Gloria Judith Sanchez
Superintendente de Obra

17 DE MARZO DE 2025

3000

34

240276

CONTRATO: 11005-00-060/2024

NOTA #34 SOLICITAN AUTORIZACION DE LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS

CON ESTA FECHA SE INFORMA, QUE DERIVADO DE LOS RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN EN CONJUNTO CON EL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y EL COMITÉ DE OBRA, SE DETECTARON TRABAJOS EXTRA CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO Y MEDIANTE ESCRITO LA EMPRESA SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LAS TARJETAS DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS SIGUIENTES:

EXT-01. - AFINE DE SUPERFICIES POR MEDIOS MANUALES

EXT-02. - PISO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMECIADO (TIRO DIRECTO) $F_c = 160 \text{ kg/cm}^2$, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, ACABADO PULIDO O RAYADO

EXT-03. - PLACA METÁLICA DE 1/16" DE ESPESOR, CADA UNA CON LA SIMBOLOGÍA Y PERIODO INSTITUCIONAL

EXT-04. - TUBO DE CONDUIT DE PVC PESADO DE 19 MM DE DIAM.

EXT-05. - CURVA CONDUIT DE PVC PESADO DE 19 MM DE DIAM.

EXT-06. - CABLE DE COBRE CNBPC No. 10, CON AISLAMIENTO THWIS - 75°

EXT-07. - CORTE CON ASERRADORA DE DISCO DIAMANTE DE 14" A UNA PROFUNDIDAD DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA

EXT-08. - TABLERO DE BASKETBALL, ELABORADO EN ACRILICO PLANO DE 10 MM DE ESPESOR, CON DIMENSIONES DE 1.80x1.05 M, CON MARCO PERIMETRAL DE PTR Y ANGULO

EXT-09. - LIMPIEZA FINAL DE OBRA, REALIZANDO ACTIVIDADES POR MEDIOS MANUALES

EXT-10. - GABINETE EN RESINA IP65 DE SEMI-EMPOTRADA PARA 2 MÓDULOS INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 16 AMP. MOD. FEB 1/16 CURVA C, MCA. BTICINO

EXT-11. - INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 16 AMP. MOD. FEB 1/16 CURVA C, MCA. BTICINO

EXT-12. - CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA

EXT-13. - DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS (MÁQUINADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO) DE LA LOSA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR

POR LO QUE SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE SON APROBADAS, YA QUE EFICIENTE Y MEJORAN EL PROYECTO Y RECURSO, NO SE MODIFICA EL OBJETO DEL PROYECTO, POR EL CONTRARIO, SE MEJORA, POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA BREVEDAD LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE A LA CONTRATISTA, PARA SU REVISIÓN CORRESPONDIENTE POR EL ÁREA ENCARGADA DE ESTA SECRETARÍA

Andrés Páez
PRESIDENTE DE OBRA

Ing. Gloria Judith Sánchez
Superintendente de Obra

Fecha

17 DE MARZO DE 2025

3000

35


No


240276

CONTRATO : LDOE-OP-060/2024

NOTA #35 AUTORIZACION DE LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS

ESTA SECRETARIA HA DETERMINADO DESPUES DE QUE LA SUBSECRETARIA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS, HA REVISADO Y AVALADO LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MEDIANTE MEMORANDUM No. SEOP/SSICD/CASBIS/2025 Y SEOP/SSICD/CASBIS-A/2025 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025, AUTORIZA 70 TARJETAS DE PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO (CLAVES EXT-01, EXT-02, EXT-03, EXT-04, EXT-05, EXT-06, EXT-07, EXT-08, EXT-09, EXT-10, EXT-11, EXT-12, EXT-13) PARA LOS DIAMETROS CORRESPONDIENTES


Lic. Dr. José Román Pineda Pineda
SECRETARIO DE OBRA


Ing. Gloria Judith Sanchez
Superintendente de Obra

Fecha

18 DE MARZO DE 2025

CUBC. 36


ID


240276

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024

NOTA # 36. NOTA TÉCNICA

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE POR PROCESO CONSTRUCTIVO SE INICIAN CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, OBSERVANDO QUE TODA VEZ QUE SE REALIZO CON LA DEMOLICION POR MEDIO MECANICO (MINIEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO) DE LOSA DE CONCRETO SIMA DE 10CM DE ESPESOR, CON MINIEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO, SE REALIZO EL AFINE Y UNA VEZ QUE SE CONCLUYO CON EL AFINE, SE INICIA EL COCADO DEL PISO DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO $F_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MARADO ROLDO O RAYADO, EN PLACAS MAXIMAS DE 3.24 x 3.24 MTS. EN PROPORCION 1:1.5, CON JUNTAS FRIAS A LUGAR TERMINADAS, REGULARIZANDO SU PAGO A LA ESTIMACION No. 5.


Ing. David Peraza Castro
DIRECTOR DE OBRA


Ing. Gloria Judith Sanchez
Superintendente de Obra


Fecha: 20 DE MARZO DE 2025


C.C.C. 37 No. 240276

CONTRATO: UDDE-OP-C60/2024

NOTA #37 NOTA TÉCNICA

EN ESTA FECHA SE VISITA DE LA OBRA Y SE OBSERVA QUE SE CONCLUYE CON EL COLADO DEL PISO DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=200KG/CM² REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO PULIDO O RAYADO, CUBRACAS MAXIMAS DE 3.24X3.24 MTS. EN PROPORCION 1:1.5, CON JUNTAS FRÍAS A LUJOS TERMINADAS CON VOLTICADOR.


Roberto Pastor
RESIDENTE DE OBRA


Ing Gloria Judith Sanchez
Superintendente de Obra

Fecha 24 DE MARZO DE 2025


CUEL 38


NO 240276

CONTRATO: LDOE-OP-080/2024

NOTA #38 NOTA TÉCNICA

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE DESPUES DE LA SUPERVISION, SE OBSERVA QUE SE INICIA CON LA PINTURA ANTIHERPANTES EN CANTIDAD DE BASQUETEBOL A DOS MANOS MARCA TENNIS MARIA, COLORES SEGUN PROYECTO, PREPARANDO LA SUPERFICIE, APLICACION DE ADHESIVO TEC


Andrés P. Pizarro Pizarro
Supervisor de Obras


Ing. Gloria Judith Sanchez
Superintendente de Obra

Fecha

25 DE MARZO DE 2025


39


240276

CONTRATO: 11008-08-060/2024

NOTA #39. NOTA TÉCNICA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA, OBSERVÁNDOSE QUE SE FINALIZA LA PINTURA ANTIDERRAPANTE EN CANCHA DE BASKETBALL A DOS MANOS MARCA TENIS MAPLA, COLORES SEGUN PROYECTO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE ADHESIVO TEC Y SE INICIA CON LA PINTURA DE ESMALTE ALKIDALCO DE TRAFICO DE LINEA DE SON DE RONCHO Y EN AREAS DE BASKET Y CIRCULO CENTRAL.


Roberto Castro
JEFE DE OBRA


Ing. Galona Jodi H. Sanchez
Superintendente de Obra

Fecha

26 DE MARZO DE 2023

40

No 240876

CONTRATO: LDBS-OP-060/2021

NOTA #40 NOTA TÉCNICA Y AUTORIZACION DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA, OBSERVANDO QUE SE FINALIZA CON LA PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO DE TRAFICO DE LINEA DE 5 CM DE ANCHO Y EN AREAS DE BASKET Y CIRCULO CENTRAL.

AS MISMO LA EMPRESA LE ENTREGA LOS NUMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACION 01 PARA SU REVISION, LA SUPERVISION LOS RECIBE

Adolfo José Rodríguez
Asesor de Obra

Ing. Gloria Judith Sanchez
Superintendente de Obra

Fecha: 27 DE MARZO DE 2025

41


Nº 240276


CONTRATO: LDCS-CQ-060/2024

NOTA #141 AUTORIZACION DE GENERADORES

CON ESTA FECHA LA SUPERVISION AUTORIZA LOS NOMBROS GENERADORES DE LA ESTACION CA, PERIODO DEL 25 DE FEBRERO DE 2025 AL 04 DE MARZO DE 2025

SE REALIZA LA COLOCACION DE LA PLACA METALICA DE 1/16" CALADA CON LA SIMBOLOGIA Y PERIODO INSTITUCIONAL CON PINTURA GALVANIZADA EN FRIO, SUDAM A BASTIDOR DE PIR 1


Roberto Castro
RESIDENTE DE OBRA


Ing. Gloria Judith Sanchez
Superintendente de Obra

Fecha 28 DE MARZO DE 2025

No. 42 No. 24076

CONTRATO LDOE-OP-060/2024

NOTA #42 AUTORIZACION DE CONVENIO Y ENTREGA DE ESTIMACION No. 4

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA LE ENTREGA LA ESTIMACION (EL CUERPO DE ESTIMACION, GENERADORES, CRONIS, Y REPORTES FOTOGRAFICO), PARA SU REVISION, LA SUPERVISION LOS RECIBE.

DERIVADO DEL PARO LABORA MASIVO A NIVEL NACIONAL EN PROTESTA CONTRA LA LEY DEL ISSSTE MOTIVO POR EL CUAL HA OCASIONADO A ESTA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS UNA AFECCION REAL, LO QUE OCASIONA ATRASOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE DOMO LIGERO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO AKE, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO", PUES DEBIDO AL MOVIMIENTO NACIONAL, LA SUSPENSIÓN DE LABORES POR PARTE DEL SECTOR EDUCATIVO, LA FALTA DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVOS, HA OCASIONADO EL ACCESO LIMITADO A LAS ESCUELAS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL CODIGO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SECCION III DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS ARTICULOS 71 AL 81 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE FIRMA EL CONVENIO No. 02-LDOE-OP-060/2024-2025, POR AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION 22 DIAS NATURALES LO QUE REPRESENTA 29.41% DE AUMENTO, EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ERA DE 112 DIAS NATURALES, POR LO QUE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUIRLAS A MAS TARDAR EL DIA 21 DE ABRIL DE 2025, DICHO CONVENIO FUE AUTORIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE OBRAS

Ing. David Pineda
PRESIDENTE DE OBRAS

Ing. Gloria Judith Sanchez
Superintendente de Obras

Fecha: 31 DE MARZO DE 2023

43


No. 240226


CONTRATO: IDOE-OP-08012021

NOTA #43 AUTORIZACION DE ESTIMACION

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION No. 4, PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE FEBRERO DE 2023 AL 04 DE MARZO DE 2023, POR UN MONTO DE 177,051.21 (CON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UNO PESOS 21/100 M.N.), CON EL IVA INCLUIDO DEL 16%, QUE REPRESENTA UN MARGEN DEL 75.78%.

EN ESTA ESTIMACION POR PROCESO CONSTRUCTIVO SE TOMO EN LA NECESIDAD DE REALIZAR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS COMO SON LA DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS (MINIEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO) DE LOSA DE CONCRETO SIMPLE DE 10CM DE ESPESOR, CON MINIEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO; EL ASERRE POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO LIGERO; PISO DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM², REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO PULIDO O RELADO, EN PLACAS MAXIMAS DE 3.21X3.21 MTS; LA PLACA METALICA DE 1/16" CALADA CON LA SIMBOLOGIA Y PERFORO INSTITUCIONAL CON PINTURA GALVANIZADA EN FRIO, SOLDADA A RASTADOR DE PTR 1", Y LA COLOCACION DE TABLERO DE BASQUETEBOL, FIJADO EN ACRICO CLARO DE 10MM DE ESPESOR, CON DIMENSIONES DE 1.83X1.05 M, CON MARGEN PERIMETRAL DE PTR 1/2" Y ANGULO; CONSIDERANDO 2 CALCAS DE VINIL AUTODHERRIBLE, CON CORCITO DE ACUERDO CON DISEÑO Y QUE SE TRAMITARA PARA COBO EN LA ESTIMACION 03.


Roberto Castro
PRESIDENTE DE OBRA


Ing. Gloria Judith Sanchez
Superintendente de Obra

Fecha:

No.

CONTRATO: LIDE-OP-060/2024

CÉDULA: 2402-11

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMILIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CIUDAD MUJERES, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

MANTO: \$ 3,319,326.54

INCLUYE I.V.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ABRIL DE 2025

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORÁNEA S.A. DE C.V.

CONVENIO: 01-LIDE-OP-060/2024-24, 02-LIDE-OP-060/2024-25 Y


03-LIDE-OP-060/2024-25.


PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ABRIL DE 2025

NOTA # 34

AUTORIZACIÓN DE GENERADORES

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA LE ENTREGA LA ESTIMACIÓN DEL CUERPO DE ESTIMACIÓN, GENERADORES, CECOS Y REPORTE FOTOGRÁFICO, AUTORIZADA PARA FINES ADMINISTRATIVOS.


C. RAYMUNDO ALFREDO SOLOR MAY
RESIDENTE DE OBRA.



ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

NOTA # 36

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE REINICIO DE OBRA.

CON ESTA FECHA FINALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, MEDIANTE LA FIRMA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA, ENDESE A OBRERA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE 112 DÍAS NATURALES, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO; EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUIR LAS A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE JULIO DE 2025, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA ADJUNTO, TORA VEZ QUE LA OBRA SE SUSPENDIÓ TEMPORALMENTE 99 DÍAS NATURALES; 24 DÍAS DEL 04 DE ABRIL DE 2025 AL 27 DE ABRIL DE 2025, Y 75 DÍAS DEL 28 DE ABRIL DE 2025 H 11 DE JULIO DE 2025, REINICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA 12 DE JULIO DE 2025, DIFIRIENDO LOS 18 DÍAS NATURALES QUE RESTAN PARA CUMPLIRSE EL PRESENTE CONTRATO.


C. RAYMUNDO ALFREDO SOLOR MAY
RESIDENTE DE OBRA.


ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Fecha: 14 DE JULIO DE 2025

No.

CONTRATO: LPDE-OP-060/2024 CÉDULA: 240271
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMILIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES
 PLANTEL CIUDAD MINERAS, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO
 DE ISLA MUJERES.

Monto: \$3,319,326.54

INCLUYE I.V.A.

Plazo de Ejecución: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ABRIL DE 2025

CONVENIO MODIFICATORIO: 01-LDDE-OP-060/2024 y 02-LDDE-OP-060/2024
 Y 03-LDDE-OP-060/2024-25.


Plazo de Ejecución Autorizado: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 29 DE JULIO DE 2025


Contratista: CINCO CONTEMPORÁNEA S.A. DE C.V.

Nota #37

AUTORIZACIÓN DE CONVENIO

CON BASE AL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 55 Y 56 DE LA LEY DE
 OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SECCIÓN III DE LAS
 MODIFICACIONES A LOS CONTRAOS ARTÍCULOS 112 AL 116 Y 113 AL 116 DEL
 REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
 CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE FIRMA EL CONVENIO NO.
 04-LDDE-OP-060/2024-25 POR SUSPENSIÓN TEMPORAL Y DIFERIMIENTO
 DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
 SERÁ DE 112 DÍAS NATURALES, POR LO QUE EL CONTRATISTA SE
 OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA
 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUIR LAS A MÁS TARDAR EL
 DÍA 29 DE JULIO DE 2025, TODA VEZ QUE LA OBRA SE SUSPENDIÓ
 TEMPORALMENTE 99 DÍAS NATURALES, 24 DÍAS DEL 04 DE ABRIL DEL
 2025 AL 27 DE ABRIL DEL 2025 Y 75 DÍAS DEL 28 DE ABRIL DEL 2025
 AL 11 DE JULIO DE 2025, REINICIANDO TRABAJOS EL 12 DE JULIO DE 2025,
 DIFERENDIENDO LOS 8 DÍAS NATURALES QUE RESISTEN PARA
 CUMPLIRSE EL PRESENTE CONTRATO, DICHO CONVENIO FUE AUTORIZADO
 POR LA SECRETARÍA DE OBRAS.


 RAIMUNDO AGREDO SULIS MAY
 RESIDENTE DE OBRAS


 JORGE SUREDA CÁRDENAS
 SUPERINTENDENTE DE OBRAS

Fecha:

No:

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024

CÉDULA: 240271

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIBERO EN EL CLEGIO DE BACHILLERES
PLANTEL CIUDAD MUJERES, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO,
MUNICIPIO DE 13A MUJERES.

MONTOS: \$ 3,319,326.54

INCLUYE I-V.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025

CONTRATISTA: CUYO CONTRATORA S.A. DE C.V.

CONVENIO: 01-LDOE-OP-060/2024-24

PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE MARZO DE 2025

NOTA # 24

AUTORIZACIÓN DE P.U.E.

ESTA SECRETARÍA HA DETERMINADO DESPUÉS DE QUE LA
SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL, A TRAVÉS
DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS, HA REVISADO Y AVALUADO LAS
TARJETAS DE PRECIO UNITARIO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SEOP/SSLC/D/061/2025 Y
SEOP/SSLC/D/ /2025 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025,
AUTORIZAR 70 TARJETAS DE PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO
(CLAVE EXT-01, EXT-02, EXT-03, EXT-04, EXT-05, EXT-06
EXT-07, EXT, 08) PARA LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.

L. RAYMUNDO ALFREDO SUUB MAY
PRESIDENTE DE OBRA.

MRS. GURIA JUDITH SANCHEZ CUELLAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

NOTA # 25 / 17 DE MARZO DE 2025

NOTA TÉCNICA..

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVÁNDOSE SE FINALIZA LA INSTALACIÓN
DE CONTRAVIENTOS ARAKE DE REDONDO LISO DE 3/4" DE DIÁMETRO POCADO EN
PUNTAS, FIJADOS CON DOBLE TORNILLO GALV. Y PLACA DE ACERO A-36 DE 3/8"
DE ESPESOR, CANAL "C" EN LÁMINA LISA, LÁMINA PINTO-CAL. 24, SE
TRABAJA EN LA FINALIZACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'c 150 Kg/cm² DE
10 CMS DE ESPESOR.

MRS. RAYMUNDO ALFREDO SUUB MAY
PRESIDENTE DE OBRA.

MRS. GURIA JUDITH SANCHEZ CUELLAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Fecha:

No.:

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024 CÉDULA: 240271
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE RACHILLERAS
PLANTA CIUDAD MUJERES, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO
DE ISLA MUJERES.

MONTD: \$ 3,319,326.54

INCLUYE I.V.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE MARZO DE 2025

CONTRATISTA: CINCO CONTENEDORAL S.A. DE C.V.

CONVENIO: 01-LDOE-OP-060/2024/24 Y 02-LDOE-OP-060/2024-25

PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE
ABRIL DE 2025.

NOTA # 28

NOTA TÉCNICA.

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA, OBSERVÁNDOSE SE
FINALIZA CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: INTERCONEXIÓN
ENTRE TABLERO PRINCIPAL Y TABLERO SECUNDARIO;
MURO DE ACOSTADA A BASE DE BLOCS DE 10X20X40CM.
INSTALACIÓN DE TUBO CONDUITE PVC PESADO DE 25mm
DE DIAM.


RAYMUNDO ALFREDO SOLÍS MAY
RESIDENTE DE OBRA


GLORIA JUDITH SÁNCHEZ CELIS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Fecha:

No.

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024 CÉDULA: 240271
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE
 BACHILLERES, PLANTEL CIUDAD MUJERES, EN LA ALCALDIA DE RANCHO VIEJO,
 MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.
 MONTO: \$ 3,319,326.54 INCLUYE I.V.A.
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025
 CONTRATISTA: CURO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.
 CONVENIO: 01-LDOE-OP-060/2024-24 Y 02-LDOE-OP-060/2024-25
 PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ABRIL DE 2025

NOTA # 29

VARIACIÓN DE VOLUMENES EXCEPTOS

EN VIRTUD DE LOS RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN EN CONJUNTO CON EL COMITÉ DE OBRA,
 EL SUPERINTENDENTE DE OBRA, Y LA SUPERVISIÓN, SE DETECTAN ADITIVAS Y
 DEDUCTIVAS EN VOLUMENES DE OBRA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE
 LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA ARRIERA MENCIONADO,
 DICHAS MODIFICACIONES SE OBSERVAN MEDIANTE LA TABLA COMPARATIVA
 DEFINITIVA, OBSERVÁNDOSE NO SE ALTERA EL MONTO CONTRATADO, NI
 EL PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENTE, EL OBJETO DEL PROYECTO NO SE
 MODIFICA, POR EL CONTRARIO; SE RUEGA Y EN APEGO A LA LEY
 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEL
 ESTADO DE QUINTANA ROO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS
 Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
 ESTA DEPENDENCIA EXAMINA, AUTORIZAR LOS CAMBIOS ANTES
 MENCIONADOS, AL CONTRATO LDOE-OP-060-2024 Y CONVENIO
 MODIFICATORIO 01-LDOE-OP-060/2024-24 Y 02-LDOE-OP-060/2024-25,
 POR LO QUE SE SOLICITA A LA PREVIDENCIA PÉRBLE A LA EMPRESA CONTRATISTA,
 SU SOLICITUD POR OFICIO Y EL SOPORTE REQUERIDO PARA SU ELABORACIÓN Y
 FIRMA POR EL ÁREA PERTINENTE DE ~~SECRETARÍA~~

C. RAFAEL ALFREDO SUIB MAY
 PRESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SÁNCHEZ CUENAS
 SUPERINTENDENTE DE OBRA.

NOTA # 30

AUTORIZACIÓN DE CONVENIO

CON BASE AL PÁRRAFO I DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
 SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
 SECCIÓN III DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS, ARTÍCULO 72 AL 81 DEL ESTADO DE
 QUINTANA ROO, SE FIRMA EL CONVENIO No. 03-LDOE-OP-060/2024-23 POR
 MODIFICACIÓN DE VOLUMENES DE OBRA Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SIN
 MODIFICAR EL MONTO DE CONTRATO NI PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENTE; DICHO
 CONVENIO FUE AUTORIZADO POR LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS

C. RAFAEL ALFREDO SUIB MAY
 PRESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA JUDITH SÁNCHEZ CUENAS
 SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Fecha:

No.

CONTRATO: LDOE-OF-060/2024 CÉDULA: 240271
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE
 BACHILLERES PLANTA CIUDAD MUJERES, EN LA LOCALIDAD DE
 RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE BLA MUJERES.
 MONTO: \$ 3,319,326.54 INCLUYE I.V.A.
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE MARZO DE 2025
 CONTRATISTA: CUNCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.
 CONVENIO: 01-LDOE-OF-060/2024-24, 02-LDOE-OF-060/2024-25 Y
 03-LDOE-OF-060/2024-25.
 PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ABRIL DE 2025

NOTA # 31

NOTA TÉCNICA.

UNA VEZ REGULARIZADO EL CONVENIO DE VOLUMENES Y PRECIOS EXTRAORDINARIOS,
 SE AUTORIZA PARA PAGO LOS VOLUMENES ADICIONALES Y LOS CONCEPTOS
 EXTRAORDINARIOS QUE SE HAN VENIDO DETECTANDO DURANTE EL PROCESO DE LOS
 TRABAJOS, LOS CUALES SON SUMINISTRO Y TENDIDO DE CUBRACÓN DE PVC
 PESADO DE 2.7MM DE DIAM, SUMINISTRO COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE
 CON AISLAMIENTO T.H.W CAL #8, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE
 CABLE CON AISLAMIENTO T.H.W CAL #8, SUMINISTRO COLOCACIÓN Y
 CONEXIÓN DE CABLE DESNUDO CAL #10, SUMINISTRO, COLOCACIÓN
 DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 300 MTS POR 5/8 DE DIAM.

L. RAMMUNDO ALFREDO SOLIS MAY
 RESIDENTE DE OBRA

ING. GARCIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
 SUPERINTENDENTE DE OBRAS

NOTA # 32

SUSPENSIÓN TEMPORAL

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL MEDIANTE EL ACTA.
 CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN POR UN LAPSO DE 24 DIAS NATURALES, INICIANDO
 EL 01 DE ABRIL DE 2025 Y FINALIZANDO EL 27 DE ABRIL PROPONENDO SU REINICIO
 EL DIA 28 DE ABRIL DE 2025.

L. RAMMUNDO ALFREDO SOLIS MAY
 RESIDENTE DE OBRA

ING. GARCIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
 SUPERINTENDENTE DE OBRAS

NOTA # 33

ENTREGA DE GENERADORES

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA LE ENTREGA CUERPO DE ESTIMACIÓN,
 GENERADORES, CREDITOS Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA ESTIMACIÓN 01, PARA SU
 REVISIÓN, LA SUPERVISIÓN LOS RECIBE.

L. RAMMUNDO ALFREDO SOLIS MAY
 RESIDENTE DE OBRA

ING. GARCIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
 SUPERINTENDENTE DE OBRAS

Fecha:


No.


CONTRATO: LIDE-OP-060/2024 CÉDULA: 240271
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TOMBILIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL
 CIUDAD MUJERES, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
 MONTOS: \$ 3,319,326.54 INCLUYE I.V.A.
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ABRIL DE 2025
 CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.
 CONVENIO: 01-LIDE-OP-060/2024-24, 02-LIDE-OP-060/2024-25 Y
 03-LIDE-OP-060/2024-25.
 PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ABRIL DE 2025

NOTA # 24

AUTORIZACIÓN DE GENERADORES

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA LE ENTREGA LA ESTIMACIÓN DE CUERPO DE
 ESTIMACIÓN, GENERADORES, CROQUIS Y REPORTE FOTOGRÁFICO, AUTORIZADA PARA
 FINES ADMINISTRATIVOS.


 C. RAYMUNDO ALFREDO SUUB MAY
 RESIDENTE DE OBRA.


 ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
 SUPERINTENDENTE DE OBRA.

NOTA # 26

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE REINICIO DE OBRA.

CON ESTA FECHA FINALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, MEDIANTE
 LA FIRMA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA, DONDE SE ALCERDA EL PLAZO DE
 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERA DE 112 DIAS NATURALES, POR LO QUE
 "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE
 CONTRATO; EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUIR LAS A MAS TARDAR
 EL DIA 29 DE JULIO DE 2025, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA
 ANEXO, TORA VEZ QUE LA OBRA SE SUSPENDIO TEMPORALMENTE 99
 DIAS NATURALES, 24 DIAS DEL 04 DE ABRIL DE 2025 AL 27 DE ABRIL DE
 2025, Y 75 DIAS DEL 28 DE ABRIL DE 2025 AL 11 DE JULIO DE 2025,
 REINICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 12 DE JULIO DE 2025,
 DEFIRIENDOSE LOS 18 DIAS NATURALES QUE RESTABAN PARA
 CUMPLIRSE EL PRESENTE CONTRATO.


 C. RAYMUNDO ALFREDO SUUB MAY
 RESIDENTE DE OBRA.


 ING. GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
 SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Fecha: 14 DE JULIO DE 2025

No.

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024

FOLIO: 240271

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMILIGERO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES
PLANTEL CIUDAD MUJERES, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO
DE ISLA MUJERES.

MONTOS: \$ 3,319,326.54

INCLUYE I.V.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ABRIL DE 2025

CONVENIO MODIFICATORIO: 01-LDOE-OP-060/2024 y 02-LDOE-OP-060/2024
Y 03-LDOE-OP-060/2024-25.PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 29 DE
JULIO DE 2025

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORÁNEA S.A. DE C.V.


NOTA #37

AUTORIZACIÓN DE CONVENIO

CON BASE AL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 55 Y 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SECCIÓN III DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS ARTÍCULOS 112 AL 114 Y 113 AL 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE FIRMA EL CONVENIO NO. 04-LDOE-OP-060/2024-25 POR SUSPENSIÓN TEMPORAL Y DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE 112 DÍAS NATURALES, POR LO QUE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y CUMPLIRLAS A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE JULIO DE 2025, TODA VEZ QUE LA OBRA SE SUSPENDIÓ TEMPORALMENTE 91 DÍAS NATURALES, 24 DÍAS DEL 04 DE ABRIL DEL 2025 AL 27 DE ABRIL DEL 2025 Y 75 DÍAS DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 AL 11 DE JULIO DE 2025, REINICIANDO TRABAJOS EL 12 DE JULIO DE 2025 DIFERENDIENDO LOS 8 DÍAS NATURALES QUE RESTABAN PARA CUMPLIRSE EL PRESENTE CONTRATO, DICHO CONVENIO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS.



C. RAMIRO ALFREDO SUIRES MAY
PRESIDENTE DE OBRAS



ING. GORDIANI
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

Fecha: 18 de Mayo de 2025

CÓDIGO: 022

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024 CÉDULA: 0240270
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURD LIGERO EN LA
ESCUELA PRIMARIA TIZUM, MUNICIPIO DE TULUM

Nota Técnica N°. 19

CON ESTA FECHA LA SUPERVISIÓN, DETERMINA AUTORIZAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA OBRA, LOS CUALES DEBIDO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE LA MISMA, YA VARIOS YA SE ENCUENTRAN EJECUTADOS Y SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

- EXT-01 TAPIAL A BASE DE TRIPALY DE PINO DE 16 MM (1300)
- EXT-02 CORTE CON ASILLADORA DE DISCO DIAMANTE 11"
- EXT-03 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS (MINIEXCAVADORA CON MARTILLO)
- EXT-04 TABLERO DE BASQUETBALL, ELABORADO EN ACRILICO CLARO DE 10 MM.
- EXT-05 DESPALME POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO NATURAL
- EXT-06 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (MATERIAL INERTE) COMPACTADO
- EXT-07 PISO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO
- EXT-08 PLACA METALICA DE 1/16" DE ESPESOR, CALAJA CALADA CON LA SIMBOLOGIA
- EXT-09 GABINETE EN RESINA IP65 DE SEMI-EMPOTRAR PARA 2 MODULOS
- EXT-10 DEMOLICIÓN DE MURO A BASE DE BLOCK FUERO DE MEDIDAS 15X20X40 DE 1.50 MT. DE ALTURA
- EXT-11 DESMONTAJE Y MOVIMIENTO POR MEDIOS MANUALES DE ASTA BANDERA.
- EXT-12 DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE A BASE DE PLASTITEJA Y PERFILES METALICOS LIGEROS
- EXT-13 TAPA DE CONCRETO PARA REGISTRO PERMAN
- EXT-14 CONSTRUCCIÓN DE CANAL PROVIAL EN SECCION IRRREGULAR CON BASE ASCMS.
- EXT-15 RAMPA PARA DISCAPACITADOS CON MCHD DE 1.20
- EXT-16 ANCLERADO DE TUBERIAS DE DIFERENTES MATERIALES
- EXT-17 TIRAMICIÓN EN CAMPO E INSTALACION DE PUERTA DE DOBLE HOJA
- EXT-18 TALA DE ARBOL EXISTENTE, CON ALTURA HASTA 9.00 MTS.
- EXT-19 PINTURA DE ESMALTE TIPO TRATICO EN RAMPA PARA DISCAPACITADOS
- EXT-20 CONCRETO CHECHO (MOBRA) EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

Banco Anzures



Fecha 18 de Marzo de 2025

0001 023

CONTRATO: L.D.E. 01-080/2024 CERRA: 240270
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO LIGERO EN LA ESCUELA
LA PRIMARIA TULUM, MUNICIPIO DE TULUM,

NOTA TECNICA N.º 20

CON ESTA FECHA, LA SUBSECRETARIA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS AUTORIZA MEDIANTE MEMORANDUM N.º SEOP/33600/087/2025 LAS 20 TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS.

SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA DE LA AUTORIZACION DE DICHAS TARJETAS Y SE LE INDICA QUE REALICE LA DOCUMENTACION PERTINENTE.

EN OBRA SE OBSERVA QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE DETALLES ELECTRICOS COMO CANDO INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS FALTANTES.

EN VIRTUD DE LOS RECORRIDOS DE SUPERVISION EN CONJUNTO CON EL COMITE DE OBRA EL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y LA SUPERVISION, SE DETECTAN ADITIVAS Y DEDUCTIVAS DE VOLUMENES DE OBRA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

Enseñanza

Enseñanza

Fecha 28-Marzo-2025

BOO: 024

CONTRATO: XDUE-OP-060/2024 PARA: 240270
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANTO LIGERO EN LA
ESCUELA PRIMARIA TULUM, EN LA LOCALIDAD
DE TULUM, MUNICIPIO DE TULUM.

NOTA TÉCNICA N° 21

CON ESTA FECHA SE REALIZA Y SE AUTORIZA
EL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO POR AM-
PLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN N° 02 XDUE-
OP-060/2024-25. DEBIDO AL MOVIMIENTO
DEL PARO NACIONAL, LA SUSPENSIÓN DE
LABORES POR PARTE DEL SECTOR EDUCATI-
VO, LA FALTA DE PERSONAL DOCENTE Y AL-
RECTIVOS HA OCASIONADO EL ACCESO LIMITA-
DO A LAS ESCUELAS PARA CUEVAR A CABO
LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO
A LO PROGRAMADO.

Bansi Inzeta



Fecha

2 de Abril de 2025

IND.

025



CONTRATO: LDOE-OP-060/2024 CELULA: 240230
OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO LIGERO EN LA
ESCUELA PRIMARIA NULUM, EN LA LOCALIDAD
DE NULUM, MUNICIPIO DE NULUM

NOTA TECNICA N° 22

CON ESTA FECHA SE REALIZA Y SE AUTORIZA EL TERCER
CONVENIO MODIFICATIVO N° 03-LME-OP-060/2024-25
POR EXTRAORDINARIOS Y VOLUMENES DE OBRA
SIN MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO NI EL
PAGO DE EJECUCION DEL SEGUNDO CONVENIO
AUTORIZADO. ESTO DEBIDO A LA NECESIDAD DE
HABER REALIZADO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
MISMOS QUE YA FUERON APROBADOS COMO SE
MENCIONA EN LA NOTA N° 20 DE ESTA BITÁCORA
DE OBRA.

UNA VEZ REGULARIZADO EL CONVENIO DE VOLUMENES
Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SE AUTORI-
ZA PARA PAGO LOS VOLUMENES ADICIONALES
Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE SE HAN VE-
NIDO DETECTANDO DURANTE EL PROCESO DE LOS
TRABAJOS

EN OBRA SE OBSERVA QUE SE AFINA EL PISO DE
CONCRETO QUE SE TUVO QUE COLOCAR PARA LA
AMPLIACION DE LA CANCHA EXISTENTE Y TENER
UN BUEN PISO EN EL AREA DEL DOMO LIGERO
Y POSTERIORMENTE SE PUEDA REALIZAR LA PINTURA
DE LA CANCHA.



Fecha: 4 de Abril - 2025

Pag. 026

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024 CEDRA: 240270
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN LA
ESCUELA PRIMARIA TULUM EN LA LOCALIDAD
DE TULUM, MUNICIPIO DE TULUM.

NOTA TÉCNICA NÚM. 23

LA EMPRESA CONTRATISTA HACE ENTREGA DE
LOS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN NÚM. 4 CON
UN PERIODO DEL 5 DE MARZO DE 2025 AL 3
DE ABRIL DE 2025 PARA SU REVISIÓN Y AUTORI-
ZACIÓN DE LAS MISMAS POR PARTE DE LA
SUPERVISIÓN

EN LA OBRA SE PUDO OBSERVAR QUE YA SE
ENCUESTRAN CONCLUIDOS LOS PLUVIALES, ASÍ
COMO LA PINTURA DE LA COUCHA Y LINEAS EN
LA MISMA

Bansa Angiler

Feichai

UNB.C.

OTVLA 29/02/20

NOTA TÉCNICA Nº 24

DEBIDO AL MOVIMIENTO NACIONAL LA SUSPENSIÓN DE LABORES POR PARTE DEL SECTOR EDUCATIVO, LA FALTA DE PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVOS HA OCASIONADO EL ACCESO INTERMITENTE A LAS ESCUELAS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

3. Sin embargo, aun con la ampliación solicitada en el convenio 02-LIOG-OP-060/2024-023 en nulo acceso a las escuelas ha impedido el avance de los trabajos por lo anterior, estos factores se consideran casos fortuitos de fuerza mayor, al estar fuera del control de las partes involucradas.

Por lo que se realiza la suspensión temporal de la misma mediante memoranda N° SEDP/SSO/395/2025, de fecha 04 de abril de 2025 por lo que la obra se suspende por 24 días naturales a partir de la presente fecha periodo en el cual se concluye el paro laboral.

BBansa Shukla


Fecha: 4 de Abril de 2025

COT. 028

CONTRATO: LME-OP-060/2024 COT. 240276
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DADO LIGERO EN LA
ESCUELA PRIMARIA TULUM, EN LA LOCALIDAD
DE TULUM, MUNICIPIO DE TULUM

NOTA TÉCNICA N° 25

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE CON ESTA
NOTA N° 25, SE CONCLUYE EL PRIMER TOMO
DE ESTA BITÁCORA DE OBRA Y SE ABRE LA
SEGUNDA BITÁCORA DE OBRA DEL MISMO
CONTRATO, CON LA NOTA N° 26



Estrella

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

8 de Abril de 2025

Nº

029

CONTRATO: LME-OP-060/2024 CANTAL 241270
OBRA: CONSTRUCCION DE POND LIGERO EN LA ESCUELA
PRIMARIA TULUM, EN LA LOCALIDAD DE TULUM, MUNICI-
PIO DE TULUM.
LOCALIDAD: TULUM
MUNICIPIO: TULUM
MONTO DEL CONTRATO: \$ 3'315,929.18 con IVA INCLUIDO
CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V.
PLAZO DE EJECUCION: DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024
AL 12 DE MARZO DE 2025

NOTA TECNICA N° 26 CONTINUACION DE LA BITA-
CORA DE OBRA EN CURSO

CON ESTA NOTA N° 26 SE INFORMA QUE SE
ABRE EL SEGUNDO TOMO DE ESTA BITACORA
DE OBRA DEL MISMO CONTRATO, CERRANDO
EL PRIMER TOMO DE ESTA BITACORA DE
OBRA CON LA NOTA N° 25

[Firma]

[Firma]

Fecha

8 de Abril de 2025

UNO

030

CONTRATO 1006-OP-060/2024 CENNA 240270
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO LIGERO EN LA ESCUELA
LA PRIMARIA TULUM EN LA LOCALIDAD DE TULUM
MUNICIPIO DE TULUM

NOTA TÉCNICA N° 07

CON ESTA FECHA LA EMPRESA CONTRATISTA
HACE ENTREGA DE SU ESTIMACIÓN N° 4 CON UN
MONTO DE \$ 5,28,991.87 CON IVA INCLUIDO, ANEXO
DE RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN, RECIBO DE LA
ESTIMACIÓN, ESTADO DE CUENTA, 5% SOBRE
NOMINA CUERPO DE LA ESTIMACIÓN N° 4
NUMEROS GENERADORES CROQUIS Y REPERTE
FOTOGRAFICO CON UN PERIODO DEL 5 DE MARZO
AL 3 DE ABRIL DE 2025

B. Silva



Fecha


No.

CONTRATO LDOE-OP-060/2024 CÉDULA: 240269
 OBRA: CONSTRUCCION DE POND LIGERO EN EL COLEGIO DE
 BACHILLERES ISLA MUJERES, EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES
 MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
 MONTO \$ 3,308,094.00 INCLUYE IVA
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL
 12 DE MARZO DE 2025
 CONTRATISTA: CINCO CONTEN PORANEA SA DE CV.
 CONVENIO: 01-LDOE-OP-060/2024-24 Y
 02-LDOE-OP-060/2024-25
 PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL
 21 DE ABRIL DE 2025

NOTA # 24

ESTA SECRETARIA HA DETERMINADO, DESPUES DE QUE LA SUBSECRETARIA
 DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO
 DE COSTOS HA REVISADO Y AVALADO LAS TARJETAS DE PRECIOS
 UNITARIOS DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MEDIANTE
 MEMORANDUM NO SEOP/SS.LCO/1061/2025 Y SEOP/SS.LCO/1062/2025
 DE FECHA 17 DE MARZO 2025 AUTORIZA 70 TARJETAS
 DE PRECIOS UNITARIO EXTRAORDINARIO CLAVE: EXT-01, EXT-02,
 EXT-03, EXT-04, EXT-05, EXT-06, EXT-07, EXT-08 PARA LOS
 TRAMITES CORRESPONDIENTES.


 RAYMONDO ALFREDO SULIS MAY
 PRESIDENTE


 GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
 SUPERINTENDENTE

NOTA # 25 17 DE MARZO 2025

FECHA DE VISITA TEN OBRA, EN LA CUAL SE OBSERVA LA
 TERMINACION DE LA INSTALACION DE CONTRAVIENTOS A BASE DE
 CORDON LISO 3/4" DE DIAMETRO ROSCADO EN PUNTAS
 FUNDADOS CON DOBLE TUERCA GALV. Y PLACA DE ACERO A-36
 DE 3/8" ESPESOR, CANAL "C" EN LAMINA LISA PINTO-CAL 24,
 SE TRABAJA CON LA FINALIZACION DE PASO DE CONCRETO
 F'c = 150 KG./CM² DE 10 CMS DE ESPESOR.


 RAYMONDO ALFREDO SULIS MAY
 PRESIDENTE


 GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
 SUPERINTENDENTE

Fecha

25 MARZO 2025

No.

CONTRATO: LDOE-OP-060/2024 CÉDULA: 240269
OBRA: CONSTRUCCION DE POMO LIGERO EN EL COLEGIO DE
BACHILLERES ISLA MUJERES, EN LA LOCALIDAD DE ISLA
MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES,
MONTOS: \$ 3'308,094.60 INCLUYE IVA
PLAZO DE EJECUCION: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL
12 DE MARZO DE 2025

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.

CONVENIO: 01 - LDOE-OP-060/2024-24 Y

02 - LDOE-OP-060/2024-25

PLAZO DE EJECUCION AUTORIZADO: 31 DE AGOSTO DE 2024 AL
21 DE ABRIL DE 2025

NOTA # 26

SE REALIZAN TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBO DE PVC
SANITARIO DE 50 MM DE DIAMETRO. ADemás DE TRABAJOS
DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO POR MEDIO MECANICOS
EN MATERIAL B, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

RAYMUNDO ALEJANDRO SOLÍS MAY

RESIDENTE

GLORIA LUPITA RIVERA CUEVAS

SUPERINTENDENTE

Fecha

No.

Contrato: LDOE-OP-060/2024 CROULA 240269

Obra: Construcción de Domo Ligero en el Colegio de Bachilleres Isla Mujeres, en la localidad de Isla Mujeres Municipio de Isla Mujeres

Monto: \$ 3,308,094.60 Incluye IVA

Plazo de ejecución: 13 de diciembre de 2024 a 12 de marzo de 2025

Contratista: Cinco Contemporanea S.A. de C.V.

Convenio: 01 - LDOE - OP - 060 / 2024 - 24 y

02 - LDOE - OP - 060 / 2024 - 25

Plazo de ejecución autorizado: 31 de diciembre de 2024 al 31 de abril de 2025

Nota # 28

Nota Técnica

Con esta fecha se visita la obra, observando que se finaliza con los siguientes trabajos:

- Interconexión entre tablero principal y tablero secundario
- Muro de contención eléctrica a base de block 10 x 20 x 40 cm
- Instalación de tubo conducto PVC pesado de 27 mm de diámetro

Raymundo Alvarado Salas May
Residente

Gloria Judith Sánchez Cuevas
Superintendente

Contrato: LDOE-OP-060/2024 Cedula: 240269
 OBRA: Construcción de boma ligero en el colegio
 de Bachilleres Isla Mujeres, en la localidad de
 Isla Mujeres, Municipio de Isla Mujeres
 Monto: \$ 3,308,094.80 incluye IVA
 Plazo de ejecución: 3 de diciembre de 2024 al
 12 de marzo de 2025

Contratista: Cinco Construcciones de C.V.

Convenio: 01-LDOE-OP-060/2024-24 y
 02-LDOE-OP-060/2024-25

Plazo de ejecución autorizado: 3 de diciembre de 2024
 al 21 de abril de 2025

NOTA # 24

Por virtud de los recorridos de supervisión en conjunto
 con el comité de obra y el superintendente de obra y
 la supervisión se detectan aditivas y reductivas de
 volúmenes de obra en el proceso de construcción de
 los trabajos correspondientes al contrato de obra arriba
 mencionado; dichas modificaciones se observan mediante
 la tabla comparativa definitiva observándose no se altera
 el monto contratado ni el plazo de ejecución
 vigente; el objeto del proyecto no se modifica
 por el contrario se mejora y en apego a la
 ley de obras públicas y servicios relacionados con las
 mismas del estado de Quintana Roo y el reglamento
 de la ley de obras públicas y servicios relacionados
 con las mismas del estado de Quintana Roo, esta
 dependencia dictamina autoriza los cambios antes
 mencionados al contrato LDOE-OP-060/2024 y
 convenio modificatorio 01-LDOE-OP-060/2024-24
 y 02-LDOE-OP-060/2025-25 por lo que se
 solicita a la brevedad posible a la empresa
 contratista su solicitud por oficio y el soporte
 requerido para su elaboración y firma por el
 área correspondiente de esta secretaría.

RAYMUNDO ALFREDO SOLÍS MAY
 PRESIDENTE

GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
 SUPERINTENDENTE

CONTRATO: LD20-OP-060/2024 CEDULA: 240264
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COMPLEJO DE
 BACHILLERES ISLA MUJERES, EN LA LOCALIDAD DE ISLA
 MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
 MONTO: \$ 3'308'094.60 \$ INCLUYE IVA
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL
 2 DE MARZO DE 2025
 CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV.


CONVENIO: 01-LD20-OP-060/2024-24 Y
 02-LD20-OP-060/2024-25

PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 AL 21 DE ABRIL DE 2025

NOTA # 32


CON ESTA FECHA SE REALIZA LA SUSPENSIÓN
 TEMPORAL MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN
 POR UN LAPSO DE 24 DÍAS NATURALES INICIANDO EL 04
 DE ABRIL DEL 2025 Y FINALIZANDO EL 27 DE ABRIL
 REINICIANDO SU REINICIO EL DÍA 28 DE ABRIL DE
 2025



 LEONARDO ALFREDO SOSA MAY
 PRESIDENTE


 GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
 SUPERINTENDENTE

NOTA # 33

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA ENTREGA CORPO DE ESTIMACIÓN,
 GENERADORIOS, CROQUIS Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA ESTIMACIÓN YA
 PARA SU REVISIÓN Y SUPERVISIÓN LOS RECIBE.


 LEONARDO ALFREDO SOSA MAY
 PRESIDENTE


 GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS
 SUPERINTENDENTE

CONTRATO: LDEO-OP-060/2024 CÉDULA: 240269
OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLEGIO DE
BACHILLERES ISLA MUJERES, EN LA ISLA LOCALIDAD DE
ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
MONTO: \$ 31 308 094.60 INCLUYE IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL
12 DE MARZO DE 2025
CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.
CONVENIO: 01 - LDEO-OP-060/2024-24 y
02 - LDEO-OP-060/2024-25
PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 3 DE DICIEMBRE DE 2024
AL 21 DE ABRIL DE 2025

NOTA # 34

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA LE ENTREGA LA ESTIMACIÓN
Nº 4 y OBRERO DE ESTIMACIÓN, GENERADORES, CROQUIS Y REPORTE
FOTOGRAFICO, AUTORIZADA PARA FINES ADMINISTRATIVOS.

RAYMUNDO ALFREDO SUMM MAY
PRESIDENTE

GLORIA INÉS SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE

NOTA # 35

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL
MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN POR UN
LARGO DE 75 DIAS NATURALES INICIANDO EL 28 DE ABRIL DE
2025 y FINALIZANDO EL 1 DE JULIO DE 2025,
PROPORCIONANDO SO BREVIARIO EL DIA 12 DE JUNIO DE 2025

RAYMUNDO ALFREDO SUMM MAY
PRESIDENTE

GLORIA INÉS SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE

CONTRATO: LDEO - OP - 060 / 2024 CÉDULA 240269
 OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE BOMBO LIGERO EN EL CARGIO DE
 BACHILLERES ISLA MUSTERES, EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUSTERES;
 MUNICIPIO DE ISLA MUSTERES
 MONTO: \$3308094.60 INCLUYE IVA
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL
 12 DE MARZO DE 2025
 CONTRATISTA CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.
 CONVENIO: 01 - LDEO - OP - 060 / 2024 - 24 y
 02 - LDEO - OP - 060 / 2024 - 25
 PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 AL 21 DE ABRIL DE 2025

NOTA # 36

CON ESTA FECHA FINALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL IMEDIANTE
 LA FIRMA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE SE ACUERDA
 EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SIENDO DE 112 DÍAS
 NATURALES POR LO QUE EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR
 LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 31 DE
 DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUIRAS A MAS TARDEAR EL DIA
 29 DE JULIO DE 2025, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA
 DE OBRA ADJUNTO, TODA VEZ QUE LA OBRA SE SUSPENDIO
 TEMPORALMENTE 99 DÍAS NATURALES Y 24 DÍAS DEL DIA
 04 DE ABRIL DE 2025 AL 27 DE ABRIL DE 2025
 Y 75 DÍAS DEL 28 DE ABRIL DE 2025 AL 11 DE JULIO
 DE 2025 REINICIANDO LOS TRABAJOS EL 12 DE JULIO DE
 2025 REFINIENDOSE LOS 18 DÍAS NATURALES QUE RESTABAN
 PARA CUMPLIRSE EL PRESENTE CONTRATO.

RAYMUNDO ALFREDO SOLOR MAY

PRESIDENTE

GLORIA JUDITH SANCHEZ CUEVAS

SUPERINTENDENTE

Fecha

14 DE JULIO 2025


No.

CONTRATO: LDZ0-OP-060/2024 CIRCULAR: 240269
 OBRA: CONSTRUCCION DE POMO LIGERO EN EL COLEGIO DE
 BACHILLEROS ISLA MUJERES, EN LA LOCALIDAD DE ISLA
 MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
 MONTO: \$ 3'308,094.60 INCLUYE IVA
 PLAZO DE EJECUCION: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL
 17 DE MARZO DE 2025
 CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV
 CONVENIO: 01 - LDZ0-060/2024-24 Y
 02 - LDZ0-060/2024-25
 PLAZO DE EJECUCION AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 AL 21 DE ABRIL DE 2025

NOTA # 37

CON BASE AL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 55 Y 56 DE LA LEY
 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SECCION III
 DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS ARTICULO 72 AL 81
 Y 113 AL 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
 PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
 ESTADO DE QUINTANA ROO, SE FIRMA EL CONVENIO
 NÚMERO LDZ0-OP-060/2024-25 POR SUSPENSIÓN TEMPORAL
 Y DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION, EL PLAZO
 DE EJECUCION, EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
 SERA DE 112 DIAS NATURALES, POR LO QUE "EL CONTRATISTA"
 SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO
 EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUIRLAS A
 MAS TARDAR EL 29 DE JULIO DE 2025, TODA VEZ QUE
 LA OBRA SE SUSPENDIO TEMPORALMENTE 94 DIAS NATURALES,
 24 DIAS DEL 04 DE ABRIL DE 2025 AL 27 DE ABRIL DE
 2025 Y 75 DIAS DEL 28 DE ABRIL DE 2025 AL 11 JULIO
 DE 2025, REINICIANDO TRABAJOS EL 12 DE JULIO DE
 2025, DIFERRIENDOSE LOS 18 DIAS NATURALES QUE RESTABAN
 PARA CUMPLIRSE EL PRESENTE CONTRATO, DICHO CONVENIO
 FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS


 RAYMUNDO ALFREDO SULUM MAY
 RESIDENTE


 GLORIA LIDIA PACHIZ CUEVAS
 SUPERINTENDIENTE

Fecha

05 ABRIL 2025

No.

CONTRATO: LDEO-OP-060/2024 CÉDULA: 240269

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIGERO EN EL COLGIO DE
BACHILLERES ISLA MUJERES, EN LA ISLA LOCALIDAD DE
ISLA MUJERES; MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

MONTOS: \$ 3' 308' 094.60 ; INCLUYE IVA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 A L.
12 DE MARZO DE 2025

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.

CONVENIO: 01 - LDEO-OP-060/2024-24 Y

02 - LDEO-OP-060/2024-25
PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
AL 21 DE ABRIL DE 2025

NOTA # 34

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA LE ENTREGA LA ESTIMACIÓN
Nº 4; CUERPO DE ESTIMACIÓN, GRUPO DE DISEÑOS, DISEÑOS Y REPORTE
FOTOGRAFICO, AUTORIZADA PARA FINES ADMINISTRATIVOS.

RAYMUNDO ALFREDO SOLUM MAY
PRESIDENTE

GLORIA EUGENIA SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE

NOTA # 35 05 ABRIL 2025

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA SUSPENSIÓN TIEMPORAL,
MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN POR UN
LARGO DE 75 DIAS NATURALES INICIANDO EL 28 DE ABRIL DE
2025 Y FINALIZANDO EL 11 DE JULIO DE 2025,
PROPONIZANDO SU REINICIO EL DIA 12 DE JULIO DE 2025

RAYMUNDO ALFREDO SOLUM MAY
PRESIDENTE

GLORIA EUGENIA SANCHEZ CUEVAS
SUPERINTENDENTE

~~DICE~~ 7 8 AGOSTO 2025 ~~DE~~ ~~DECIR~~ 20 ABRIL 2025

No.

CONTRATO: LDEO - OP - OGO / 2024
 OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE BOMBO LIGERO EN EL CARRIO DE
 BACHILLERES ISLA MUSTERES, EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUSTERES;
 MUNICIPIO DE ISLA MUSTERES
 MONTO: 93'308'094.60 INCLUYE IVA
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 AL
 12 DE MARZO DE 2025
 CONTRATISTA CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.
 CONVENIO: 01 - LDEO - OP - OGO / 2024 - 24 Y
 02 - LDEO - OP - OGO / 2024 - 25
 PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 AL 21 DE ABRIL DE 2025

NOTA # 36

CON ESTA FECHA FINALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL MEDIANTE
 LA FIRMA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA POR DE ACUERDO
 EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SIEMPRE DE 12 DÍAS
 NATURALES POR LO QUE EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR
 LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 31 DE
 DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUIRAS A MAS TARDE EL DÍA
 29 DE JULIO DE 2025, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA
 DE OBRA ADJUNTO, TODA VEZ QUE LA OBRA SE SUSPENDIO
 TEMPORALMENTE 99 DÍAS NATURALES Y 24 DÍAS DEL DÍA
 04 DE ABRIL DE 2025 AL 27 DE ABRIL DE 2025
 Y 75 DÍAS DEL 28 DE ABRIL DE 2025 AL 11 DE JULIO
 DE 2025. REINICIANDO LOS TRABAJOS EL 12 DE JULIO DE
 2025 REINICIENDOSE LOS 18 DÍAS NATURALES QUE RESTABAN
 PARA CUMPLIRSE EL PRESENTE CONTRATO.

RAYMONDO ALFREDO SOLOR MAY

RESIDENTE

GLORIA JUDITH SANCHEZ CURVAS

SUPERINTENDENTE

14 RE JULIO 2025

10

PLAZO DE RESERVA:	13	DIE	DICIEMBRE	DIE 2024
	12	DIE	MARZO	DIE 2025

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA SA. DE C.V.

CONVENCION: 01 - LPEO - 060/2024-24 Y

Plazo de ejecución Autorizado: 02 - LÍNEA - 060 12024 - 25
31 DE DICIEMBRE DE 2024
AL 31 DE ABRIL DE 2025

Nota # 33

NOTA # 37

CON BASE AL PARRAFO I DEL ARTICULO 55 Y 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE FIRMA EL CONVENIO NO. 4 LOTE-OP-060/2024-25 POR SUSPENSIÓN TEMPORAL Y DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERA DE 112 DIAS NATURALES, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y CONCLUIRLAS A MAS TARDAR EL 29 DE JULIO DE 2025, TODA VEZ QUE LA OBRA SE SUSPENDIO TEMPORALMENTE 99 DIAS NATURALES, 24 DIAS DEL 04 DE ABRIL DE 2025 AL 27 DE ABRIL DE 2025 Y 75 DIAS DEL 28 DE ABRIL DE 2025 AL 11 DE JULIO DE 2025, REINICIANDO TRABAJOS EL 12 DE JULIO DE 2025, REINICIANDOSE LOS 18 DIAS NATURALES QUE RESTABAN PARA CUMPLIRSE EL PRESENTE CONTRATO, DICHO CONVENIO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS

~~2 myeloid~~ L FRENCH

RESIDENTE

Sum May

Chloe Tudor Sanchez Curran

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Fecha: 14 JULIO 2025

No.

CONTRATO: LPDE-OP-060/2024

CÉDULA: 240269

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO LIBERO EN EL COLEGIO DE NACHALLES, ISLA MUJERES
EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

MONTO: \$3,308,004.60 INCLUYE IVA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2024 A 12 DE MARZO DE 2025.

CONTRATISTA: CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE CV.

CONVENIO MODIFICATORIO 01-LPDE-OP-060/2024-24, 02-LPDE-OP-060/2024-25,

03-LPDE-OP-060/2024-25 Y 04-LPDE-OP-060/2024-25

PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 29 DE JUNIO DE 2025

NOTA # 39

NOTA TÉCNICA

CON ESTE TEGU SE MICH EL ~~BOZORRO~~ EN ~~CONTRATO~~
 DO LO ~~SUCCESOR~~ - ~~BOZORRO~~ EN ~~CONTRATO~~ MATERIAL ~~BO~~
 PARA ~~BOZORRO~~ ZAPATOS. Y ~~BOZORRO~~ MATERIAL.

DE LA MISMA MANERA SE ~~BOZORRO~~ EL ~~BOZORRO~~ DE ~~BOZORRO~~

Ing. Gloria Judith Sánchez
 Superintendente de Obra

Ramiro Sánchez
 Superintendente de Obra

NOTA # 39 / 13 / JULIO / 2025

CON ESTE TEGU SE ~~BOZORRO~~ EL ~~BOZORRO~~ EN ~~CONTRATO~~
 HABILITADO Y ~~BOZORRO~~ DE ~~BOZORRO~~ EN ~~CONTRATO~~
 DADOS Y ~~BOZORRO~~

Ing. Gloria Judith Sánchez
 Superintendente de Obra

Ramiro Sánchez
 Superintendente de Obra