



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	2do. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	14
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
------------	---	---------------------	--	---------------	----

Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
--------------------	---	-------------------------------------	--------

Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.
------------	--

Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ
--------------	---

Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.
--------------------------------	---

Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.
----------------	---

CÉDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						ABRIL	MAYO	JUNIO	
S003	SUPERIOR	REHABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CAMPUS CANCÚN (ADECUACIÓN)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN	02/04/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
S012	SUPERIOR	P4 - CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO 3 DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUINTANA ROO CAMPUS CHETUMAL	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. FELIPE ÁNGEL GRAJALES JACOME	16/04/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	2do. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	14
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
------------	---	---------------------	--	---------------	----

Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
--------------------	---	-------------------------------------	--------

Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.
------------	--

Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ
--------------	---

Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.
--------------------------------	---

Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.
----------------	---

CÉDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						ABRIL	MAYO	JUNIO	
B009	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA ARMANDO ESCOBAR NAVA	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN	28/04/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
S004	SUPERIOR	ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE Y MINI SPLIT EN LOS EDIFICIOS DE RECTORIA, BIBLIOTECA Y LABORATORIOS DE MECATRÓNICA Y GASTRONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL	SUBTENIENTE LÓPEZ	OTHÓN P. BLANCO	ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO		12/05/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	2do. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifegroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	14
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
------------	---	---------------------	--	---------------	----

Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
--------------------	---	-------------------------------------	--------

Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.
------------	--

Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ
--------------	---

Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.
--------------------------------	---

Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.
----------------	---

CÉDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						ABRIL	MAYO	JUNIO	
S/C	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS AULAS DE USO ACADÉMICO Y UN AULA DIDÁCTICA PARA EL CREN JAVIER ROJO GOMEZ BACALAR CON ACCESOS PARA DISCAPACITADOS	BACALAR	BACALAR	ING. JOEL MEX HERRERA		13/05/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B124	BÁSICO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE REPOSICIÓN ZONA CENTRO FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO		21/05/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B003	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE HELLEN KELLER	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. FELIPE ÁNGEL GRAJALES JACOME		22/05/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	2do. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	14
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
------------	---	---------------------	--	---------------	----

Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
--------------------	---	-------------------------------------	--------

Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.
------------	--

Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ
--------------	---

Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.
--------------------------------	---

Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.
----------------	---

CÉDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						ABRIL	MAYO	JUNIO	
S013	SUPERIOR	ETAPA 2 PARA EQUIPAMIENTO DE COMPUTO Y LABORATORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA	JUAN SARABIA	OTHÓN P. BLANCO	ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO		22/05/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
MO12	MEDIO SUPERIOR	ADQUISICIÓN EN EL PLANTEL CONALEP CANCÚN IV	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO			04/06/2025	ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B143	BASICO	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA PASCUAL CORAL HEREDIA (DOMO)	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. FELIPE ÁNGEL GRAJALES JACOME			12/06/2025	ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			Trimestre:	2do. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifegroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/		
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles			Numerador:	14
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.				
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.				

CÉDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						ABRIL	MAYO	JUNIO	
240106	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 4 EE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GREGORIA EULOGIA FRANCO VIVAS	COZUMEL	COZUMEL	ING. JOEL MEX HERRERA			18/06/2025	ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B010	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA	JAVIER ROJO GOMEZ	OTHÓN P. BLANCO	ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN			19/06/2025	ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B015	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN			19/06/2025	ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B017	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN			19/06/2025	ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles			Numerador:	14
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento,mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.				
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.				

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
S003	SUPERIOR	REHABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CAMPUS CANCÚN (ADECUACIÓN)	CANCUN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN	02/04/2025



**FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA**

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra (S003) REHABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CAMPUS CANCÚN (ADECUACIÓN).

Municipio: BENITO JUÁREZ **Localidad:** CANCÚN


Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla () **Fondo o Convenio** FAM - REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN SUPERIOR 2023

Siendo las 11:00 horas del día 02 del mes de ABRIL del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la **ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH** en su carácter de **DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO**, asistida por el **ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN** en su carácter de **RESIDENTE DE OBRA**, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: **(S003) REHABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CAMPUS CANCÚN (ADECUACIÓN)**, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. ; representada por el: **ARQ. JOSÉ ARMANDO ROVELO PEÑALVER** en su carácter de **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEQROO**.

Descripción breve de los trabajos: REHABILITACIÓN DE AULA EN PLANTA BAJA (ADECUACIÓN DE ESPACIO EN UN AULA DIDÁCTICA DE 9.00 X 8.80 MTS).

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que cuenta con la Fianza de Vicios Ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es al 02 de ABRIL del 2026.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

<p>Entrega por la Ejecutora IFEQROO</p> <p></p> <p>ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN RESIDENTE DE OBRA</p> <p>TESTIGO</p> <p>_____ Nombre y Firma</p>	<p>Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento</p> <p>Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento</p> <p></p> <p>ARQ. JOSÉ ARMANDO ROVELO PEÑALVER JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEQROO..</p> <p>TESTIGO</p> <p>_____ Nombre y Firma</p>	<p></p> <p>TESTIGO</p> <p>_____ Nombre y Firma</p>
--	--	--



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles			Numerador:	14
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento,mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.				
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.				

REPORTE FOTOGRÁFICO

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
S012	SUPERIOR	P4 - CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO 3 DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUINTANA ROO CAMPUS CHETUMAL	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. FELIPE ÁNGEL GRAJALES JACOME	16/04/2025





FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, 68 y 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	
Cédula y Nombre de la Obra	(S012)P.4 CONSTRUCCION DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO 3 DE LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUINTANA ROO CAMPUS CHETUMAL	
Municipio:	OTHON P. BLANCO	Localidad: CHETUMAL
Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()	Fondo o Convenio FAM-FAM SUPERIOR 2024 Y FAM-REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION SUPERIOR 2023	

Siendo las 10:00 a.m. horas del día 16 del mes de abril del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por la C. Arq. Tania Estefani Witzil Uh en su carácter de Directora de Obras y Equipamiento, asistido por el C. FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento General en la Universidad Autonoma de Quintana Roo Campus Chetumal Salud, a la SECRETARIA DE EDUCACION DE QUINTANA ROO representada por _____ en su carácter de _____

Descripción breve de los trabajos: SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO, COLOCACION Y DESMANTELAMIENTO DE TAPIAL, PREPARADO DE VARILLA PARA CONTINUIDAD DE COLUMNAS, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE LAMINA, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE VIGA IPR, CONCRETO PREMEZCLADO A 3 DIAS EN ESTRUCTURA, CIMBRA ACABADO APARENTE EN COLUMNAS Y TRABES EN ESTRUCTURA, ACEROS DE REFUERZOS DE DIFERENTES DIAMETROS #2, #3, #4, #5, #6, #8 EN ESTRUCTURAS, VIGA IPR 21X12"X182.20 CON VISELADO, LOSA DE AZOTEA DE 21CM DE ESPESOR CON DOBLE VIGUETA PRETENSADA T12-5 Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE 15 CM DE ESPESOR, LOSA DE AZOTEA DE 21CM DE ESPESOR CON VIGUETA PRETENSADA T12-5 Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE 15 CM DE ESPESOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE PRETIL DE 40CM DE BLOCK, DESMANTELAMIENTO DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO, TUBERIA DE COBRE RIGIDO L DE 19MM, ANCLAJE PARA PREPARACION DE CONTINUIDAD DE ARMADURA CONSISTENTE EN PLACA DE ACERO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE CONDUIT DE PVC PESADO DE 35MM, SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL ESTANDAR DE ALTA EFICIENCIA MARCA CARRIER O SIMILAR, INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL DE 2 TR A 5 TR, FABRICACION E INSTALACION DE CAJA DE SUCCION Y CAJA DE INYECCION PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL DE 1.5 TR A 5 TR, COLOCACION DE 1 A 15 METROS DE DUCTO FLEXIBLE DE 10", 2 DIFUSORES DE 4 VIAS Y 1 REJILLA, CONEXION DE VIGA CON COLUMNA (VIGA UN SOLO LADO) A ELEMENTO DE CONCRETO, REGISTRO DE 0.60X0.40X0.65MTS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC CEDULA 40 DE 2" Y COLOCACION DE VALVULA, ETC.

El INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como tabla comparativa, presupuesto definitivo y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es al 16 de abril del 2026

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

I.F.E.Q.ROO.

C. Felipe Angel Grajales Jacome

Residente de Obra

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

Jose' Armandolo Rovel

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Je fe del Departamento de Infraestructura



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C001ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles			Numerador:	14
Indicador:	C001ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.				
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.				

REPORTE FOTOGRÁFICO

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B009	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA ARMANDO ESCOBAR NAVA	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN	28/04/2025





IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra (B009) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA ARMANDO ESCOBAR NAVA

Municipio: OTHÓN P. BLANCO

Localidad: CHETUMAL

FAM- REMANENTES FAM
DEL CONVENIO DE
COORDINACION Y
COLABORACION PARA
LA POTENCIACION
BASICO 2024

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

Siendo las 11:00 horas del día 28 del mes de abril del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B009) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA ARMANDO ESCOBAR NAVA representada por: C. MILDRED AURORA GUTIERREZ BETANCOURT en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos: (B009) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA ARMANDO ESCOBAR NAVA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: REHABILITACIÓN EN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA + MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es al 28 de abril del 2026

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

SEO
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
Calle 3ra. Quid. No. 18
Armando Escobar Nava
Calle 230260017A
Zona Escobar 001
Chetumal, Q. Roo



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles			Numerador:	14
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.				
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.				

REPORTE FOTOGRÁFICO

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
S004	SUPERIOR	ADQUISICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE Y MINI SPLIT EN LOS EDIFICIOS DE RECTORIA, BIBLIOTECA Y LABORATORIOS DE MECATRÓNICA Y GASTRONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL	SUBTENIENTE LÓPEZ	OTHÓN P. BLANCO	ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO	12/05/2025





ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de **Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables**, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

Cédula y Nombre de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

(S004) ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE Y MINI SPLIT EN LOS EDIFICIOS DE RECTORÍA, BIBLIOTECA Y LABORATORIOS DE MECATRÓNICA Y GASTRONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL

Municipio: OTHÓN P. BLANCO

Localidad:

SUBTENIENTE LÓPEZ

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL SUPERIOR 2024

Siendo las 11:00 horas del día 12 del mes de Mayo del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofia Calzada Quijano, en su Carácter de Encargada del Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(S004) ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE Y MINI SPLIT EN LOS EDIFICIOS DE RECTORÍA, BIBLIOTECA Y LABORATORIOS DE MECATRÓNICA Y GASTRONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL** con CCT **23EUT0003D**, representada por Alfredo Marin Marin Rector, en su carácter de

Descripción breve de la acción: **(S004) Adquisición, Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en los Edificios de Rectoría, Biblioteca y Laboratorios de Mecatrónica y Gastronomía, correspondiente al contrato LP-IFEQROO-ANTEX-FAMSUP-ADQ-017/2024.**

Beneficiados: 296 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.





QUINTANA
ROO
UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Ana Sofía

ALFREDO MANABO MANABO


Ing. Ana Sofía Calzada Quijano
Encargada del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

Nombre, Cargo y Firma
RECTOR

Sellos

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RECTORIA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE Y MINI SPLIT EN LOS EDIFICIOS DE RECTORÍA, BIBLIOTECA Y LABORATORIOS DE MECATRÓNICA Y GASTRONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL SUPERIOR 2024

LOCALIDAD: SUBTENIENTE LÓPEZ
MUNICIPIO: OTHÓN P. BLANCO
CEDULA: S004

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	--------------	----	-------	------	-------

LP-IFEQROO-ANTEX-FAMSUP-ADQ-017/2024

ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS DE RECTORÍA, BIBLIOTECA Y LABORATORIOS DE MECATRÓNICA Y GASTRONOMÍA

56401	AIRE ACONDICIONADO CASSETTE, MARCA MIDEA, MODELO MOE30U-48HDN1-N-MX	541227000DE46130150075, 541227000DE46130150083, 541227000DE46130150082, 541227000DE46130150088, 541227000DE46130150079, 541227000DE46130150084,, 541227000DE46130150028, 541227000DE46130150074, 541227000DE46130150080, 541227000DE46130150001, 541227000DE46130150010, 541227000DE46130150059	PIEZA	12	\$ 81,200.00	\$ 974,400.00
-------	---	--	-------	----	--------------	---------------

56401A	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, MARCA PRIME, MODELO EMPRC122-E2	G369024562640534061901DA, G3690245626405340619001N, G3690245626405340619016B, G36902456264053406190184, G3690245626405340619019J, G369024562640534061900ET, G369024562640534061901EX, G3690245626405340619018N, G3690245626405340619010V, G3690245626405340619003T, G3690245626405340619019T, G3690245626405340619001P, G3690245626405340619011N, G369024562640534061901DC, G3690245626405340619010W, G3690245626405340619011P, G3690245626405340619010P, G369024562640534061901EV, G369024562640534061900DW, G369024562640534061901EQ, G369024562640534061901G1, G3690245626405340619003N, G3690245626405340619018R, G3690245626405340619002J, G36902456264053406190118, G36902456264053406190116, G3690245626405340619019U, G3690245626405340619011A, G36902456264053406190190	PIEZA	29	\$ 17,454.52	\$ 506,181.08
--------	--	--	-------	----	--------------	---------------



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO





OBRA: ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO CASSETTE Y MINI SPLIT EN LOS EDIFICIOS DE
RECTORÍA, BIBLIOTECA Y LABORATORIOS DE MECATRÓNICA Y
GASTRONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL
SUPERIOR 2024

LOCALIDAD: SUBTENIENTE LÓPEZ
MUNICIPIO: OTHÓN P. BLANCO
CEDULA: S004

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	--------------	----	-------	------	-------

TOTAL \$ 1,480,581.08

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	NOMBRE: Dr. Alfredo Marín Marín
CARGO: ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN	CARGO: Rector
FIRMA: Ana Sofia	FIRMA:
SELLO:	
  	



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifegroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	14	
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.				
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.				

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
S/N	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS AULAS DE USO ACADÉMICO Y UN AULA DIDÁCTICA PARA EL CREN JAVIER ROJO GOMEZ BACALAR CON ACCESOS PARA DISCAPACITADOS	BACALAR	BACALAR	ING. JOEL MEX HERRERA	13/05/2025





QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA**

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Cédula y Nombre de la Obra CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS AULAS DE USO ACADÉMICO Y UN AULA DIDÁCTICA
PARA EL CREN JAVIER ROJO GOMEZ BACALAR CON ACCESOS PARA DISCAPACITADOS

Municipio: BACALAR **Localidad:** BACALAR

Origen del Recurso: Estatal () Federal (X) Municipal () Mezcla () **Fondo o Convenio** CONVENIO DE COLABORACIÓN
(IFEQROO-SEQ) PROGRAMA
FORTALECIMIENTO A LA
EXCELENCIA EDUCATIVA 2024

Siendo las 11:00 horas del día 13 del mes de MAYO del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por la ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECCTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por el ING. JOEL MEX HERRERA en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS AULAS DE USO ACADÉMICO Y UN AULA DIDÁCTICA PARA EL CREN JAVIER ROJO GOMEZ BACALAR CON ACCESOS PARA DISCAPACITADOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACALAR DEL MUNICIPIO DE BACALAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**; representado por el: MTRO. GUSTAVO GIL CAAMAL en su carácter de DIRECTOR DEL CREN JAVIER ROJO GOMEZ BACALAR.

Descripción breve de los trabajos: DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS AULAS DE USO ACADÉMICO Y UN AULA DIDÁCTICA PARA EL CREN JAVIER ROJO GOMEZ BACALAR CON ACCESOS PARA DISCAPACITADOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACALAR DEL MUNICIPIO DE BACALAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "5": 1 AULA DE USO ACADÉMICO DE 3 E.E. + 1 AULA DE USO ACADÉMICO DE 2.5 E.E. + 1 AULA DIDÁCTICA DE 2.5 E.E. = 8 E.E. DE 3.24X8.00 MTS CADA UNO, ESTRUCTURA U-IC. + OBRA EXTERIOR: ANDADOR, RAMPA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que cuenta con el acta de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es al 13 de MAYO del 2026.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

IFEQROO

Ing. Joel Mex Herrera
Residente de Obra

TESTIGO

Nombre y Firma

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

MTRO. GUSTAVO GIL CAAMAL

Director del CREN Javier Rojo Gomez Bacalar.

TESTIGO

Nombre y Firma

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
CENTRO REGIONAL DE
EDUCACIÓN NORMAL
"JAVIER ROJO GÓMEZ"
C.C.T. 23DNL00010
BACALAR, Q.R.

TESTIGO

Nombre y Firma



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	2do. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	14
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
------------	---	---------------------	--	---------------	----

Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
--------------------	---	-------------------------------------	--------

Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.
------------	--

Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ
--------------	---

Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.
--------------------------------	---

Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.
----------------	---

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B124	BÁSICO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE REPOSICIÓN ZONA CENTRO FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO	21/05/2025



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega- Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra
Cédula y Nombre de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(B124) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE REPOSICIÓN ZONA CENTRO FELIPE CARRILLO
PUERTO

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO

Localidad:

FELIPE CARRILLO PUERTO

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio:

FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2024

Siendo las 9:00 horas del día 21 del mes de mayo del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por la Ing. Ana Sofía Calzada Quijano, en su Carácter de Encargada del Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra (B124) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE REPOSICIÓN ZONA CENTRO FELIPE CARRILLO PUERTO, representada por Zazil Sosa Rodríguez, en su carácter de Titular de los Servicios Educativos en FPD.

Descripción breve de la acción: (B124) Adquisición de Mobiliario de Reposición, en Zona Centro Felipe Carrillo Puerto, correspondiente al contrato IT-IFEQROO-ESOCAL-FAMBAS-ADQ-018/2024.

Beneficiados: 383 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.



Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Ana Sofia

Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Encargada del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

Lic. Zatzil Sosa Rodriguez
Titular de los Servicios Educativos en FCP
Nombre, Cargo y Firma

Sellos

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



SEQ
SERVICIOS
EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

UNIDAD DE ENLACE
FELIPE CARRILLO PUERTO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE REPOSICIÓN ZONA
CENTRO FELIPE CARRILLO PUERTO
LOCALIDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO
MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO
CEDULA: B124

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO
2024

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	-----------------	----	-------	------	-------

IT-IFEQROO-ESOCAL-FAMBAS-ADQ-018/2024

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE REPOSICIÓN

MOB003	SILLA DE PALETA, MARCA INEPLASTIC, MODELO S/M	S/NS	PZA	225	\$ 2,788.64	\$ 627,444.00
MOB003Z	SILLA DE PALETA ZURDA, MARCA INEPLASTIC, MODELO S/M	S/NS	PZA	30	\$ 2,788.64	\$ 83,659.20
MOB003IN1	SILLA DE PALETA 1-3, MARCA INEPLASTIC, MODELO S/M	S/NS	PZA	15	\$ 2,759.64	\$ 41,394.60
MOB033	PINTARRÓN, MARCA INEPLASTIC, MODELO S/M	S/NS	PZA	45	\$ 9,587.40	\$ 431,433.00
MOB024	SILLA PARA JARDÍN DE NIÑOS, MARCA INEPLASTIC, MODELO S/M	S/NS	PZA	30	\$ 771.40	\$ 23,142.00
MOB023	MESA PARA JARDÍN DE NIÑOS, MARCA INEPLASTIC, MODELO S/M	S/NS	PZA	8	\$ 1,744.64	\$ 13,957.12
MOB002	MESA PARA MAESTRO, MARCA INEPLASTIC, MODELO S/M	S/NS	PZA	15	\$ 7,096.88	\$ 106,453.20
MOB001	SILLA PARA MAESTRO, MARCA INEPLASTIC, MODELO S/M	S/NS	PZA	15	\$ 771.40	\$ 11,571.00

TOTAL \$ 1,339,054.12

ENTREGA

NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO

CARGO: ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN

FIRMA: Ana Sofia

SELLO:



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RECIBE

NOMBRE: Zazil Sosa Rodriguez

CARGO: Titular de los Servicios
Educativos de FCP.

FIRMA:

SELLO:



SEQ
SERVICIOS
EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

UNIDAD DE ENLACE
FELIPE CARRILLO PUERTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/		
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles			Numerador:	14
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.				
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.				

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B003	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE HELLEN KELLER	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. FELIPE ÁNGEL GRAJALES JACOME	22/05/2025





FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, 68 y 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	
Cédula y Nombre de la Obra	(B003) REHABILITACION EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HELLEN KELLER	
Municipio:	OTHON P. BLANCO	Localidad:
		CHETUMAL
Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()	Fondo o Convenio	FAM-REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION BASICO 2024

Siendo las 14:00 p.m. horas del día 22 del mes de mayo del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por la C. ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de Directora de Obras y Equipamiento, asistido por el C. FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento General en el Centro de Atencion Multiple Hellen Keller, a la SECRETARIA DE EDUCACION DE QUINTANA ROO representada por _____ en su carácter de _____

Descripción breve de los trabajos: SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE REGISTRO ELECTRICO EXTERIOR, BALANCEO DE CARGAS EN EDIFICIO, DESMANTELAMIENTO DE CABLES DE DIFERENTES CALIBRES, SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CALIBRE DE 1/0, SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CALIBRE DE 3/0, SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE DE 3 POLOS DE 150 AMP TIPO INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVO (MEDIA TENSION) APARTARRAYOS, CORTACIRCUITOS, LIBRANZA PARA TRABAJOS EN MEDIA TENSION, MANIOBRAS EN SUBESTACION Y SISTEMA AEREOS DE MEDIA TENSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA PARA CABLE 1/0, ETC.

El INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como tabla comparativa, presupuesto definitivo y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es al 22 de mayo del 2026.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

I.F.E.Q.ROO.

C. Felipe Angel Grajales Jacome

Residente de Obra

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE
TV ZONA 02
CCT. 2304AL0009H
CHETUMAL Q. ROO

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

Maria Cristina Coronado Cruz



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	2do. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	14
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
------------	---	---------------------	--	---------------	----

Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
--------------------	---	-------------------------------------	--------

Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.
------------	--

Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ
--------------	---

Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.
--------------------------------	---

Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.
----------------	---

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
S013	SUPERIOR	ETAPA 2 PARA EQUIPAMIENTO DE COMPUTO Y LABORATORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA	JUAN SARABIA	OTHÓN P. BLANCO	ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO	22/05/2025



ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de **Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables**, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra
Cédula y Nombre de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(S013) ETAPA 2 PARA EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA

Municipio: OTHÓN P. BLANCO

Localidad:

JUAN SARABIA

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio:

FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL SUPERIOR 2024

Siendo las 11:30 horas del día 22 del mes de MAYO del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofia Calzada Quijano, en su Carácter de Encargada del Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(S013) ETAPA 2 PARA EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA** con CCT 23DIT0003J, representada por CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ en su carácter de DIRECTOR.

Descripción breve de la acción: (S013) Equipamiento de Laboratorio de Redes y Automatización, Laboratorio de Negocios, Laboratorio de Suelo, Agua y Planta Y Laboratorio Biológico Pecuaria, en el Instituto Tecnológico de la Zona Maya, correspondiente al contrato LP-IFEQROO-TREKSYS-FAMSUP-ADQ-016/2024.

Beneficiados: 445 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.



Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

**Entrega por la ejecutora
IFEQROO**

Ana Sofia

Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Encargada del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Nombre, Cargo y Firma
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR
RORC760404BD2

Sellos



**Entrega por la ejecutora
IFEQROO**



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: ETAPA 2 PARA EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO Y
LABORATORIOS EN EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA
LOCALIDAD: JUAN SARABIA
MUNICIPIO: OTHÓN P. BLANCO
CEDULA: S013

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL
SUPERIOR 2024

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	-----------------	----	-------	------	-------

LP-IFEQROO-TREKSYS-FAMSUP-ADQ-016/2024

ETAPA 2 PARA EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO Y LABORATORIOS

2409ITZM01	LABORATORIO DE REDES Y AUTOMATIZACIÓN, MARCA VARIAS, MODELO VARIOS	S/N	PAQUETE	1	\$ 3,299,887.35	\$ 3,299,887.35
2409ITZM02	LABORATORIO DE NEGOCIOS, MARCA VARIAS, MODELO VARIOS	S/N	PAQUETE	1	\$ 1,962,272.53	\$ 1,962,272.53
2409ITZM03	LABORATORIO DE SUELO AGUA Y PLANTA, MARCA VARIAS, MODELO VARIOS	S/N	PAQUETE	1	\$ 3,588,804.02	\$ 3,588,804.02
2409ITZM04	LABORATORIO BIOLOGICO POSTA PECUARIA, MARCA VARIAS, MODELO VARIOS	S/N	PAQUETE	1	\$ 3,024,743.11	\$ 3,024,743.11

TOTAL \$ 11,875,707.00

ENTREGA

NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO

CARGO: ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN

FIRMA: Ana Sofia

SELLO:



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RECIBE


NOMBRE:

CARGO:

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR
RORC788488B02

FIRMA:

SELLO:





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles			Numerador:	14
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.				
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.				

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
M012	MEDIO SUPERIOR	ADQUISICIÓN EN EL PLANTEL CONALEP CANCÚN IV	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO	04/06/2025



ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de **Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables**, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Cédula y Nombre de la Obra	(M012) ADQUISICIÓN EN EL PLANTEL CONALEP CANCÚN IV		
Municipio:	BENITO JUÁREZ	Localidad:	CANCÚN
Origen del Recurso:	Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()		Fondo o Convenio: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL MEDIA SUPERIOR 2024

Siendo las 14:00 horas del día 04 del mes de Junio del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofia Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa del Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(M012) ADQUISICIÓN EN EL PLANTEL CONALEP CANCÚN IV con CCT 23DPT00080**, representada por David Israel Medina Pad, en su carácter de Jefe de Servicios Administrativos.

Descripción breve de la acción: (M012) Adquisición para el Taller de Vías Férreas, en el Plantel Conalep Cancún IV, correspondiente al contrato IT-IFEQROO-SIE-FAMMEDSUP-ADQ-026/2024.

Beneficiados: 668 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.



Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Ana Sofia

Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Jefa del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

Lic. David Israel Medina Port
Jefe de Servicios Administrativos
Nombre, Cargo y Firma

Sellos

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: ADQUISICIÓN EN EL PLANTEL
CONALEP CANCÚN IV
LOCALIDAD: CANCÚN
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
CEDULA: M012

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL
MEDIA SUPERIOR 2024

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	-----------------	----	-------	------	-------

IT-IFEQROO-SIE-FAMMEDSUP-ADQ-026/2024

TALLER DE VÍAS FERREAS

TREN	MÓDULO DE VÍAS FERREAS DE TREN, MARCA SIE, MODELO SIE	S/N	KIT	1	\$ 821,513.62	\$ 821,513.62
					TOTAL	\$ 821,513.62

ENTREGA

NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES
ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN
FIRMA: Ana Sofia
SELLO:



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RECIBE

NOMBRE: David Israel Medina Ruiz
CARGO: Jefe de Servicio Administrativo
FIRMA:
SELLO:



**PLANTEL CONALEP
CANCÚN IV**
REGISTRADO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MAY 2023
CET 124



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifegroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles			Numerador:	14
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.				
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.				

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B143	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA PASCUAL CORAL HEREDIA (DOMO)	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. FELIPE ÁNGEL GRAJALES JACOME	12/06/2025





FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, 68 y 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Cédula y Nombre de la Obra	(B143) CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA PASCUAL CORAL HEREDIA (DOMO)		
Municipio:	OTHON P. BLANCO	Localidad:	CHETUMAL
Origen del Recurso:	Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()		
Fondo o Convenio	FAM-REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION BASICO 2023		

Siendo las **07:40 a.m.** horas del día **12 del mes de junio del año 2025**; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la **C. ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH** en su carácter de Directora de Obras y Equipamiento, asistido por el **C. FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME** en su carácter de **RESIDENTE DE OBRA**, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento General en la **Primaria Pascual Coral Heredia**, a la **SECRETARIA DE EDUCACION DE QUINTANA ROO** representada por **Leticia López Ordoñez** en su carácter de **Directora**.

Descripción breve de los trabajos: SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE DE TABLERO DE BASQUETBOL SIN RECUPERACION, DESMANTELAMIENTO Y RECOLOCACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, BASE DE CONCRETO DE SECCION 80X30X80CM, DEMOLICION DE BASE DE CONCRETO PARA LUMINARIA PUNTA DE POSTE, DEMOLICION DE BASE DE CONCRETO ARMADO QUE SOPORTA TABLERO DE BASQUET BOL, LIMPIEZA DE TERRENO CON MEDIOS MANUALES, CARGA Y DESCARGA PRODUCTO DE DEMOLICION, ACARREO DE MATERIAL KMS SUBSECUENTES, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACION A CIELO ABIERTO MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL B, EXCAVACION EN ROCA (TERRENO TIPO C) POR MEDIOS MECANICOS, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, SUM. Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (SAS CAB), RODAPIE DE PIEDRA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ACABADO COMUN, PISO DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO DE TRAFICO DE LINEA DE 5CM, PINTURA ANTIDERRAPANTE EN CANCHA DE BASQUETBOL, LOGOTIPO INSTITUCIONAL CON DIAMETRO DE 1.92 MTS, SUM. Y COL. DE POSTE PARA SOSTENER RED DE VOLIBOL A BASE DE TUBO DE 4 PULGADAS, SUM. Y COL. DE ESTRUCTURA PARA PORTERIA Y SOPORTE DE TABLERO, SUM. Y COL. DE UN PAR DE TABLERO DE BASQUET BOL, CONCRETO PLEMEZCLADO EN CIMENTACION, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 6CM DE ESPESOR, ACEROS DE REFUERZOS EN DIFERENTES DIAMETROS EN CIMENTACION Y ESTRUCTURAS #3, #5, #6, #8, SUM., FAB. Y COL. DE ANCLAJE A BASE DE REDONDO DE 3/4", SUM. FAB. Y COL. DE ANCLAJE (ARMADURA-MONTEN), CIMBRA ACABADO APARENTE A BASE DE SONOTUBO DE 50CM, SUM. E INST. DE LAMINA DOBLE RODILLA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 14, SUM., FAB. Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, SUM. E INST. DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CAL. 26 FIJADA A ESTRUCTURA, SUM., HABILIT. ARMADO Y MONTAJE DE CANALON EN LAMINA LISA PINTRO-CAL 24, SUM. Y COL. DE COLADERA HELVEX #444 (AZOTEA), SUM. Y COL. DE LONA IMPRESA PARA ROTULACION EN FALDON DE LAMINA SEGUN DISEÑO INSTITUCIONAL, POZO DE ADSORCION (10M3), REGISTROS SANITARIOS DE 90X70CM FONDO VARIABLE, SALIDA DE ALUMBRADO EN DOMO HASTA UNA ALTURA DE 10MTS, BROCAL FORJADO C/MAMPOSTERIA DE PIEDRA, ETC.

El INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como tabla comparativa, presupuesto definitivo y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es al **12 de junio del 2026**.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

SEO

Entrega por la Ejecutora

I.F.E.Q.ROO.

C. Felipe Angel Grajales Jacome
Residente de Obra

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"PASCUAL CORAL HEREDIA"
CLAVE: 23DPR06380
ZONA ESCOLAR 018
CHETUMAL, QUINTANA ROO

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

Leticia López Ordoñez
Directora de la Esc.

JOSE RODOLFO GOMEZ CEH
SEO

Heidi Ramirez

Jorge Estrella Lora



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles			Numerador:	14
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento,mantenimiento y	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.				
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.				

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
240106	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 4 EE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GREGORIA EULOGIA FRANCO VIVAS	COZUMEL	COZUMEL	ING. JOEL MEX HERRERA	18/06/2025





FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra

(240106) CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 4 EE EN EL CENTRO DE
ATENCIÓN MÚLTIPLE GREGORIA EULOGIA FRANCO VIVAS

Municipio:

COZUMEL

Localidad:

COZUMEL

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2024

Siendo las 10:00 horas del día 18 del mes de JUNIO del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por la ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por el ING. JOEL MEX HERRERA en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (240106) CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 4 EE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GREGORIA EULOGIA FRANCO VIVAS, EN LA CIUDAD DE COZUMEL, MUNICIPIO DE COZUMEL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; representado por el: MTRA. MARÍA GUADALUPE DAMAS SANTANA en su carácter de DIRECTORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GREGORIA EULOGIA FRANCO VIVAS.

Descripción breve de los trabajos: DESCRIPCION DE LA OBRA: (240106) CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 4 EE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GREGORIA EULOGIA FRANCO VIVAS, EN LA CIUDAD DE COZUMEL, MUNICIPIO DE COZUMEL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A": ADMINISTRATIVO DE 4 E.E. DE 3.24X8.00 MTS CADA UNO, ESTRUCTURA U-1C + PREPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO A FUTURO + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es al 18 de JUNIO del 2026.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento IFEQROO

Ing. Joel Mex Herrera
Residente de Obra

Mtra. María Guadalupe Damas Santana
Directora del Plantel CAM Gregoria Eulogia Franco.

TESTIGO

Nombre y Firma

TESTIGO

Nombre y Firma

TESTIGO

Nombre y Firma



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifegroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles			Numerador:	14
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.				
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.				

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B010	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA	JAVIER ROJO GÓMEZ	OTHÓN P. BLANCO	ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN	19/06/2025





IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA**

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra

(B010) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA

Municipio:

OTHÓN P. BLANCO

Localidad:

JAVIER ROJO GOMEZ

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

FAM- REMANENTES FAM
DEL CONVENIO DE
COORDINACION Y
COLABORACION PARA LA
POTENCIACION BASICO
2024

Siendo las 11:00 horas del día 19 del mes de junio del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B010) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA representada por: C. Anny Beatriz Almeida Cetina en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: (B010) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: REHABILITACIÓN EN GENERAL

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es al 19 de junio del 2026

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

**Entrega por la Ejecutora
IFEQROO**

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE
QUINTANA ROO
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA
GENERAL No. 12
"MOISES SAENZ GARZA" TM
CLAVE: 23DES0016B
ZONA ESCOLAR 001

JAVIER ROJO GOMEZ, Q. ROO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifegroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	14	
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.				
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.				

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B015	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN	19/06/2025





IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA**

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra

(B015) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO

Municipio:

OTHÓN P. BLANCO

Localidad:

CARLOS A. MADRAZO

FAM- REMANENTES FAM
DEL CONVENIO DE
COORDINACION Y
COLABORACION PARA LA
POTENCIACION BASICO
2024

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

Siendo las 10:00 horas del día 19 del mes de junio del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistida por ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B015) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO representada por: C. KARINA COLUMBA NOH BEH en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: (B015) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: REHABILITACIÓN EN GENERAL


EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es al 19 de junio del 2026

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

**Entrega por la Ejecutora
IFEQROO**

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento


ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA RURAL
"ANDRES QUINTANA ROO"
CLAVE: 230PRO38
ZONA ESCOLAR 003
CARLOS A. MADRAZO, Q. ROO


DIRECTOR(A) DEL PLANTEL



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles			Numerador:	14
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	25
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	56.00%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14.				
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 25 actas plantel pero se lograron recabar 14, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.				

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B017	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLOANCO	ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN	19/06/2025





IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA**

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra (B017) REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC

Municipio: OTHÓN P. BLANCO **Localidad:** CARLOS A. MADRAZO

FAM- REMANENTES FAM
DEL CONVENIO DE
COORDINACION Y
COLABORACION PARA LA
POTENCIACION BASICO
2024

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

Siendo las 12:00 horas del día 19 del mes de junio del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B017) REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC representada por: C. Gony Eleina Zapata Us. en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos: (B017) REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A" (PINTURA, PUERTA DE MAMPARA) + EDIFICIO "B" (REPARACIÓN DE GOTEROS, PINTURA, PISO DE CONCRETO) + EDIFICIO "C" (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE) + EDIFICIO "D" (IMPERMEABILIZANTE) + INSTALACIONES ELÉCTRICAS + OBRA EXTERIOR (ANDADORES, PINTURA EXTERIOR)

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es al 19 de junio del 2026

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA

Mtra. Gony Eleina Zapata Us.
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
JARDÍN DE NIÑOS
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC
CLAVE: 23040030C
CARLOS A. MADRAZO, Q. ROO