



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	3er. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar.	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groq.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	--	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO	Numerador:	32
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	30
------------	--	---------------------	--	---------------	----

Método de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
--------------------	---	-------------------------------------	---------

Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones
------------	--

Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas
--------------	---

Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.
--------------------------------	---

Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutas de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.
----------------	---

CÉDULA	NIVEL	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE SUPERVISIONES REALIZADAS			EVIDENCIA
						JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
M012	MEDIA SUPERIOR	ADQUISICIÓN EN EL CONALEP CANCÚN IV	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO	08/07/2025			OFICIO Y REPORTE FOTOGRÁFICO
S/C	BÁSICO	LEVANTAMIENTO EN LA SECUNDARIA GENERAL LEONA VICARIO	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. JORGE EFRAÍN CALDERÓN LLANES	09/07/2025			MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRÁFICO
S018	SUPERIOR	P-1 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	LA PRESUMIDA	JOSÉ MARÍA MORELOS	ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO	10/07/2025			OFICIO Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B002	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	SABIDOS	OTHÓN P. BLANCO	ING. RICARDO CEN CEN	10/07/2025			MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTERAN WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO	Numerador:	32
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento
Denominador :			30
Metodo de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones		
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas		
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.		
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutas de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.		

CÉDULA	NIVEL	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
S018	SUPERIOR	P-1 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	LA PRESUMIDA	JOSÉ MARÍA MORELOS	ARQ. JOSÉ MANUEL TÉLLEZ GONZÁLEZ	14/07/2025			MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRAFICO
B024	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN	15/07/2025			OFICIO Y REPORTE FOTOGRAFICO
S004	SUPERIOR	ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE Y MINI SPLIT EN LOS EDIFICIOS DE RECTORÍA, BIBLIOTECA Y LABORATORIOS DE MECATRÓNICA Y GASTRONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL	SUBTENIENTE LOPEZ	OTHÓN P. BLANCO	ARQ. JOSE OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ	16/07/2025			MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRAFICO

ARQ. TANIA ESTERANI VITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	3er. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Uga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	---------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO	Numerador:	32
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de superviciones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	30
------------	--	---------------------	--	---------------	----

Metodo de Cálculo:	[Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
--------------------	---	-------------------------------------	---------

Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones
------------	--

Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas
--------------	---

Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 superviciones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.
--------------------------------	---

Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 superviciones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que estan plasmadas en oficios y minutas de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplio con la meta programada.
----------------	---

CÉDULA	NIVEL	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
B014	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 2 JUSTO SIERRA MENDEZ	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. RICARDO CEN CEN	17/07/2025			MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRAFICO
S/C	MEDIA SUPERIOR	EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NUM. 102	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	17/07/2025			OFICIO Y REPORTE FOTOGRAFICO
S018	SUPERIOR	P-1 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	LA PRESUMIDA	JOSÉ MARÍA MORELOS	ARQ. JOSÉ OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ	18/07/2025			MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRAFICO
S018	SUPERIOR	P-1 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	LA PRESUMIDA	JOSÉ MARÍA MORELOS	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	18/07/2025			OFICIO Y REPORTE FOTOGRAFICO

ARQ. TANIA ESTEFAN MEXIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	3er. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO	Numerador:	32
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	30
------------	--	---------------------	--	---------------	----

Metodo de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	105.67%
--------------------	---	-------------------------------------	---------

Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones
------------	--

Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas
--------------	---

Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.
--------------------------------	---

Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutas de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.
----------------	---

CÉDULA	NIVEL	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
B019	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ (EDIFICIO B)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. CARLOS EDUARDO CASAR SANDRIA	18/07/2025			MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRAFICO
B025	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE (EDIFICIO B)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. CARLOS EDUARDO CASAR SANDRIA	19/07/2025			MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRAFICO
B033	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR MOCTEZUMA	JOSE NARCISO ROVIROSA	OTHÓN P. BLANCO	ING. RICARDO CEN CEN	29/07/2025			MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRAFICO
B002	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	SABIDOS	OTHÓN P. BLANCO	ING. RICARDO CEN CEN	29/07/2025			MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRAFICO

ARQ. TANIA ESTEFAN WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	3er. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO	Numerador:	32
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	30
------------	--	---------------------	--	---------------	----

Metodo de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
--------------------	---	-------------------------------------	---------

Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones
------------	--

Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e instalaciones educativas
--------------	---

Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.
--------------------------------	---

Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutas de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.
----------------	---

CEDULA	NIVEL	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
5018	SUPERIOR	P-1 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	LA PRESUMIDA	JOSÉ MARÍA MORELOS	ARQ. JOSÉ OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ		04/08/2025		MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B019	BÁSICO	CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA ERMILIO ABREU GOMEZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. CARLOS EDUARDO CASAR SANDRIA		06/08/2025		MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRÁFICO
5004	SUPERIOR	ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE Y MINI SPLIT EN LOS EDIFICIOS DE RECTORÍA, BIBLIOTECA Y LABORATORIOS DE MECATRÓNICA Y GASTRONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO		11/08/2025		OFICIO Y REPORTE FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTEPANY WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	3er. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifegroo.org.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO	Numerador:	32
--------------------------------	---	------------	----

Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	30
------------	--	---------------------	--	---------------	----

Método de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
--------------------	---	-------------------------------------	---------

Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones
------------	--

Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas
--------------	---

Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.
--------------------------------	---

Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutas de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.
----------------	---

CÉDULA	NIVEL	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
S018	SUPERIOR	P-1 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	LA PRESUMIDA	JOSÉ MARÍA MORELOS	ARQ. JOSÉ MANUEL TÉLLEZ GONZÁLEZ		12/08/2025		MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRÁFICO
S/C	SUPERIOR	ENTREGA DE 12 VENTILADORES DE PEDESTAL	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ARQ. JOSÉ OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ		13/08/2025		MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B035	BÁSICO	CONSTRUCCION EN EL PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA	PEPRO JOAQUÍN COLDWELL	OTHÓN P. BLANCO	ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB		19/08/2025		MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B004	BÁSICO	REHABILITACION EN EL PREESCOLAR XAMAN-HA	COZUMEL	COZUMEL	ING. JOEL MEX HERRERA		21/08/2025		MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTEFAN WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	3er. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO	Numerador:	32
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	30
------------	--	---------------------	--	---------------	----

Metodo de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	105.67%
--------------------	---	-------------------------------------	---------

Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones
------------	--

Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas
--------------	---

Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.
--------------------------------	---

Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutas de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.
----------------	---

CÉDULA	NIVEL	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
S/C	MEDIA SUPERIOR	SOLICITUD PARA REVISIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PLANTEL CBTS No. 72	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. JORGE EFRAÍN CALDERÓN LLANES		26/08/2025		MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRAFICO
S/C	BÁSICO	SOLICITUD PARA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL PLANTEL SECUNDARIA TÉCNICA No. 14 "JAIME TORRES BODET"	NOH-BEC	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. JORGE EFRAÍN CALDERÓN LLANES		28/08/2025		MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRAFICO
S/C	BÁSICO	ATENCIÓN DEL ESTADO ELÉCTRICO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	UCUM	OTHÓN P. BLANCO	ARQ. JORGE EFRAÍN CALDERÓN LLANES			03/09/2025	MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRAFICO

ARQ. TANIA ESTEFAN WHIZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	3er. Trimestre		
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.croo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/		
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32	
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	30
Método de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutas de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

CÉDULA	NIVEL	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
250275	BÁSICO	REHABILITACION DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN, AULAS Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB			10/09/2025	MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRÁFICO
250275	BÁSICO	REHABILITACION DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN, AULAS Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB			10/09/2025	MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRÁFICO
250275	BÁSICO	REHABILITACION DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN, AULAS Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB			11/09/2025	MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRÁFICO
S/C	BÁSICO	ATENCIÓN A LA SOLICITUD POR REUBICACIÓN DE REJACERO EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JAVIER MINA"	LÁZARO CÁRDENAS (UNIÓN GANADERA)	BACALAR	ARQ. JORGE EFRAÍN CALDERÓN LLANES			11/09/2025	MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTEFANIE VELAZQUEZ
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	3er. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO	Numerador:	32
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	30
------------	--	---------------------	--	---------------	----

Metodo de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
--------------------	---	-------------------------------------	---------

Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones
------------	--

Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas
--------------	---

Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.
--------------------------------	---

Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutas de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.
----------------	---

CÉDULA	NIVEL	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
S/C	BÁSICO	ATENCIÓN A SOLICITUD DE UBICACIÓN DE MÓDULO DE BALO PARA 2 WC EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ESTEFANÍA CASTAÑEDA"	LIMONES	BACALAR	ARQ. JORGE EFRAÍN CALDERÓN LLANES			11/09/2025	MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRAFICO
S/C	SUPERIOR	MINISTRACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR	BACALAR	BACALAR	ARQ. JOSÉ MANUEL TÉLLEZ GONZÁLEZ			25/09/2025	MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRAFICO
B055	BÁSICO	CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	XUL-HA	QTHÓN P. BLANCO	ARQ. JORGE EFRAÍN CALDERÓN LLANES			26/09/2025	MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRAFICO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación: https://ifeqroo.gob.mx/mirolor-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/			
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO	Numerador:			32
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador:	30
Método de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones educativas)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	106.57%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

REPORTE FOTOGRÁFICO					
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR
M012	MEDIA SUPERIOR	ADQUISICIÓN EN EL CONALEP CANCÚN IV	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO
					08/07/2025





DBATYA <dbatya.ifeqroo@gmail.com>

OFICIO IFEQROO/DOYE/DBATYA/0025/2025

1 mensaje

DBATYA <dbatya.ifeqroo@gmail.com>
Para: sie_qr01@hotmail.com

8 de julio de 2025, 1:59 p.m.

BUENAS TARDES:

ENVIÓ OFICIO PARA SU CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN. ESPERANDO RESPUESTA POR PARTE DE USTEDES.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO. GRACIAS.

ATENTAMENTE

ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



OFICIO IFEQROO-DOYE-DBATYA-0025-2025.pdf
1356K

Oficio No. IFEQROO/DOYE/DBATyA/0025/2025

Asunto: Lo que se indica

Chetumal, Quintana Roo, a 08 de Julio de 2025

**"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo"**

C. JUAN CARLOS COSGAYA MEDINA
APODERADO LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES
DE EQUIPAMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V.
PRESENTE

En relación al oficio recibido con número **DG/DPP/JPP/JPPL/506/2025**, con fecha 04 de junio de 2025; con referencia al contrato IT-IFEQROO-SIE-FAMMEDSUP-ADQ-026/2024 de cedula (M012) ADQUISICIÓN EN EL PLANTEL CONALEP CANCÚN IV, que trata de un módulo de vías férreas de tren del cual ya se llevó a cabo la firma del acta plantel; pero quedando pendientes los siguientes puntos:

- Entrega del manual del equipo señalado en idioma español.
- Capacitación sobre el uso adecuado y preciso del equipamiento, la cual agradecemos sea realizada de manera virtual y grabada para futuras capacitaciones del personal de este plantel.

Agradezco de antemano su colaboración; sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ana Sofia

ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN

C.c.p.- Minutario
TEWU/ascq



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

17 JUN 2025

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL

Oficio No. REF. OPD-Q.ROO. -DG/DPP/JPL/506/2025

Asunto: Seguimiento de acuerdos

Chetumal, Quintana Roo, 04 de junio de 2025

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

ING. ALDO ANDRÉS CASTRO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DEL IFEQROO
PRESENTE

En relación con la Entrega-Recepción realizada el día 4 de junio del presente año del Módulo de Vías Férreas, destinado a la carrera Profesional Técnico-Bachiller en Transporte Ferroviario, deseo expresar mi más sincero agradecimiento por su apoyo, gracias a este valioso equipamiento más de 300 estudiantes de los planteles CONALEP Cancún IV y Lic. Jesús Martínez Ross (Chetumal) fortalecerán sus conocimientos y habilidades, lo que contribuirá de manera significativa a su formación académica y profesional.

Asimismo, bajo el contexto de la recepción de este equipamiento, quedamos en espera de su notificación respecto a los acuerdos generados en su despacho, los cuales se describen a continuación:

- Entrega del manual del equipo señalado en idioma español.
- Capacitación sobre el uso adecuado y preciso del equipamiento, la cual agradecemos sea realizada en el plantel Cancún IV, dirigida al personal de este plantel y del plantel Jesús Martínez Ross (Chetumal).

Agradezco de antemano su colaboración en beneficio de nuestra comunidad educativa.

Sin otro articular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Orgullosamente CONALEP"

MTRO. ANÍBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

C.c.p.- Arq. Tanla
C.c.p.- Mtro. Juli
C.c.p.- Archivo

Directora de Obras y Equipamiento- IFEQROO.
Bazar. - Director de Planeación y Presupuesto.



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Av. Benito Juárez No. 108 col. Centro C.P. 77000 Chetumal Quintana Roo
Telef. 989.12.932.72, 1293273 y 28.5.3348
planeacion.dg@qroo.conalep.edu.mx/www.conalepquintanarroo.edu.mx





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118218 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifedroo.oroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/		
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO			Numerador:	32
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	30
Método de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones educativas) *100			Porcentaje de Planteles Impactados:	105.67%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

REPORTE FOTOGRAFICO					
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR
S/C	BÁSICO	LEVANTAMIENTO EN LA SECUNDARIA GENERAL LEONA VICARIO	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. JORGE EFRAÍN CALDERÓN LANES
					09/07/2025



Felipe Carrillo Puerto, ano a 09 Julio 2015

MINUTA 25 OBRAS

Se levantó la vista de planta educativa secundaria oral "Leona Vicario" CCT = 23DES0003Y dados en compañía del subdirector de turno Victoriano. Mtro. Miguel Eduardo Ortega Cervera. Datos se recorrieron los 13 edificios y se observaron los siguientes puntos.

- A) En los 13 edificios se observó daño en el impermeabilizante y humedades, así como desperfecto en el piso.
- B) Daño en las instalaciones sanitarias de los 13 edificios, ventiladores y lamparas dañadas.
- C) En el edificio de primeros grados los sanitarios requieren mantenimiento de limpieza, pintura, loseta, muebles de baño, inst. eléctrica y salidas antincendios.

D) El auditorio requiere cambio de caño de drenaje, inst. eléctrica y mobiliario.

E) Pintura general en los 13 edificios.



ESC. SEC. ORAL N° 3
"LEONA VICARIO"

CLAVE: 23DES0003Y
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO

F) el Planeta Solista Mercurio Para
los diurnos (sumas de Paros) y Para los
Nocturnos (serenitas y sumas).

Circulando el Recurso firmas los que
intervienen!

Para el Recurso

Dire. Delfor Casanova Naves
Supervisor de Obra

 
QUINTANA ROO
ESC. SEC. GRAL. "LEONA VICARIO"
CLAVE: 25DI-5000
FELIPE CARRILLO PUIG
QUINTANA ROO

Para el Recurso

Miguel Eduardo
Gueda Gongora.
98310 46247



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C001ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar			Liga de publicación:	https://ifeqroo.iiroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO			Numerador:	32
Indicador:	C001ACT02 - Porcentaje de supervisiones Unidad Responsable: 21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento			Denominador:	30
Método de Cálculo:	[Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas]*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
5018	SUPERIOR	P-1 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE	LA PRESUMIDA	JOSÉ MARÍA MORELOS	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	10/07/2025





Oficio No. IFEQROO/DOYE/0795/2025

Asunto: Lo que se indica

Chetumal, Quintana Roo, a 10 de Julio de 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

DR. WILLIAM HERNANDO BRICEÑO GUZMÁN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
PRESENTE


En relación a la cedula (S018) P-1 Sistema de Micro Movilidad Sostenible Universitaria en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo del contrato LP-IFEQROO-SOLYLITIO-FAMSUP-ADQ-027/2024 del proveedor Sol y Lilio de México, S.C., dicha empresa envió un comunicado oficial en donde nos indica las fechas de las tres capacitaciones, el horario de cada una y los temas a tratar.

Al igual se envía a los correos proporcionados de william.briceno@uimqroo.edu.mx y yuliana.santos@uimqroo.edu.mx el correo de notificación de los cursos y el link para acceder al primer curso en línea. Todas estas capacitaciones van dirigidas a todo el personal y alumnado que estará relacionado de alguna manera para el uso y cuidado de los equipos.

Cabe mencionar que todas las capacitaciones serán grabadas para futuras dudas o capacitaciones a otras personas, no hay límites para las personas a tomar dichos cursos.

Sin otro por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

C.c.p.- Minutario
TEWU/ascq



DBATYA <dbatya.ifeqroo@gmail.com>

Invitación a Cursos de Capacitación – Proyecto de Micromovilidad Eléctrica UIMQROO

2 mensajes

Sol y Lito de México <contacto@lc.solylitiodemexico.com>
Responder a: contacto@lc.solylitiodemexico.com
Para: dbatya.ifeqroo@gmail.com

10 de julio de 2025, 5:00 p.m.

Ing. Ana Sofia Calzada:

Recibe un cordial saludo.

Te extendemos una atenta invitación a participar en los **cursos de capacitación** dirigidos al personal involucrado en el proyecto de **Micromovilidad Eléctrica Universitaria**, con el objetivo de fortalecer los conocimientos técnicos y ambientales necesarios para su correcta implementación.

Iniciaremos con el curso de **Sistemas Fotovoltaicos**, el cual consta de:

- **Sesión virtual en Zoom (40 min):**
 - 📅 Fecha: 11 de julio de 2025
 - 🕒 Horario sugerido: 13:00 a 14:00

<https://us02web.zoom.us/j/84862640129?pwd=iSi0AGlI9hqVj5vW9ZaigOhdzqfluU.1>

- **Demostración presencial del sistema en campo.**

Además, el curso se complementa con una plataforma digital, a la que podrán acceder desde el siguiente enlace:

👉 [Accede al curso aquí](#)

Posteriormente, se impartirán los siguientes módulos:

- *Impacto Ambiental de la Movilidad Sostenible* – 16 de julio
- *Micromovilidad Eléctrica Sostenible* – 12 de agosto (presencial)

Contaremos con la participación de especialistas en cada área, y se otorgará constancia a quienes concluyan las actividades correspondientes.

Agradecemos su interés y compromiso con el fortalecimiento de capacidades para el éxito del proyecto.

Atentamente,

Ing. Quetzalli López Becerra

Gerente de Vehículos Solares

Sol y Litio de México

 quetzalli.lob03@gmail.com

If you no longer wish to receive these emails you may [unsubscribe](#)

DBATYA <dbatya.ifeqroo@gmail.com>

11 de julio de 2025, 11:33 a.m.

Para: william.briceno@uimqroo.edu.mx, Yuliana Margarita Santos Salgado <yuliana.santos@uimqroo.edu.mx>

OFICIO IFEQROO/DOYE/0795/2025

Buen día:

Envío oficio para su conocimiento y difusión de los cursos para capacitar a la población que pertenezca a la UIMQROO, al igual anexo el correo recibido de la empresa con los datos y link para acceder.

El horario mencionado en la información digital por parte de la empresa es del horario central de México por lo que el horario para el estado de Quintana Roo es una hora después, quedadon de de 14:00 HRS a 15:00 HRS el horario de la capacitación en nuestro Estado.

[Texto citado oculto]

ATENTAMENTE

ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

2 archivos adjuntos



CONVOCATORIA CURSOS VIRTUALES.docx

68K



OFICIO DE CAPACITACIONES UIMQROO.pdf

355K

COMUNICADO OFICIAL

Asunto: Convocatoria a Cursos de Capacitación Virtual

Fecha: 11 de Julio 2025

A quien corresponda:

Por medio del presente, se informa que se llevarán a cabo **cursos de capacitación virtual** dirigidos al personal involucrado en el proyecto de micro movilidad eléctrica universitaria, con el objetivo de fortalecer los conocimientos técnicos y ambientales necesarios para el adecuado desarrollo e implementación del proyecto.

Cursos que se impartirán:

1. Sistemas Fotovoltaicos

Contenido:

1. ¿Qué es la energía solar?
2. Tipos de energía solar
3. ¿Qué es un panel solar?
4. Temas básicos de electricidad
5. Componentes de un Sistema Fotovoltaico
6. ¿Qué es el Cristal Solar?
7. Funcionamiento del Sistema Fotovoltaico
8. Mantenimientos del Sistema Fotovoltaico
9. Sistema Fotovoltaico UIMQROO

Modalidad: Virtual

Sesión en Zoom: 40min

Fecha: 11 de Julio 2025

2. Impacto Ambiental de Movilidad sostenible

Contenido:

1. ¿Qué es la movilidad sostenible?
2. Beneficios de la movilidad sostenible
3. Impacto ambiental y a la salud pública por el transporte convencional
4. Impactos de la Reducción de Combustibles Fósiles
5. Beneficios específicos del proyecto UIMQROO para la comunidad y el medio ambiente
6. Energía solar y su aplicación en la movilidad
7. Reducción de la huella de carbono y contaminación
8. Acciones para reducir la huella ecológica en la comunidad
9. Comparación de las emisiones del transporte convencional vs el transporte eléctrico.

Modalidad: Virtual

Sesión en Zoom: 40min

Fecha: 16 de Julio 2025

3. Micromovilidad Eléctrica Sostenible

Contenido:

1. Introducción a la micromovilidad urbana
2. Movilidad Sostenible
3. Movilidad Eléctrica
4. Micromovilidad
5. Tipos de vehículos eléctricos
6. Baterías
7. Sistemas de intercambio de baterías
8. Casos de éxito.

Modalidad: Presencial

Fecha: 12 de Agosto 2025

Cronograma Tentativo de Impartición:

Semana	Curso	Fecha	Horario (sugerido)
1	Sistemas Fotovoltaicos	11 de Julio	[13:00 a 14:00]
2	Impacto Ambiental de Movilidad sostenible	16 de Julio	[13:00 a 14:00]
3	Micromovilidad Electrica	12 de Agosto	[Por definir]

Cada curso será impartido por profesionales en el área correspondiente, y se entregará constancia de participación a quienes concluyan satisfactoriamente las actividades requeridas.

Agradecemos su puntual asistencia y compromiso con la formación continua que contribuye al éxito del proyecto.

Atentamente,

Ing. Quetzalli López Becerra
Gerente de Vehículos Solares
Sol y Litio de México
quetzalli.lob03@gmail.com





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C001ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.droo.edu.mx/midios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/		
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C03.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO			Numerador:	32
Indicador:	C001ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	30
Método de Cálculo:	[Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas]*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	105.67%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

REPORTE FOTOGRAFICO					
CECULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR
B002	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	SABIDOS	OTHÓN P. BLANCO	ING. RICARDO CEN CEN
					FECHA DE INCIDENCIA
					10/07/2025





MINUTA DE TRABAJO

En la localidad de **SABIDOS**, Municipio de **OTHÓN P. BLANCO**, del estado de **QUINTANA ROO**, siendo las 13:00 hrs. Del día 10 / JULIO / 2025, de acuerdo a la obra **(B002) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO** correspondiente al contrato **ITE-IFEQROO-MOESTRA-FAMBASREM-OB-013/2025** se presenta en **PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO**, el **ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN** en su carácter de **RESIDENTE DE OBRA**, así como los C.C. Ara. Marco Lopez Duran, Superintendente de Obra

OBSERVACIONES

Se realizó la verificación de las observaciones en el plantel, por todos los presentes.

En recorrido de supervisión se observa que en el
rotulo del portico de la clave CCT de la escuela
faltó una letra "P" siendo el coneto 23D"P"ROZOSA,
de igual forma faltó "CCT:" por lo que se le solicita
al superintendente de obra realizar la corrección



Cierre de Minuta:

Siendo las 13:30 hrs. del día 10/JULIO/2025, se procede a cerrar la presente minuta de trabajo con pleno conocimiento del alcance de la misma por parte de los abajo firmantes.


POR EL PLANTEL

POR EL PLANTEL

POR EL IFEQROO

POR EL CONTRATISTA


ING. RICARDO A. CEN CEN


ADD. MARCO A. LOPEZ DUENAS



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118518 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.eroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO				
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	
Método de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100		Porcentaje de planteles impactados:	105.67%	
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

REPORTE FOTOGRAFICO					FECHA DE INCIDENCIA	
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	
3023	SUPERIOR	P-1 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE	LA PRESUMIDA	JOSÉ MARÍA MORELOS	ARG. JOSÉ MANUEL TÉLLEZ GONZÁLEZ	14/07/2025



CHETUMAL, QUINTANA ROO A 14 DE JULIO DE 2025

MINUTA DE TRABAJO

CON RESPECTO AL TEMA P-1 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO CON CEDULA (S018), REFERENTE AL CONTRATO LP-IFEQROO-SOLYLITIO-FAMSUP-ADQ-027/2024:

EL DIA 11 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA SESIÓN DE VIDEO CONFERENCIA DE CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EMITIDO POR PERSONAL DE LA EMPRESA VÍA ZOOM, CONFORME AL CORREO ELECTRÓNICO RESIVIDO DE FECHA 09 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO; SIN EMBARGO, POR FALTA DE COORDINACIÓN DE HORARIOS EL PERSONAL DEL IFEQROO NO LA PUDO TOMAR; CABE SEÑALAR QUE EL PERSONAL DE LA UIMQROO SI TOMO DICHO CURSO SIN PROBLEMA ALGUNO.

POR LO QUE POSTERIORMENTE SE REALIZO LA VISUALIZACIÓN DEL VIDEO GRABADO, EL DIA 14 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO; ASÍ MISMO SE LLEVARÓN A CABO LOS TRES PRIMEROS MODULOS JUNTO CON SUS CUSTIONARIOS, ESPERANDO LA SEGUNDA SESIÓN PARA CONTINUAR LA CAPACITACIÓN.

SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

ARQ. JOSÉ MANUEL TÉLLEZ GONZÁLEZ

ARQ. JOSÉ OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ

ANEXO FOTOGRÁFICO

LISTA DE PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	EDAD	CARGO
1	Alfonso Rodríguez de la Cruz	45 años	Asesor
2	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor
3	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor
4	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor
5	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor
6	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor
7	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor
8	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor
9	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor
10	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor
11	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor
12	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor
13	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor
14	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor
15	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor
16	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor
17	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor
18	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor
19	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor
20	Francisco Sánchez García	40 años	Asesor



16



8



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.gob.mx/metodos-de-verificacion-metas-e-indicadores-2015/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO			Numerador:	32
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.2403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 30
Método de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

REPORTE FOTOGRAFICO					
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR
B024	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN
					15/07/2025



C. OMAR EDGARDO BENITEZ PALMA
APODERADO LEGAL
MINTEC TECNOLOGÍA APLICADA S.A. DE C.V.

Con referencia al contrato LP-IFEQROO-MINTEC-FAMBAS-OB-027/2025 de la obra (B024) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER (EDIFICIO "B"), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, que tiene contratada con este Instituto; en visita realizada el día 09 de Julio de 2025, se observó que la obra presenta un atraso del 28% en relación al programa de obra establecido; derivado de la falta de fuerza de trabajo necesario para la ejecución de la obra.

Por lo que se le solicita suministrar el material requerido y la plantilla de personal para poder concluir con los trabajos; haciendo la aclaración que en sus siguientes estimaciones se le aplicaran penas convencionales, de acuerdo con lo establecido en la cláusula decima novena del contrato de obra. Así mismo se le solicita informar y entregar el oficio de asignación del Superintendente de Obra, ya que a la fecha no se tiene la información, pese a que el periodo de contrato inició el día 19 de junio del 2025.

No omito informarle que en caso de hacer omiso a dicha indicación se turnará al área jurídica su atención.

Agradeciendo de antemano su atención al presente me despido enviándole un cordial saludo.



Ing. Daniel Eduardo Cen Cen
Residente de obra del IFEQROO



C.c.p.- C. Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez. Director General del IFEQROO
C.c.p.- C. Arq. Tania Estefani Witzil Uh. Directora de Obras y Equipamiento del IFEQROO.
C.c.p.- C. Ing. Sandy Gabriela Arriaga Balam. Jefa del Dpto. de Seguimiento y Calidad de Obra del IFEQROO.
C.c.p.- Minutario



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones		Denominador:	30
Método de Cálculo:	[Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e instalaciones educativas]*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones			
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e instalaciones educativas			
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.			
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.			

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	REPORTE FOTOGRAFICO			SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
		OBRAS	LOCALIDAD	MUNICIPIO		
S004	SUPERIOR	ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE Y MINI SPLIT EN LOS EDIFICIOS DE RECTORÍA, BIBLIOTECA Y LABORATORIOS DE MECATRÓNICA Y GASTRONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL	SUBTENIENTE LOPEZ	CHOTHÓN P. BLANCO	ARQ. JOSE OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ	16/07/2025



16 jul. 2025 10:27:41 a.m.
Acceso Universidad Tecnológica de Chetumal
77010
Edificio
LP1 IFEQROO-ANTEX-AM SUP-ADQ-017/2024

16 jul. 2025 10:27:41 a.m.
Acceso Universidad Tecnológica de Chetumal
77010
Edificio
LP1 IFEQROO-ANTEX-AM SUP-ADQ-017/2024



16 jul. 2025 10:27:41 a.m.
Acceso Universidad Tecnológica de Chetumal
77010
Edificio
LP1 IFEQROO-ANTEX-AM SUP-ADQ-017/2024

MINUTA DE TRABAJO

Chetumal Q. Roo a 15 de julio de 2024

En relación a los trabajos realizados en la Universidad Tecnológica de Chetumal, 2007 Adquisición, Soministro e Instalación de equipos de Aire Acondicionado tipo cassette y Minisplit en los edificios de Rectoría, Biblioteca y Laboratorios de Mecatrónica y Gastronomía, ejecutados por la empresa Antex Especialistas Mecánicos Civiles, S.A.S. de C.V., con número de Contrato LP-IFEQROO-ANTEX-FAMSUP-ADQ-017/2024.

Se realizó un recorrido de Verificación Física en forma coordinado con personal de la Universidad observando lo siguiente:

- En el Area de la Rectoría un Aire Acondicionado tipo cassette se encuentra descuadrado y emite ruido en su funcionamiento.
- En el Area Academica un Aire Acondicionado tipo cassette presenta goteras en la tubería de conexión observando que no cuenta con la protección debida.

Por lo anterior se solicitará a la empresa que realizó los trabajos atienda a la brevedad e informe al IFEQROO las acciones que realice para darle el seguimiento correspondiente.

Por IFEQROO

 **RECTORIA
CHETUMAL**
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL

Por LA UT Chetumal.

Arq. José Osvaldo
Tuz Domínguez

Arq. José Manuel
Tellez González

Dr. Alvaro Cervera Berio

ÁREA ACADÉMICA



ÁREA DE RECTORÍA





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			Trimestre:	3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifegroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metras-e-indicadores-2025/		
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO			Numerador:	32	
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	30	
Método de Cálculo:	(*Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e instalaciones educativas)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%	
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones					
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e instalaciones educativas					
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.					
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.					
REPORTE FOTOGRAFICO						
CÉDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
B014	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 2 JUSTO SIERRA MENDEZ	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. RICARDO CEN CEN	17/07/2025



MINUTA DE TRABAJO

En la localidad de **CHETUMAL**, Municipio de **OTHÓN P. BLANCO**, del estado de **QUINTANA ROO**, siendo las 11:00 hrs. Del día 17/Julio/2025, de acuerdo a la obra **(B014) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 2 JUSTO SIERRA MÉNDEZ** correspondiente al contrato ITE-IFEQROO-GESTIONA-FAMBAS-OB-014/2025 se presenta en **SECUNDARIA TÉCNICA No. 2 JUSTO SIERRA MÉNDEZ**, el **ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN** en su carácter de **RESIDENTE DE OBRA**, así como los C.C. Balantén Alonso Vique, Superintendente de Obra

OBSERVACIONES

Se realizó la verificación de las observaciones en el plantel, por todos los presentes.

En recorrido de supervisión se observa que en la
losa de azotea sobre el pasillo de edificio A, falta
resanar unos tubos conduit que están agregados en la losa
pero visibles en el techo superior. Se le solicita
contratista, resanarlos antes de aplicar el impermeabili-
zante prefabricado.



Cierre de Minuta:

Siendo las 11:30 hrs. del día 17 Julio/2025, se procede a cerrar la presente minuta de trabajo con pleno conocimiento del alcance de la misma por parte de los abajo firmantes.

POR EL PLANTEL

POR EL PLANTEL

POR EL IFEQROO

POR EL CONTRATISTA


ING. RICARDO A. CENCEN


Rubén Darío Alonso Pineda



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifegroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificar/an-metas-e-indicadores-2025/
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 30
Método de Cálculo:	[Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e instalaciones educativas]*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones			
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e instalaciones educativas			
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.			
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutas de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.			

REPORTE FOTOGRAFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
S/C	MEDIA SUPERIOR	EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NUM. 102	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO
				ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
				17/07/2025





DBATYA <dbatya.ifeqroo@gmail.com>

OFICIO IFEQROO/DOYE/DBATYA/0027/2025

DBATYA <dbatya.ifeqroo@gmail.com>
Para: sie_qr01@hotmail.com

17 de julio de 2025, 4:26 p.m.

BUENAS TARDES:

ENVIÓ OFICIO PARA SU ATENCIÓN Y QUEDO PENDIENTE DEL REPORTE CON LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES, AL IGUAL SI REQUIERE ALGÚN TIPO DE SOLUCIÓN FAVOR DE ESPECIFICAR CUÁL SERÍA

ATENTAMENTE

ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



OFICIO IFEQROO-DOYE-DBATYA-0027-2025.pdf
5080K

Oficio No. IFEQROO.DOYE.DBATYA.0027.2025

Asunto: Lo que se indica

Chetumal, Quintana Roo, a 17 de Julio de 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. JUAN CARLOS COSGAYA MEDINA
APODERADO LEGAL DE SOLUCIONES INTEGRALES
DE EQUIPAMIENTO DEL SURESTE S. de R.L. DE C.V.
P R E S E N T E

En atención a la solicitud realizada mediante oficio No. OPD.-QR./DPP/JPPL/588/2025 de fecha 4 de julio del presente año, en relación al equipamiento entregado en el CONALEP No. 102 de Felipe Carrillo Puerto, específicamente el **Refrigerador Panorámico de 4 puertas**, informan que al momento de ponerlo en operación, se detectó que presenta un daño visible en una de sus puertas que es lo que genera un ingreso constante de humedad en su interior, por lo que se solicita de la manera más atenta se verifique el mobiliario y se realice lo correspondiente, con la finalidad de que en un futuro no presente un problema mayor.

Así mismo le solicito me informe de las acciones a realizar para que coordinadamente podamos dar el seguimiento correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Ana Sofia

ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS
EN TRANSITO Y ALMACEN

C.c.p.- Minutario
TEWU/ASCQ/jtd

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio No. REF. OPD-Q.R./DPP/JPLL/588/2025

Asunto: Solicitud de vicios ocultos

Chetumal, Quintana Roo, 04 de julio de 2025

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado"

ING. ALDO ANDRÉS CASTRO JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DEL IFEQROO
PRESENTE

En referencia al equipamiento entregado al plantel CONALEP Felipe Carrillo Puerto, el cual concluyó el 05 de noviembre de 2024, solicito de la manera más atenta, su amable intervención por medio de la institución a su digno cargo, a efecto que pueda realizarse el mantenimiento, reparación o cambio del **Refrigerador Panorámico de 4 puertas** para la carrera de PTB en Alimentos y Bebidas. Se adjunta copia del oficio JFTyC/390/2025 con evidencia fotográfica que envía la Directora del Plantel.

Agradezco de antemano la atención que sirva dar a la presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Orgullosamente CONALEP"

MTRO. ANÍBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL



C.c.p. ING. Aaron Edgardo Aguilar Sáenz.- Encargado de la Dirección de Planeación.- IFEQROO
C.c.p. Mtro. Julio Eliezer Aranzano Salazar.- Director de Planeación y Presupuesto. - Edificio.
C.c.p. Lic. Monserrat Guadalupe Jiménez Cruz.- Directora del Plantel CONALEP Felipe Carrillo Puerto.
C.c.p. Archivo/Minutario
JEMS/AEL/R/EA



Plantel Felipe Carrillo Puerto
Oficio No. JFTyC/390/2025

Asunto: Informe de falla de equipo.

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, a 4 de julio de 2025

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

MTRO. JULIO ELIÉZER MANZANERO SALAZAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CONALEP Q. ROO
P R E S E N T E

Estimado Maestro:

Por medio del presente, me permito informarle que, durante la puesta en operación del **Refrigerador Panorámico de 4 puertas**, que forma parte del equipamiento recibido recientemente en el plantel Felipe Carrillo Puerto, se detectó que presenta un **daño visible en una de sus puertas**, lo que ha generado un ingreso constante de humedad en su interior. Se anexan al presente las evidencias fotográficas para su revisión y cotejo.

Este defecto representa un riesgo importante, ya que propicia la formación de hongos y la pérdida de condiciones óptimas de refrigeración, lo cual es especialmente delicado considerando que dicho equipo está destinado para prácticas en el área de Alimentos y Bebidas. Como es de su conocimiento, esta área requiere cumplir con condiciones estrictas de higiene y seguridad, tanto para el resguardo de insumos como para la formación profesional de nuestros estudiantes bajo estándares de buenas prácticas.

En virtud de lo anterior, solicitamos atentamente que, por su conducto, se valore la posibilidad de gestionar la reparación correspondiente ante el proveedor responsable o, en su caso, la sustitución de la puerta afectada. Esto con el fin de evitar daños mayores, garantizar el correcto funcionamiento del equipo y preservar la calidad de la formación técnica en el módulo correspondiente.

Agradezco de antemano su atención y apoyo en este tema, y quedo atenta para cualquier información adicional que se requiera. Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Orgullosamente Conalep"

LIC. MONSERRATH GUADALUPE JIMÉNEZ CRUZ
DIRECTORA DEL PLANTEL

conalep



Quintana Roo
Plantel Felipe Carrillo Puerto
CLAVE 102

C.c.p. Lic. Máxima del S. Martín Esquivel. Jefa de Proyecto de Servicios Administrativos y Escolares. Para conocimiento.
C.c.p. Lic. Rubén Ulises Hernández Santiago. Jefe de Proyecto de Formación Técnica. Para conocimiento.
C.c.p. archivo/ministerio

Escuela de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Plantel Felipe Carrillo Puerto
Calle 30 entre 73 y 77, Col. Plan de Guadalupe C.P. 77216, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo
dirección.fcp@qroo.conalep.edu.mx/www.conalepquintanaroo.edu.mx/@ConalepQroo

AENOR
ER
Empresa
Registrada
ISO 9001



ANEXO FOTOGRÁFICO





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32	
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones		Denominador:	30	
Método de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e instalaciones educativas)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%	
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				
REPORTE FOTOGRAFICO					
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE INCIDENCIA
5018	SUPERIOR	P-1 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	LA PRESUNIDA	JOSÉ MARIA MORELOS	ARQ. JOSÉ OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ 18/07/2025




MINUTA DE TRABAJO

18/JULIO/2025

Se llevó a cabo un recorrido de Verificación Física, como seguimiento a los trabajos de ensamblado que se encuentran realizando por la empresa Sol y Litro de los cuales no se encontró personal laborando; así mismo se pudo observar que las Moto taxi se encuentran en los pasillos del edificio del Área académica sin protección alguna, por lo que en visitas anteriores se les solicitó y acordaron con personal de la UIMAROO dichos equipos se resguardaran en la bodega asignada, por lo que el IFEAROO y la UIMAROO no se hacen responsables de alguna situación que se presente (daños, robos, etc.).

Así mismo, se detectó que de las 8 moto taxis, seis se encuentran ensambladas en su totalidad y dos únicamente la estructura (chasis) con llantas.


POR EL IFEAROO



Arq. José Oswaldo
Tiz Domínguez



POR LA UIMAROO



Arq. Yelitza Yelitza de
Santos Salgado

ANEXO FOTOGRÁFICO DE MINUTA DE TRABAJO DE FECHA 18 DE JULIO DE 2025 EN LA UIMQROO.





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar			Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO			Numerador:	32
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones			Denominador:	30
Método de Cálculo:	[Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas]*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

REPORTE FOTOGRAFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
5018	SUPERIOR	P-2 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	LA PRESUMIDA	JOSÉ MARIA MORELOS	ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO	18/07/2025





DBATYA <dbatya.ifeqroo@gmail.com>

REPORTE DE VERIFICACION A LA UIMQROO

DBATYA <dbatya.ifeqroo@gmail.com>

18 de julio de 2025, 3:24 p.m.

Para: Yuliana Margarita Santos Salgado <yuliana.santos@uimqroo.edu.mx>, Karina Gonzalez <solylitio@gmail.com>, contacto@lc.solylitiodemexico.com, william.briceno@uimqroo.edu.mx

POR ESTE MEDIO LE INFORMO QUE ME REPORTARON POR PERSONAL DE LA EMPRESA, QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO TRABAJOS DE ENSAMBLADO DE MOTOS TAXIS Y MOTOCICLETAS, DEBIDO A LA FALTA DE PIEZAS QUE LLEGAN EN APROXIMADAMENTE 10 DÍAS SE TUVO QUE PAUSAR EL ARMADO DE DICHOS EQUIPOS, ASÍ MISMO SE NOS INFORMÓ POR MENSAJE QUE LAS MOTOTAXIS ENSAMBLADAS SE DEJARON EN LOS PASILLOS DE LA UNIVERSIDAD, DADO EN SU MOMENTO SE LES COMENTO QUE TENÍAN QUE RESGUARDAR TODO EN LA BODEGA QUE LES PROPORCIONARON EN LA FORMA QUE IBAN ACABANDO CON EL ARMADO DE LOS EQUIPOS.

DERIVADO DEL REPORTE RECIBIDO POR PARTE DE LA EMPRESA, SE FUE A VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN COMO SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS EN PROCESO.

CABE ACLARAR QUE NO SE PUEDE DEJAR NADA FUERA DE LA BODEGA EN ESTE PERIODO VACACIONAL, YA QUE SI LLEGARA A FALTAR ALGUNA PIEZA O EQUIPO, ES RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA, YA QUE IFEQROO Y UNIVERSIDAD NO HAN RECIBIDO DE MANERA OFICIAL DICHOS EQUIPOS.

CONFORME A LO ANTES MENCIONADO SE PROCEDIÓ A LA VISITA DE SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJO Y EFECTIVAMENTE SE OBSERVÓ QUE LAS MOTOS ESTÁN EN LOS PASILLOS DE LOS EDIFICIOS. MANDO FOTOS DE EVIDENCIA Y MINUTA QUE SE LEVANTÓ EL DIA DE HOY CON LAS OBSERVACIONES.

SIN MAS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO Y MANDO UN CORDIAL SALUDO.

—
ATENTAMENTE

ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

17 archivos adjuntos



WhatsApp Image 2025-07-18 at 11.39.59 (1).jpeg
62K



WhatsApp Image 2025-07-18 at 11.39.59.jpeg
111K



WhatsApp Image 2025-07-18 at 11.40.00.jpeg
64K



WhatsApp Image 2025-07-18 at 11.39.59 (2).jpeg
73K



WhatsApp Image 2025-07-18 at 11.40.00 (1).jpeg
120K



WhatsApp Image 2025-07-18 at 11.40.02 (2).jpeg
142K



WhatsApp Image 2025-07-18 at 11.40.02.jpeg
142K



WhatsApp Image 2025-07-18 at 11.40.02 (1).jpeg
144K



WhatsApp Image 2025-07-18 at 11.40.03 (1).jpeg
264K



WhatsApp Image 2025-07-18 at 11.40.03 (3).jpeg
212K



WhatsApp Image 2025-07-18 at 11.40.03 (2).jpeg
190K



WhatsApp Image 2025-07-18 at 11.40.03 (5).jpeg
185K



WhatsApp Image 2025-07-18 at 11.40.03 (4).jpeg
187K



WhatsApp Image 2025-07-18 at 11.40.03.jpeg
295K



WhatsApp Image 2025-07-18 at 12.49.14.jpeg
119K



WhatsApp Image 2025-07-18 at 11.40.04 (1).jpeg
234K



WhatsApp Image 2025-07-18 at 11.40.04.jpeg
213K



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifedqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32	
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones		Denominador:	30	
Método de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones educativas)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%	
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

REPORTE FOTOGRAFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
BC19	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ (EDIFICIO B)	CANCÚN	BENTO ILÁTEZ	ING. CARLOS EDUARDO CASAS SANORIA	18/07/2025



Cancon Quintana Roo a 18 de Julio 2025

MINUTA DE OBRA

Durante el recorrido de Supervisión de obra en la escuela Primaria Ermilo Abreu Gomez se detectaron diversas inconsistencias relacionadas con los adosamientos para ampliación de obra de un cubo de escalera, detectando los siguientes puntos:

- No se encuentra ningún adosamiento ~~dentro~~ dentro del desarrollo del cubo de escalera
- El muro cabecero no presenta los K-1 correspondientes a las T1 y T2 para el asentamiento del descanso de la escalera.

Por consiguiente se tomaron las siguientes acciones correctivas para el desarrollo de la escalera.

- En la Z-4 del desplante se continua con su armado original, anclando las varillas en la CT existente con anclaje químico para una buen anclaje de la varilla.
- En la T-2 se propuso hacer el K-1 pegado al muro, con su respectiva zapata de 50x50cms y un pequeño dado de 30x30cms esto confinada con la cimentación a elaborar.

CONTINUA....

CONTINUACIÓN.....

- Conforme a la T-1 se dio la instrucción de hacer el K-1 aislado para que descanse la trabe T-1, quedando con una zapata aislada de 50×50 cms, dado de 30×30 cms y el K-1 de 15×20 cms.

Con lo anterior se da por asentada la presente ~~o~~ nota de obra, la cual servirá como base para las acciones correctivas correspondientes. Se solicita a las partes involucradas tomar nota y dar cumplimiento a lo aquí indicado, dejando constancia mediante la firma del o de los presentes.



Ing. Carlos Eduardo
Casar Sandria
Supervisor I FE@ECC



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifegroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador: 30
Método de Cálculo:	[Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas]*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones			
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas			
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.			
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.			

REPORTE FOTOGRAFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
8025	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE (EDIFICIO B)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ
			SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
			ING. CARLOS EDUARDO CASAR SANDRA	19/07/2025



Cancon, Quintana Roo a 19 de Julio 2025
NOTA DE OBRA

Durante el recorrido de supervisión de obra en la Secundaria Sin nombre Privadas sacbe, estando en la etapa de preliminares, se detecta que en el desplante del edificio a construir, hay algunas características particulares del suelo por la zona establecida del proyecto.

Dichas características se conocen como coqueas o cavernas predominante en la región, por lo cual antes de empezar con el desplante del proyecto se toma la decisión de contratar y ejecutar un estudio de mecánica de suelos que incluya:

- Sondeos a profundidades de 6mts o más en distintos puntos de los ejes del proyecto.
- Ensayos de laboratorio para determinar la capacidad portante del suelo
- Detectar si existen cavernas por debajo del proyecto.

Con base a lo anterior se pueden continuar con otros trabajos esperando los resultados de dichas pruebas, 3 días después de realizarse en campo (según especialistas) para determinar la capacidad de carga del suelo y si no existen cavernas.



Ing. Carlos Eduardo
Casar Sandria
Supervisor IFE Q ROO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C001ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO				
Indicador:	C001ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 30
Método de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e instalaciones educativas)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	105.67%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutas de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				
REPORTE FOTOGRAFICO					
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR
B033	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR MOCTEZUMA	JOSÉ MARCISO ROVIERA	OTHÓN P. BLANCO	ING. RICARDO CEN CEN
					29/07/2025



MINUTA DE TRABAJO


En la localidad de **JOSÉ NARCISO ROVIROSA**, Municipio de **OTHÓN P. BLANCO**, del estado de **QUINTANA ROO**, siendo las 10:30 hrs. Del día 29/Julio/2025, de acuerdo a la obra **(B033) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR MOCTEZUMA** correspondiente al contrato **ITE-IFEQROO-CALM-FAMBAS-OB-033/2025** se presenta en **PREESCOLAR MOCTEZUMA**, el **ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN** en su carácter de **RESIDENTE DE OBRA**, así como los C.C.

ABQ. JOSE HUMBERTO SALAZAR CHABLE
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBSERVACIONES

Se realizó la verificación de las observaciones en el plantel, por todos los presentes.

En recorrido de supervisión con el superintendente de obra se observa que no se ha colocado el tapial para delimitar la zona de trabajo. Al momento por periodo vacacional no se encuentran el personal de la escuela o alumnos pero se le indica al contratista realizar la colocación del tapial a la brevedad.





**QUINTANA
ROO**
UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

Cierre de Minuta:

Siendo las 11:00 hrs. del día 29/Julio/2025, se procede a cerrar la presente minuta de trabajo con pleno conocimiento del alcance de la misma por parte de los abajo firmantes.

POR EL PLANTEL

POR EL PLANTEL

POR EL IFEQROO

POR EL CONTRATISTA


ING. RICARDO A. CEN CEN


ARO. JOSE HUMBERTO SALAZAR CHABLE



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.oroob.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32	
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador:	30
Método de Cálculo:	[Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones educativas]*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%	
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

REPORTE FOTOGRAFICO					FECHA DE INCIDENCIA
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR
B002	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	SABIDOS	OTHÓN P. BLANCO	ING. RICARDO CEN CEN





MINUTA DE TRABAJO

En la localidad de **SABIDOS**, Municipio de **OTHÓN P. BLANCO**, del estado de **QUINTANA ROO**, siendo las 11:45 hrs. Del día 29/Julio/2025, de acuerdo a la obra **(B002) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO** correspondiente al contrato **ITE-IFEQROO-MOESTRA-FAMBASREM-OB-013/2025** se presenta en **PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO**, el **ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN** en su carácter de **RESIDENTE DE OBRA**, así como los C.C. No se encontró al superintendente de Obra

OBSERVACIONES

Se realizó la verificación de las observaciones en el plantel, por todos los presentes.

En recorrido de supervisión se observó que el acabado con brocha en placas de piso de concreto lo están realizando hasta el borde de cada placa eliminando el acabado con volteador quedando filosos los bordes de cada placa lo que puede causar que se despostille el piso. En ausencia del superintendente de obra, se le notificó vía llamada telefónica y se le da la indicación al capo de obra de corregir el proceso de acabado del piso. De igual forma se notifica al capo de obra por falta de fuerza de trabajo dando la indicación que aumente su fuerza de trabajo para poder concluir con los trabajos. Su periodo de contrato ya venció

Cierre de Minuta:

Siendo las 12:30 hrs. del día 29/10/2025, se procede a cerrar la presente minuta de trabajo con pleno conocimiento del alcance de la misma por parte de los abajo firmantes.

POR EL PLANTEL

POR EL PLANTEL

POR EL IFEQROO

POR EL CONTRATISTA


ING. RICARDO A. CEN CEN



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.aroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32	
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador:	30
Método de Cálculo:	[Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas]*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%	
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

REPORTE FOTOGRAFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
SC18	SUPERIOR	P-1 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	LA PRESUMIDA	JOSÉ MARÍA MORELOS	ARO, JOSÉ OSWALDO TUZ DOMINGUEZ	04/08/2025



01/08/2025 m
José María Morelos
José María Morelos 77830
México
I.P. IFEQROO-SOLVITTO-FANSUP-ADQ-02/7/2024



01/08/2025 m
José María Morelos
José María Morelos 77830
México
I.P. IFEQROO-SOLVITTO-FANSUP-ADQ-02/7/2024



04/08/2025 m
José María Morelos
José María Morelos 77830
México
I.P. IFEQROO-SOLVITTO-FANSUP-ADQ-02/7/2024

Con esta fecha se recibió accesorios del Mobiliario correspondiente al Contrato No. LP-IFEQROO-SOLYLITIO-FAMUSU AQA-027/2024. como entrega parcial en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, en presencia del C. Genrry Osorio por parte de la UIMQROO.

Se resguardaron 8 Baterías para Mototaxis y 8 Baterías para Motonetas, así mismo en el aula asignada por la Universidad se resguardó accesorios hidráulicos para el armado de los Mototaxis.

Se bajaron 2 solineras en el Área de Estacionamiento Una grande y Una Chica.

Por el IFEQROO

Arq. Jose Oswaldo Tuz Domínguez:

Arq. José Manuel Teller González

Por la UIMQROO
vigilante
Pro. Javier Blanco Ar



C.C.T. 23EIU0001J
RECTORÍA



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P. CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO			Numerador:	32
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador:	30
Método de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

REPORTE FOTOGRAFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
3019	BASICO	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ (EDIFICIO B)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. CARLOS EDUARDO CASAR SANDRIA	06/08/2025



Se hace Recorrido de Supervisión en la Primaria Ernilo Abreu Gomez en el cual se hace la Observación de armados en el cubo de escalera en el cual se verifican la T-2, (T-1, T-2 Ambas de escalera) que tengan el armado de varilla correcto.

En el caso de la T-4 que es el remate de la escalera, se observa que el armado que debe de ir anclado a la T-2 existente, no esta ejecutado de la forma correcta, a lo cual se le solicita a la empresa contratista realizar los siguientes puntos:

- Descubrir Parte de la T-2 a encontrar varilla para anclar
- Anclar todo el armado de la T-4 a la varilla de la T-2, esto de forma que los ganchos o escuadras de las varillas T-4 queden "enganchadas" en la varilla de la T-2.
- Se tendra que aprobar por la supervisión que el trabajo este bien realizado para la autorización del colado, de los elementos mencionados.



Supervision IFEGROB
Ing. Carlos Eduardo Casar Sandria



Por la Contratista
Ing. Doroteo Guzman.



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifearpo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32	
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones		Denominador:	30	
Método de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%	
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

REPORTE FOTOGRAFICO					
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR
S004	SUPERIOR	ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE Y MINI SPLIT EN LOS EDIFICIOS DE RECTORÍA, BIBLIOTECA Y LABORATORIOS DE MECATRÓNICA Y GASTRONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL	SUSTENIENTE LOPEZ	OTHÓN P. BLANCO	ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO
					17/08/2025





DBATYA <dbatya.ifeqroo@gmail.com>

OFICIO IFEQROO/DOYE/DBATyA/0029/2025

1 mensaje

DBATYA <dbatya.ifeqroo@gmail.com>
Para: hramirez1701@gmail.com

11 de agosto de 2025, 3:24 p.m.

BUENAS TARDES:

ENVÍO OFICIO ANEXO PARA SU ATENCIÓN INMEDIATA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO´.

ATENTAMENTE

ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

2 archivos adjuntos

 **1-2.pdf**
551K

 **2.pdf**
620K

Oficio No. IFEQROO/DOYE/DBATyA/0029/2025

Asunto: Lo que se indica

Chetumal, Quintana Roo, a 11 de agosto de 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. ROSA MARÍA VARGAS MAYORGA
ADMINISTRADOR UNICO DE ANTEX ESPECIALISTAS
MECÁNICOS CIVILES S.A.S. DE C.V.
P R E S E N T E

Derivado del oficio no. UTCHETUMAL/REC/0310/2025 de fecha 05 de agosto del presente año recibido por la Universidad Tecnológica de Chetumal relacionada a la cédula (**S004**) **ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE Y MINI SPLIT EN LOS EDIFICIOS DE RECTORÍA, BIBLIOTECA Y LABORATORIOS DE MECATRÓNICA Y GASTRONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL** del contrato **LP-IFEQROO-ANTEX-FAMSUP-ADQ-017/2024**, en el cual nos informan la situación de los equipos de aire acondicionado que se instalaron en dicha universidad del cual presentan algún desperfecto ya sea de instalación o de funcionamiento.

La Universidad ya ha solicitado en diversas ocasiones que acudan a atender dichos problemas; sin embargo, no ha sido solucionado, ya que siguen presentando anomalías durante el funcionamiento de los equipos, afectando a los trabajadores en el desempeño de sus funciones. Se solicita se realicen los trabajos pertinentes para garantizar el funcionamiento de dichos equipos.

Con base a la garantía por los Defectos y Vicios Ocultos que establece el contrato de Adquisiciones y con fundamento en lo establecido en el artículo 28 Fracción III y 29, Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con los Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo. **Se le solicita que en un plazo de 5 días hábiles atienda las observaciones antes mencionadas.**

Así mismo deberá Informar a este Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén sobre como procedió con las reparaciones, y lo acredite con las evidencias fotográficas, y atienda 100% con las observaciones de los equipos y/o mobiliario.

Percibido que, en caso omiso, este instituto procederá en consecuencia a hacer efectiva la fianza correspondiente.

Sin otro por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ana Sofía

ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACEN

C.c.p.- Minutario
TEWU/ASCQ/jmtg



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Oficio No. UTCHE TUMAL/REC/0310 /2025

Asunto: Informe de la situación de los equipos de aire acondicionado
Chetumal, Quintana Roo, 05 de agosto de 2025

"2025. Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo."

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH.
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DEL IFEQROO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente, me dirijo a usted para informarle sobre la situación de los equipos de aire acondicionado que se instalaron en la Universidad Tecnológica de Chetumal por medio del programa de Fondo de Aportaciones Múltiples de Nivel Superior 2024 (FAM 2024) ya que muchos de estos equipos presentan algún desperfecto, ya sea de instalación o de funcionamiento, se les ha solicitado por parte nuestra a la empresa que los instaló, para que acudan a la Universidad para atender dichos problemas, sin embargo, no ha sido solucionado, ya que siguen presentando anomalías durante el funcionamiento de los equipos, afectando a los trabajadores en el desempeño de sus funciones.

Por lo anterior, le agradeceré gire sus apreciables instrucciones para el seguimiento y solución de dicho problema.

Sin otro particular, y en espera de su pronta respuesta, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

DR. ALFREDO MARÍN MARÍN

RECTOR



C.c.p. Ing. Ana Sofía Galzaga Quijano. Jefa de Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén
C.c.p. Expediente administrativo
JMMS/ACB





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:		https://ifearoo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32	
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento		Denominador : 30
Método de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

REPORTE FOTOGRAFICO						
CÉDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
5018	SUPERIOR	P.L. SISTEMA DE MICRO VIGILANCIA SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	LA PRESUMIDA	JOSÉ MARIA MORELOS	ARQ. JOSÉ MANUEL TÉLLEZ GONZÁLEZ	12/08/2025



MINUTA DE TRABAJO

12/Ago/2025

Con esta fecha se llevo a cabo la verificación Física y cuantificación del Mobiliario y Equipo suministrado en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, observando lo siguiente:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
• SYL001	- Motocicleta Elec.	PZA	8
• SYL002	- Mototaxi Elec.	PZA	8
• SYL003	- Bateria de Litio 72/30	PZA	12
• SYL004	- Bateria de Litio 76/50	PZA	10
• SYL005	- Solincom Banco de Solina SES-001	PZA	1
• SYL006	- Banco de Solina SES-002	PZA	1
• SYL007	- Ingenieros p/implen- tación Física	PAQUETE	1
SYL008	- Sistema Fotovoltaico (Paneles Solares)	PZA	216
SYL009	- Inversor Solar	PZA	3
SYL0010	- Caseta p/Inversores	PZA	1

- Así mismo se observó que los Mototaxis no se encuentran protegidos.
- De los 8 mototaxis 2 se encuentran en proceso de Armado.
- El aula que la Universidad facilitó para resguardo de los accesorios p/ el armado de motos ya se encuentra desocupado.

- Se encontró a dos personas por parte de la empresa Soly litio haciendo pruebas de las baterías de ambas motos.

Por lo anterior se solicita nuevamente que las mototaxis sean resguardadas en la bodega que les tiene asignada la Universidad, ya que ni el IFEQROO ni la UIMQROO se hacen responsables de lo que le suceda a dichos vehículos.

POR EL IFEQROO

Arg. José Oswaldo Tor Domínguez

POR LA EMPRESA
SOLYLITIO

José Luis Carril Escamilla

Arg. José Manuel Téllez González

POR LA UIMQROO

JULIANA M. SANTOS SALGADO





ANEXO A

VOLUMENES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
SYL001	VEHÍCULOS ELÉCTRICOS MOTOCICLETA INTELIGENTE ELÉCTRICA S501. DISEÑO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO INTEGRADO AL SISTEMA DE MICROMOVILIDAD UNIVERSITARIO. (NO INCLUYE BATERÍA) INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	PZA	8	\$62,851.58	\$502,812.60
Sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y un pesos 58/100 M.N.					
SYL002	MOTOTAXI ELÉCTRICO INTELIGENTE SMT01. DISEÑO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO INTEGRADO AL SISTEMA DE MICROMOVILIDAD UNIVERSITARIO. (NO INCLUYE BATERÍAS). INCLUYE SUMINISTRO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	PZA	8	\$119,611.56	\$956,892.50
Ciento diecinueve mil seiscientos once pesos 56/100 M.N.					
SYL003	BATERÍA DE LITIOINTELIGENTE SOLMEX MODELOLFP 72/30. DISEÑO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO INTEGRADO AL SISTEMA DE MICROMOVILIDAD UNIVERSITARIO. INCORPORA UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE (BMS) Y TECNOLOGÍA GSM-GPS. PERMITE COMUNICACIÓN AVANZADA Y GEOLOCALIZACIÓN PRECISA. MEDIANTE UN CHIP (INCLUIDO). INCLUYE SUMINISTRO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	PZA	16 12	\$20,950.53	\$335,208.40
Veinte mil novecientos cincuenta pesos 53/100 M.N.					
SYL004	BATERÍA DE LITIO INTELIGENTE SOLMEX MODELO LFP 76/50 DISEÑO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO INTEGRADO AL SISTEMA DE MICROMOVILIDAD UNIVERSITARIO. INCORPORA UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE (BMS) Y TECNOLOGÍA GSM-GPS. PERMITE COMUNICACIÓN AVANZADA Y GEOLOCALIZACIÓN PRECISA. MEDIANTE UN CHIP (INCLUIDO). INCLUYE SUMINISTRO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	PZA	16 10	\$43,380.29	\$694,084.60
Cuarenta y tres mil trescientos ochenta pesos 29/100 M.N.					



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
SYL005	SOLINERAS (ESTACIONES DE CARGA) BANCO DE SOLINA INTELIGENTE SOLMEX MOD SES-001. BANCO DE SOLINA INTELIGENTE SOLMEX MOD SES-001. DISEÑO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO INTEGRADO AL SISTEMA DE MICROMOVILIDAD UNIVERSITARIO. PARA CARGADE BATERÍAS MARCA SOLMEX MODELO LFP 72/30 USADAS EN MOTO ELÉCTRICA INTELIGENTE MARCA SOLMEX MODELO S501. INCLUYE SUMINISTRO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS,DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	PZA	1	\$273,737.93	\$273,737.93
Doscientos setenta y tres mil setecientos treinta y siete pesos 90/100 M.N.					
SYL006	BANCO DE SOLINA INTELIGENTE SOLMEX SES-002. DISEÑO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO INTEGRADO AL SISTEMA DE MICROMOVILIDAD UNIVERSITARIO.PARA CARGADE BATERÍAS MARCA SOLMEX MODELO LFP 76/50 USADAS EN MOTOTAXI ELÉCTRICO INTELIGENTE MARCA SOLMEXMODELO SMT01. INCLUYE SUMINISTRO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	PZA	1	\$334,568.56	\$334,568.56
Trescientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y ocho pesos 56/100 M.N.					
SYL007	INGENIERÍA PARA IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DE LA PLATAFORMA DIGITAL CONECTA VERDE CON APLICACIÓN MÓVIL Y PC CON ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y GESTIÓN DE LAS 2 ESTACIONES DE CARGA Y LOS DIFERENTES VEHÍCULOS (MOTOCICLETAS/MOTOTAXIS). INCLUYEPAQUETE DE TARJETAS RFID UTILIZADAS POR LOS USUARIOS PARA REALIZAR EL INTERCAMBIO DE BATERÍAS EN LOS BANCOS DE ENERGÍA SOLAR. CADA USUARIO CONTARÁ CON UNA TARJETARFID PERSONAL, LA CUAL PERMITESU IDENTIFICACIÓN RÁPIDAY SEGURA EN EL SISTEMA. AL ACERCAR LA TARJETA AL LECTOR DEL BANCO DE BATERÍAS, EL SISTEMAVEVERIFICA LA IDENTIDAD DEL USUARIO Y AUTORIZA EL INTERCAMBIO. ESTOFACILITA EL CONTROL DEL ACCESO Y EL REGISTRO DE CADA TRANSACCIÓN, ASEGURANDO UN PROCESO DE INTERCAMBIO EFICIENTE Y ORGANIZADO EN LOS BANCOSDE ENERGÍA SOLAR.SERVICIO PARA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE MICROMOVILIDAD, ENLACEDE INTERFASES, PUESTAA PUNTO Y PRUEBAS OPERATIVAS	PAQUETE	1	\$604,000.00	\$604,000.00
Seiscientos cuatro mil pesos 00/100 M.N.					




CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
SYL008	SISTEMA FOTOVOLTAICO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS TIPO CRISTAL SOLAR DE TECNOLOGÍA BIPV (ENERGÍA FOTOVOLTAICA INTEGRADA A LA CONSTRUCCIÓN) DE 385 WP MONOCRISTALINO PERC BIFACIAL CELDAS DE 16X16CM, VOC 46 V, ISC 9.6 A, EFICIENCIA DE 23.5%. INCLUYE: UTILIZA MATERIALES E INSUMOS ESPECIALIZADOS PARA LA FIJACIÓN Y SELLADO DE LOS CRISTALES SOLARES A LA ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	210 216	\$3,795.27	\$797,007.80
Tres mil setecientos noventa y cinco pesos 27/100 M.N.					
SYL009	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE INVERSOR SOLAXX3- MEGA G2 LV DE 30KW, 5 MPPTS- DIAGNÓSTICO INTELIGENTE - ALTA EFICIENCIA HASTA EL 97.5% - CONFIGURACIÓN WIFI LOCAL, SPD DE CA Y CC (TIPO II) INCLUYE: FLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	3	\$83,064.93	\$249,194.80
Ochenta y tres mil sesenta y cuatro pesos 93/100 M.N.					
SYL010	CASETA PARA INVERSORES Y PROTECCIONES, MÓDULOS PREFABRICADOS, INCLUYE: FLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	1	\$144,133.62	\$144,133.60
Ciento cuarenta y cuatro mil ciento treinta y tres pesos 62/100 M.N.					
SYL011	CABLE FOTOVOLTAICO DE 90°C 3000V DC #10 AWG NEGRO INCLUYE: FLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	ML	400	\$47.40	\$18,958.60
Cuarenta y siete pesos 10/100 M.N.					



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre		
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2015/		
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32		
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento		
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones		Denominador:	30		
Método de Cálculo:	[Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas]*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%		
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones					
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas					
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.					
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.					
REPORTE FOTOGRAFICO						
CÉDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
S/C	SUPERIOR	ENTREGA DE 12 VENTILADORES DE PEDESTAL	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ARQ. JOSÉ OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ	13/08/2025




Minuta de Trabajo

13/Agosto/202

Con esta fecha se entregan 12 ventiladores de pedestal de 30 pulgadas en la Universidad del Caribe por parte de la Empresa Grupo Esocal S. de R.L. de C.V.

Recibe por la UNICAR



Salas Cornejo Wilma I.

Por el IFEOPRO



Arq. José Oswaldo
Toz Domínguez



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO			Numerador:	32
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador:	30
Método de Cálculo:	[Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones educativas]*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
8035	BÁSICO	CONSTRUCCION EN EL PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA	PEDRO JOAQUÍN COLDWEL	OTHÓN P. BLANCO	ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB	19/08/2025



MINUTA DE TRABAJOS

Siendo las 10:00 del día 19 de agosto del 2025, en la localidad de Pedro Joaquín Coldwell, Municipio de Othón P. Blanco reunidos el Ing. Diego Alejandro Palma Cab en su carácter de **RESIDENTE DE OBRA** y el DO PRESENTE FISICAMENTE **SUPERINTENDENTE** de la empresa contratista, con el objeto de verificar el estatus que guardan las Obras Públicas en ejecución por este Instituto y con fundamento en los artículos 84, 85, 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, se procede a levantar la siguiente Minuta de **Observaciones y Acuerdos** que a continuación se detalla:

CEDULA Y OBRA:	(B035) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR JOAN DE DIOS PEZA
CONTRATISTA:	ROSBI ARACELI GUTIERRAZ ESPOSITOS

OBSERVACIONES Y ACUERDOS DE LA OBRA

Durante el recorrido de supervisión, se constato la ausencia del superintendente en el sitio. Por tal motivo, todas las indicaciones y observaciones se realizaron mediante mensaje de texto dirigidos al superintendente, con el objetivo de garantizar el adecuado seguimiento y ejecución de los trabajos. Tales indicaciones fueron las siguientes:

1. En la excavación se verifico y se corrigio detalles durante la ejecución de la misma.
2. Solicitar el incremento de la fuerza laboral para optimizar el rendimiento y avance de las actividades. Y no presentar atrasos.

Cabe señalar que dichas acciones se efectuaron en beneficio de la obra, asegurando su correcto desarrollo y continuidad.

Cierre de Minuta:

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presenta minuta siendo las 10:30 hrs. del día 19 de agosto del 2025 y estando en pleno conocimiento de las observaciones y los acuerdos obtenidos, se firma de conformidad los que en ella participaron.

Es importante señalar que, en caso de NO cumplir con los acuerdos plasmados en esta Minuta, se procederá a turnar a la Dirección Jurídica de este Instituto para iniciar el procedimiento pertinente.

POR EL IFEQROO


Ing. Diego Alejandro Palma Cab

RESIDENTE

POR EL CONTRATISTA

SUPERINTENDENTE

POR EL PLANTEL



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			Trimestre:	3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:		https://ifeoroo.oroq.roo.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/		
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEOROO			Numerador:	32	
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	30	
Método de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%	
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones					
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas					
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.					
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.					
REPORTE FOTOGRAFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
B004	BÁSICO	REHABILITACION EN EL PREESCOLAR XAMAN-HA	COZUMEL	COZUMEL	ING. JOEL NIEK FERRERA	21/08/2025





Siendo las 13:00 hrs del día 21 de agosto de 2025, en la localidad de Cozumel, Municipio de Cozumel reunidos el JORGE LUIS HERRERA en su carácter de **RESIDENTE DE OBRA** y el ING. JORGE IVAN TEH RUC **SUPERINTENDENTE** de la empresa contratista, con el objeto de verificar el estatus que guardan las Obras Públicas en ejecución por este Instituto y con fundamento en los artículos 84, 85, 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, se procede a levantar la siguiente Minuta de **Observaciones y Acuerdos** que a continuación se detalla:

CEDULA Y OBRA:	<u>B004</u> B04 REHABILITACION PREESCOLAR KAHAN HA EN LA LOCALIDAD DE COZUMEL DEL MUNICIPIO DE COZUMEL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CONTRATISTA:	GLINDA GONDA LUDE LOPEZ ZAMORA

OBSERVACIONES Y ACUERDOS DE LA OBRA

ESTANDO PRESENTE LA DIRECTORA DEL PLANTEL PROFRA. JULISA DEL CARMEN CHACON ALICER, INDICANDO LAS FALLAS QUE PRESENTA EL PUNTO EN FORMA GENERAL: VENTILADORES NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE, PARPADAN, O NO ENCIENDEN.

SE INICIO EL RECORRIDO SE EMPEZO EN EL MEDIDOR, SE CHECO QUE LAS FASAS 143-147V EN 220 232V,

SE REVISO EL TABLERO PRINCIPAL, Y SE DETECTO UN CORTO CIRCUITO. EL TABLERO SE ENCUENTRA EN EL PORTICO.

EN EDIFICIO "A" (MODULO I) EN EL AULA 1 LAS LAMPARAS ENCIENDEN Y LOS VENTILADORES FUNCIONAN LTO. EN AULA 2 Y AULA 3, LAMPARAS ENCIENDEN Y VENTILADORES FUNCIONAN. POR MOMENTOS AUMENTAN LA VELOCIDAD DE LOS VENTILADORES.

EN EDIFICIO "B" (MODULO II). AULA 1, AULA 2 Y AULA 3. EN ESTE EDIFICIO NO ENCIENDEN LAS LAMPARAS DE LAS AULAS Y PASILLOS, VENTILADORES GIRAN LENTOS.

EDIFICIO "C" (MODULO III) AULA DE USO MULTIPLES Y AULA 1, EN AULA 1 NO FUNCIONAN LOS VENTILADORES Y LAS LAMPARAS FALLAN LAS LAMPARAS, EN DATOS ENCIENDEN. EN AULA DE USO MULTIPLES FUNCIONAN LOS VENTILADORES Y LAMPARAS, HAY VENTILADORES QUE TIENEN Poca ENTALIA GIRAN LENTO POSIBLEMENTE SE DEBE CAPACITAR

EDIFICIO "D" (MODULO IV) AULA 1, LAS LAMPARAS PRENDEN Y SE APAGAN, Y LOS VENTILADORES FUNCIONAN MUY LENTO.

EN LA CISTERNA LA BOMBA NO FUNCIONA.

LA RAZON POR LOS FALLAS DETECTADOS PUEDE SER DORADO QUE NO LLEGA LA ENERGIA (VOLTAGE) ADECUADA HAYTOS.

ACUERDOS.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SOLUCIONAR EL COSTO DETECTADO, ASI COMO LAS FALLAS MENCIONADAS EN UN PERIODO DE 7 (SIETE) DIAS NATURALES.

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, ES NECESARIO POR PARTE DE LA EMPRESA HACER MINUTA DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL PLANTEL.

NOTA. SE OBSERVA QUE VAN INICIAR TRABAJOS DE TERNUNDO SE LE INDICA A LA DIRECTORA QUE NO SE PERMITA CONTACTARSE DIRECTAMENTE A LA ACUETIDA O TABIENO, PORQUE PUEDE OCACIONAR UN CONTO O AUMENTAR LAS FALLAS, LA EMPRESA ENCARGADA DE LA TERNUNDO DEBE TENER SU PUNTA.

EN CONJUNTO CON PRESENTES, SE ACORDO HACER LA VISITA PARA REUNIR MINUTA EL PROXIMO JUEVES 28 de agosto del 2025.

Cierre de Minuta:

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presenta minuta siendo las 14:30 hrs. del día 21 de agosto del 2025 y estando en pleno conocimiento de las observaciones y los acuerdos obtenidos, se firma de conformidad los que en ella participaron.

Es importante señalar que, en caso de NO cumplir con los acuerdos plasmados en esta Minuta, se procederá a turnar a la Dirección Jurídica de este Instituto para iniciar el procedimiento pertinente.

POR EL IFEQROO

ING. JOEL ALFONSO HENRIG

RESIDENTE

POR EL CONTRATISTA

SUPERINTENDENTE

POR EL PLANTEL

SEO
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
JARDÍN DE NIÑOS
"XAMAN HA"
CLAVE: 23DJN01081
COZUMEL, Q. ROO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifegroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 30
Método de Cálculo:	[Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas]*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones			
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas			
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.			
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutas de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.			

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
5/C	MEDIO SUPERIOR	SOLICITUD PARA REVISIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PLANTEL CST15 No. 72.	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO 3 JERTO	ARQ. JORGE EFRAÍN CALDERÓN LLANES	25/08/2025



MINUTA DE OBRA

Siendo las 11:00 HRS del día **26 de Agosto de 2025**, en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, reunidos el **Arq. Jorge Efraim Calderón Llanes**, en su carácter de **RESIDENTE DE OBRA DEL IFEQROO** y **LUIS ENRIQUE ILLASCOS ANGLÉS**, en su carácter de **DIRECTOR GENERAL** del plantel denominado: **CBTIS No. 72** de esta localidad. Con clave de centro de trabajo: **230CT0245M**.

ANTECEDENTES:	DERIVADO DEL OFICIO NUMERO: 220 (C-72) 391 / 2025, PUES SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DEL IFEQROO PARA VALIDAR LA SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PLANTEL.
ALUMNOS:	022

OBSERVACIONES

SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO "C"

- 1) LOS MUEBLES DE BAÑO WC, LAVABOS Y RECAMARAS SE ENCUENTRAN DAÑADAS.
- 2) LAS SALIDAS SANITARIAS SE ENCUENTRAN OBTURADAS.
- 3) NO HAY UNO DE LAS LAMPARAS Y CABLEADO ADJUNTO.
- 4) REQUIERE ADJUNTO ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS.
- 5) SE REQUIERE ELIMINAR RESERVOIRIOS Y CUBILOS WC: Y QUE SE REQUIERAN MAS MUEBLES (BAÑO HOMBRES).
- 6) SE REQUIERE SUSTITUIR TUBOS DE TUBERIA DE PVC DE 100 MM.
- 7) SE REQUIERE REHABILITAR LA CABLESIA DE MARCHA Y PINTURA DE MUROS Y PIAFORES.
- 8) DESARROLLO DE REGISTROS Y FICHA SEPTICA.

SANTARLOS EDIFICIO "G"

- 1) REQUISITOS DESAGUANTE DE SALIDAS SANITARIAS.
- 2) REQUISITOS SUSTITUIR UN TRAMO DE TUBERIA DE 3" A 4" QUE SALE AL REGISTRO SANITARIO PRINCIPAL YA QUE PROVOCA OBSTRUCCION.
- 3) CAMBIO DE AGUILLAS Y LLAVES EN LAVABOS Y W.C.
- 4) DESAGUANTE DE REGISTROS SANITARIOS Y FOSA SEPTICA.
- 5) REQUISITOS SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS Y APAGAFUEGOS.
- 6) SE REQUISITOS REHABILITACION DE LA CAJETERIA DE MARRA, ASI COMO PINTURA VERTICAL EN GENERAL.

* SE ELABORARON LOS PLANOS DE LEVANTAMIENTO.

Cierre de Minuta:

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presenta minuta siendo las 11:30 hrs. del día 26 de Agosto de 2025 y estando en pleno conocimiento de las observaciones y los acuerdos obtenidos, se firma de conformidad los que en ella participaron.


POR EL IFEQROO

M.C. ALDO GARCIA S. GONZALEZ
RESIDENTE

POR EL PLANTEL



Luis Enrique Flores Angeles
DIRECTOR

TESTIGO


Rossana Carrillo Corral
Depto. de Planeación



SEP SEMS DGETI
CENTRO DE BACHILLERATO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS NO. 72
CCT: 23DCT0245M



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118218 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32	
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	
Indicador:			Denominador:	30	
Método de Cálculo:	[Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas]*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%	
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
S/C	BÁSICO	SOLICITUD PARA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL PLANTEL SECUNDARIA TÉCNICA No. 14 "JAIME TORRES BOGOT"	NCH BEC	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. JORGE EFRAÍN CALDERÓN LLANES	28/08/2025





MINUTA DE OBRA

Siendo las 11:00 HRS del día **28 de Agosto de 2025**, en la localidad de Noh-bec, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, reunidos el **Arq. Jorge Efraín Calderón Llanes**, en su carácter de **RESIDENTE DE OBRA DEL IFEQROO** y de: **DIRESUR** su carácter denominado: **S.C. 756 # 14 "JAIMES TUNES RUDY"** del plantel de esta localidad. Con clave de centro de trabajo: **23D570014W.**

ANTECEDENTES:	DESIVOSO PARA SOLICITUD DE ATENCION DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LA DIRECCION DE PLANTEL PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO CORAL.
ALUMNOS:	134

OBSERVACIONES

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

- 1) SE REQUIERE CAMBIO DE IMPERMEABILIZANTES YA QUE EXISTEN FILTRACIONES EN LOS MUROS.
- 2) CAMBIO DE LAMPARAS Y VENTANILLAS DAÑADAS DE SERVICIOS ESCOLARES, DIRECCION Y SALA DE JUNTAS.

EDIFICIO AULAS (4)

- 1) SE REQUIERE CAMBIO DE IMPERMEABILIZANTES YA QUE EXISTEN FILTRACIONES EN LOS MUROS Y PLAFON.

EDIFICIO LABORATORIO - SANITARIOS.

- 1) SE REQUIERE MANTENIMIENTO DE MUROS DE LABORATORIO CAMBIO DE LAMPAS, DESAGUOS DE SANITARIOS SANITARIOS.
- 2) CAMBIO DE VENTANILLAS Y VENTANILLAS.
- 3) CAMBIO DE MUROS DE LABORIO (6)

[Firma]





- 4) DESARROLLO DE MURBLES SANTIAGO, HERMANOS Y LIASS.
- 5) CAMBIO DE LLAVES DE LABORO Y ESPUL (4 PMS).
- 6) CAMBIO DE CAMPORAS (5 PMS).
- BIBLIOTECA
 - 1) CAMBIO DE TAMPORAS Y CAMPORAS (4)
 - 2) SUSTITUIR SALIDAS ELECTRICAS.
- EXTERIOR
 - 1) SUSTITUIR EL TRANSFORMADOR YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE OPERACION.
 - 2) SANCIONAR LOS PADRES DE FAMILIA LA DEMANDAS DE

Cierre de Minuta:

~~TANQUE EN ESTADO POR DETENERLO Y NO SE UTILIZA.~~

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presenta minuta siendo las 11:30 hrs. del día 28 de Agosto de 2025 y estando en pleno conocimiento de las observaciones obtenidas, se firma de conformidad los que en ella participaron.

POR EL IFEQROO

Araceli Torres
RESIDENTE IFEQROO.

POR EL PLANTEL

Jorge H. Tun y Dávalos
Director.

TESTIGO

Coral Guadalupe González Navarrete
Presidenta.

Libertad Rodríguez Blanco
Vocal.

Angelina Rodríguez Blanco.
Tesorera

America Patricia Navarrete González



SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 14
"JAIME TORRES BODET"
CLAVE: 23DST0014W
NOH- BEC. Q. ROC

Av. Insurgentes No. 386, Col. 20 de Noviembre, C.P. 77038.
Chetumal, Quintana Roo, México. Tel.: (983) 83 21888, 83 23642, 83 20864
www.qroo.gob.mx/ifeqroo



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.oroob.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 30
Método de Cálculo:	[Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas]*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones			
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas			
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.			
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.			

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	REPORTE FOTOGRAFICO				FECHA DE INCIDENCIA
		OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	
S/C	BÁSICO	ATENCIÓN DEL ESTADO ELÉCTRICO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	UCUM	OTHÓN P. BLANCO	ARQ. JORGE EFRAÍN CALDERÓN LLANES	03/09/2025



LOCALIDAD DE ULLUM, MUN. DE OTTON P. BLANCO A 03 DE SEPT 2025

MINUTA DE REUNION.

EN LA LOCALIDAD DE ULLUM, MUN. DE OTTON P. BLANCO
PLANTAL: PRIMARIA SANTIAGO SUAREZ CON CURP: 23DPR0394J.
DERIVADO DEL INCIDENTO DE UN VERIFICADOR DE TUBO, SE PROCEDE
A LA REVISIÓN DEL ESTADO ELECTICO DE LA INSTALACION
Y SUJUNTAMENTE CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y EL
DIRECTOR DEL PLANTAL SE TOMARON LOS SIGUIENTES
ACUERDOS:

- 1) POR PARTE DEL IFEELUD SE SUSTITUYA EL VERIFICADOR
DE TUBO Y SE REVISAR LA INSTALACION INTERIOR PARA
CORREGIR CUALQUIER FALLA ELECTRICA.
- 2) POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SE HARAN
CARGO DE LA EVALUACION Y DIAGNOSTICO GENERAL
DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTAL, ASI MISMO
EMITIRAN UN INFORME POR ESCRITO DE LOS RESULTADOS.
OBTENIDOS. ESTA EVALUACION Y DIAGNOSTICO SE HARA
EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Por IFEELUD

Jorge E. Castro Hinos
PRESIDENTE DE CIRA

Dorcas Reyes
Encargada de Brigada.
D.Fto. MAURICIO
DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

ARMANDO F. GONZALEZ
DIRECTOR.
9831434036



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre
------------------------	---	--	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.aqoo.acb.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
--------------------------	---	----------------------	---	--

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32
--------------------------------	--	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador:	30
------------	--	---------------------	--	--------------	----

Método de Cálculo:	[Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e instalaciones educativas]*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
--------------------	---	--	-------------------------------------	---------

Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones			
------------	--	--	--	--

Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e instalaciones educativas			
--------------	---	--	--	--

Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.			
--------------------------------	---	--	--	--

Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.			
----------------	---	--	--	--

REPORTE FOTOGRAFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
250275	BÁSICO	REHABILITACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMUN, AULAS Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB	10/09/2025



MINUTA DE TRABAJOS

Siendo las 09:00 del día 10 de septiembre del 2025, en la localidad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco reunidos el Ingr. Diego Alejandro Palma Cab en su carácter de **RESIDENTE DE OBRA** y el Ingr. Víctor A. Vega Pech **SUPERINTENDENTE** de la empresa contratista, con el objeto de verificar el estatus que guardan las Obras Públicas en ejecución por este Instituto y con fundamento en los artículos 84, 85, 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, se procede a levantar la siguiente Minuta de **Observaciones y Acuerdos** que a continuación se detalla:

CEDULA Y OBRA:	(250275) REHABILITACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN, AULAS Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ
CONTRATISTA:	RIOC S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES Y ACUERDOS DE LA OBRA

En la visita de hoy el director de la escuela me notificó que mediante oficio solicito cambio de actividades para los días 11 y 12 en la primaria Belisario Domínguez del mes de septiembre, debido a los trabajos que se están realizando en la escuela, para evitar algún incidente con el alumnado.

Cierre de Minuta:

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presenta minuta siendo las 09:30 hrs. del día 10 de septiembre del 2025 y estando en pleno conocimiento de las observaciones y los acuerdos obtenidos, se firma de conformidad los que en ella participaron.

Es importante señalar que, en caso de NO cumplir con los acuerdos plasmados en esta Minuta, se procederá a turnar a la Dirección Jurídica de este Instituto para iniciar el procedimiento pertinente.

POR EL IFEQROO



ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAS

RESIDENTE

POR EL CONTRATISTA



ING. VICTOR A. VEGA PECH

SUPERINTENDENTE

POR EL PLANTEL



SEO

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

C.C.T. ZONA NOROCCIDENTAL

ZONA ESCUELAS 100

QUINTANA ROO, Q.R.



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medias-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32	
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador:	30
Método de Cálculo:	[Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas]*100		Porcentaje de Panteles Impactados:	106.67%	
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

REPORTE FOTOGRAFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
250275	BÁSICO	REHABILITACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN, AULAS Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB	10/09/2025



MINUTA DE TRABAJOS

Siendo las 09:00 del día 10 de septiembre del 2025 en la localidad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco reunidos el Ing. Diego Alejandro Palma Cab en su carácter de **RESIDENTE DE OBRA** y el Ing. Víctor A. Vega Pech **SUPERINTENDENTE** de la empresa contratista, con el objeto de verificar el estatus que guardan las Obras Públicas en ejecución por este Instituto y con fundamento en los artículos 84, 85, 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, se procede a levantar la siguiente Minuta de **Observaciones y Acuerdos** que a continuación se detalla:

CEDULA Y OBRA:	(250275) REHABILITACIÓN DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN, AULAS Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ.
CONTRATISTA:	RIOC S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES Y ACUERDOS DE LA OBRA

En la reunión se expuso que, dentro del catálogo de conceptos, se contemplan trabajos a realizar en los sanitarios; sin embargo, el director de la institución manifestó que dichos trabajos ya fueron atendidos previamente por la escuela. En este sentido, se solicitó por parte del director que el recurso asignado a estos trabajos se reasigne para la aplicación de pintura en la fachada del edificio de la escuela, con el fin de aprovecharlo en una necesidad prioritaria del plantel.

Cierre de Minuta:

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presenta minuta siendo las 09:30 hrs. del día 10 de septiembre del 2025 y estando en pleno conocimiento de las observaciones y los acuerdos obtenidos, se firma de conformidad los que en ella participaron.

Es importante señalar que, en caso de NO cumplir con los acuerdos plasmados en esta Minuta, se procederá a turnar a la Dirección Jurídica de este Instituto para iniciar el procedimiento pertinente.

POR EL IFEQROO


ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB

RESIDENTE

POR EL CONTRATISTA


ING. VICTOR A. VEGA PECH

SUPERINTENDENTE

POR EL PLANTEL


LIC. JUAN JOSÉ GUZMÁN MAYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/		
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32	
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador:	30
Método de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e instalaciones educativas)*100		Porcentaje de Pínteles Impactados:	106.67%	
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	REPORTE FOTOGRAFICO			SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
		OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO		
250275	BÁSICO	REHABILITACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN, AULAS Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB	11/09/2025





MINUTA DE TRABAJOS

Siendo las 09:00 del día 11 de septiembre del 2023, en la localidad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco reunidos el Ing. Diego Alejandro Palma Cab en su carácter de **RESIDENTE DE OBRA** y el Ing. Víctor A. Vega Pech **SUPERINTENDENTE** de la empresa contratista, con el objeto de verificar el estatus que guardan las Obras Públicas en ejecución por este Instituto y con fundamento en los artículos 84, 85, 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, se procede a levantar la siguiente Minuta de **Observaciones y Acuerdos** que a continuación se detalla:

CEDULA Y OBRA:	(250275) REHABILITACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN, AULAS Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ
CONTRATISTA:	RIOE S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES Y ACUERDOS DE LA OBRA

La empresa se compromete a agilizar los trabajos programados con el fin de evitar contratiempos ocasionados por las lluvias que pudieran afectar la correcta aplicación del impermeabilizante y calcreto. Asimismo, en caso de presencia de humedad (manchas) en aulas derivada a filtraciones en la azotea, la empresa asume el compromiso de atender y dar soluciones inmediatas que corran por su cuenta.



No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente minuta siendo las 09:30 hrs. del día 11 de septiembre del 2025 y estando en pleno conocimiento de las observaciones y los acuerdos obtenidos, se firma de conformidad los que en ella participaron.

Es importante señalar que, en caso de NO cumplir con los acuerdos plasmados en esta Minuta, se procederá a turnar a la Dirección Jurídica de este Instituto para iniciar el procedimiento pertinente.

POR EL CONTRATISTA

ING. VICTOR ~~AS~~ CBA PCCM

SUPERINTENDENTE

POR EL PLANTEL

LIC JUCIAS ~~JACOB~~ BOBIA May

SEO
 INSTITUTO EDUCATIVO DE LA UNAM
 ESCUELA PRIMARIA
 PEDRO DOMÍNGUEZ
 C.D. 23000000
 ZONA ESCOLAR
 CANTONAL Q. ROX.

Av. Insurgentes No. 386, Col. 20 de Noviembre, C.P. 77038,
Chetumal, Quintana Roo, México. Tel.: (983) 83 21888, 83 23642, 83 20864
www.groo.gob.mx/lifegroo



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	211218318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32	
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador:	30
Método de Cálculo:	[Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas]*100		Porcentaje de Panteles Impactados:	106.67%	
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutas de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

REPORTE FOTOGRAFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
S/C	BÁSICO	ATENCIÓN A LA SOLICITUD POR REUBICACIÓN DE REAJERO EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JAVIER MINA"	LÁZARO CÁRDENAS (UNIÓN GANADERA)	BACALAR	ARQ. JORGE EFRÁIN CALDERÓN LLANES	11/09/2025



LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS (NUEVO CARDESA) MUNICIPIO DE
BOCAZAR A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

MINUTAS DE TRABAJO

CON ESTA FECHA EN LA PLANTA PRESIDENTE.

DE ESTA LOCALIDAD, CON UNAS DE
CENTRO DE TRABAJO.

LA VISITA DE TRABAJO PARA ATENDER LA SOLICITUD
DE LA DIRECCION LA MIRA.

PARA ASSESORAR SOBRE LA REUBICACION DEL ACCESO
PRINCIPAL, YA QUE EL EXISTENTE SE ENCUENTRA EN UNA
ZONA INUNDABLE POR LO QUE POR PARTE DEL IFCARU
SE LE INDICA LA POSIBLE NUEVA ENTRADA Y SE LE
INDICAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS
QUE DEBERA RESPONDER LAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

1) EL PUERTO DE ACCESO DEBERA TENER UN MINIMO DE
ANCHO DE 4.00 MTS EN DOS PASOS CON UNA ALTURA MINIMA
DE 1.80 A 2.00 MTS. (ABOTIMIENTO EN AMBOS SENTIDOS).

2) DEBERA CONTAR CON UN ANCHUR CUANDO MENOS DEL ANCHO
DEL PUERTO HECHO SOBRE DE CONCRETO PCC=150 kg/m³
CON ACABADO ESCOBREADO, PONDIENTE 2% Y UN ESPESOR
MINIMO DE 10 CMS. ASI MISMO DEBERA TENER UN REFUEZO
DEBIDA A LA CARGA DE 6-6/10-10.

3) NO DEBERAN HABER OBSTACULOS DEL ACCESO HASTA LOS
EDIFICIOS.

4) EL NIVEL DE LA CALLE AL PUERTO DEBERA TENER
COMO MINIMO 20 CMS.



SEQ
SERVICIOS
EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO


JARDIN DE NIÑOS
JAVIER MINA
C.C.T. 23DJN00030
LAZARO CARDENAS, Q. ROO

CIERRE DE LA MINUTA:

UNA VEZ DADAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TOMADOS
LOS DEUDOS FIRMAN AL CALCE LOS QUE INTERVINIERON
SIENDO LAS 11:30 HRS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE
DE 2015.

* SE ASISTE CERRAR REFERENCIAL.

Por el IFATERU



DR. JORGE CALDERÓN NOLAS.
RESIDENTE DE URO IFATERU.

Por el PLANTA


Maestra encargada de
dirección
9831062166

 
JARDIN DE NIÑOS
JAVIER MINA
C.C.T. 23DJN00030
LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO


TESTIGO


Edelicia Josefina Rodríguez KC
VICEPRESIDENTA


Ibeth A. Xu Gómez
Presidenta.


Maria Antonia Chon Casimiro
Tescarrera.

CROQUIS DE REFERENCIA.





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C001ACT02



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:		3er. Trimestre							
Programa Presupuestario:		K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:		https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/							
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.C01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO				Numerador:		32					
Indicador:		C001ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones		Unidad Responsable:		21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento		Denominador :		30			
Método de Cálculo:		(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100				Porcentaje de Panteles Impactados:		106.67%					
Numerador:		Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones											
Denominador:		Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas											
Descripción de los resultados:		En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.											
Justificación:		En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.											
REPORTE FOTOGRAFICO													
CEDULA		NIVEL EDUCATIVO		OBRA		LOCALIDAD		MUNICIPIO		SUPERVISOR		FECHA DE INCIDENCIA	
S/C		BÁSICO		ATENCIÓN A SOLICITUD DE UBICACIÓN DE MÓDULO DE BALO PARA 2 WC EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ESTEFANÍA CASTAÑEDA"		LIMONES		BACALAR		ARG. JORGE EFRAÍN CALDERÓN LLANES		11/09/2025	





MINUTA DE OBRA

UAD. BACAR.

Siendo las 10:00 HRS del día 11 Septiembre de 2025, en la localidad de Limones, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, reunidos el Arq. Jorge Efrain Calderón Llanes, en su carácter de **RESIDENTE DE OBRA DEL IFEQROO** y Luis Gilberto Mayo Rosado en su carácter de Director del plantel denominado: JN ESTEFANIA CASASADA de esta localidad. Con clave de centro de trabajo: 2307N0024A.

ANTECEDENTES:	El plantel solicitó el apoyo para la ubicación de un módulo de baño para 2 WC.
ALUMNOS:	69

OBSERVACIONES

DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES DEL TERRENO Y LA DISPOSICIÓN DE LA OBRA EXTERIOR COMO SON: LA FOSA SÉPTICA Y LOS REGISTROS ELÉCTRICOS.

- 1) PARA CONVENIR EL MÓDULO CERRANDO A LA FOSA SÉPTICA, ASÍ TAMBIÉN DEBE CONSIDERAR EL RETIRO DEL DIBO PARA EVITAR DAÑO A LA FOSA SÉPTICA.
- 2) DEBE RESPETAR EN BASE A UNA TOLERANCIA MÍNIMA DE 50 CMS SUPLENDO DE LA BORDA EXISTENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO.
- 3) DEBE CUBRIR CON UN TABLERO Y SUS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA.



JARDIN DE FINES
ESTEFANIA CASASADA
C.C.T. 2307N0024A
LIMONES, Q. ROO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifearoo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/		
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO			Numerador:	32
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsables:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	30
Método de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)* 100			Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

REPORTE FOTOGRAFICO					
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR
S/C	SUPERIOR	MINISTRACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR	BACALAR	BACALAR	ARQ. JOSÉ MANUEL TÉLLEZ GONZÁLEZ
					FECHA DE INCIDENCIA
					25/09/2025





MINUTA DE OBSERVACIONES Y ACUERDOS

Siendo las 9:30 hrs del día 25 del mes de septiembre de 2025, en la localidad de Bacalar municipio de Bacalar, reunidos con los CC. Arg. José Manuel Téllez González, Jefe de Oficina; y Arg. Silva

, con el objeto de verificar en forma coordinada, el estatus que guardan las (Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) que el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO) contrató. Esto con fundamento en los artículos 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo; y 15 fracciones I, IV, VI, VIII y XV del Reglamento Interior del IFEQROO publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 29 de diciembre de 2023, se procede a levantar la siguiente Minuta de **Observaciones y Acuerdos** que a continuación se detalla:

CEDULA Y DESCRIPCIÓN:	S/c.
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR:	Yuky Importaciones S.A. de C.V.

OBSERVACIONES Y ACUERDOS DERIVADOS DE LA VERIFICACIÓN (ADQUISICION, ARRENDAMIENTO O SERVICIO).

Se llevo a cabo la ubicacion de las gradas en la cancha de usos multiples; asi mismo se observaron parte del material de dichas gradas. Observando deterioro de pintura en partes de montaje y estructura. Se empesaron los trabajos de armado el día 26 de septiembre del presente año.



CIERRE DE MINUTA:


No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presenta minuta siendo las _____ hrs. del día antes mencionado y estando en pleno conocimiento de las observaciones y los acuerdos obtenidos, se firma de conformidad los que en ella participaron.

Es importante señalar que, en caso de que el Proveedor, Arrendador o Prestador, NO cumpla con los acuerdos plasmados en esta Minuta, se procederá a turnar a la Dirección Jurídica del IFEQROO, para que realice lo conducente en apego a la normatividad específica en la materia.

FIRMAS

POR EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO


Arg. Jose Manuel Téllez González
POR EL PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR


Lic. Miguel Ángel Arguáles Pérez
POR LA ESCUELA


Arq. Silvia Elena Meléndez Fernández

Av. Insurgentes No. 386, Col. 20 de noviembre, C.P. 77038.
Chetumal, Quintana Roo, México. Tel.: (983) 83 21888, 83 23642, 83 20864
www.qroo.gob.mx/ifeqroo





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	32	
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	30
Método de Cálculo:	[Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones educativas]*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	106.67%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones.				
Justificación:	En el tercer trimestre se tenía programado 30 supervisiones que derivan en observaciones, de las cuales se obtuvieron 32 observaciones que están plasmadas en oficios y minutos de trabajo con su reporte fotográfico cada una. Este trimestre se cumplió con la meta programada.				

REPORTE FOTOGRAFICO					
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR
B055	BÁSICO	CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	XUL HA	OTHÓN P. BLANCO	ARO. JORGE EFRÁIN CALDERÓN LLANES
					FECHA DE INCIDENCIA
					29/09/2025





Siendo las 10:30 Hrs del día 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, en la localidad de XUL-HA, Municipio de OTHON P. BLANCO reunidos el C. JOEL MEX HERRERA en su carácter de **RESIDENTE DE OBRA** y el C. MIGUEL A. ARAUCE PEREZ **SUPERINTENDENTE** de la empresa contratista, con el objeto de verificar el estatus que guardan las Obras Públicas en ejecución por este Instituto y con fundamento en los artículos 84, 85, 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, se procede a levantar la siguiente Minuta de **Observaciones y Acuerdos** que a continuación se detalla:

CEDULA Y OBRA:	(B055) CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"
CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL ARAUCEL PEREZ.

OBSERVACIONES Y ACUERDOS DE LA OBRA

SE REALIZO EL RECORRIDO EN CONJUNTO CON LA CONTRATISTA A VERIFICAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DERIVADO DE ESTO SE OBSERVA LO SIGUIENTE:

- 1) SE OBSERVA LOS POSTES DE LA REJA ACERO MANCANDOS CON CEMENTO, DERIVADO DEL EMPOTRAMIENTO DE LOS POSTES. POR LO QUE SE INDICA LIMPIARLOS.
- 2) SE OBSERVA MONTICULOS DE MATERIAL PRODUITO DE LA CONSTRUCCION Y ESCOMBRO EXISTENTE EN AREA DE LA ESCUELA, LA MAESTRO SOLICITO EL APOYO POR LO QUE SE LE INDICO A LA CONTRATISTA HACER LA LIMPIEZA Y DESALOJO DEL MATERIAL Y ESCOMBRO.

SE LE DA 7 DIAS PARA QUE REALICE, LAS
OBSERVACIONES MENCIONADAS

Cierre de Minuta:

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente minuta siendo las 11:00 hrs. del día 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 y estando en pleno conocimiento de las observaciones y los acuerdos obtenidos, se firma de conformidad los que en ella participaron.

Es importante señalar que, en caso de NO cumplir con los acuerdos plasmados en esta Minuta, se procederá a turnar a la Dirección Jurídica de este Instituto para iniciar el procedimiento pertinente.

POR EL IFEQROO

ING. JOSE MAX HERNANDEZ

RESIDENTE

POR EL PLANTEL

POR EL CONTRATISTA

LIC. MIGUEL ANGEL AGUILES PEREZ.

SUPERINTENDENTE