



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FAM BÁSICO REMANENTES DEL POTENCIADO 2023
REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2025



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B002	ROO240102346563	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	BACALAR.	RÍO VERDE	ANEXO- 1.00/ ANDADORES- 162.00 M2/ BARRA REJACERO -30.00 ML	ALUMNO 91	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2023	\$ 1,606,227.09	\$ 1,606,227.09	\$ 1,606,227.09	\$ 1,606,227.09	\$ 1,606,227.09	\$ 1,606,227.09	100%	100%
B004	ROO240102346566	REHABILITACIÓN EN LA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO.	OTHÓN P. BLANCO.	XUL-HA	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 136	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2023	\$ 1,287,056.61	\$ 1,287,056.61	\$ 1,287,056.61	\$ 1,287,056.61	\$ 1,287,056.61	\$ 1,287,056.61	100%	100%
B098	ROO240302402758	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO 4TA. ETAPA (ARCOTECHEO).	BENITO JUÁREZ	CANCÚN	ESCUELA- 1.00/ ANDADORES- 108.08	ALUMNO 84	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2023	\$ 1,508,173.27	\$ 1,508,173.27	\$ 1,508,173.27	\$ 1,508,173.27	\$ 1,508,173.27	\$ 1,508,173.27	100%	100%
B099	ROO240302402759	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA U,NAHIL-XOOC (DOMO).	BENITO JUÁREZ	CANCÚN	ESCUELA- 1.00/ PLAZA CIVICA- 167.00	ALUMNO 135	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2023	\$ 4,213,849.45	\$ 4,213,849.45	\$ 4,213,849.45	\$ 4,213,849.45	\$ 4,213,849.45	\$ 4,213,849.45	100%	100%
B101	ROO240302402761	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO 4TA. ETAPA (DOMO).	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00/ PLAZA CIVICA- 209.00	ALUMNO 12	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2023	\$ 4,238,640.00	\$ 4,238,640.00	\$ 4,238,640.00	\$ 4,238,640.00	\$ 4,238,640.00	\$ 4,238,640.00	100%	100%
B102	ROO240302402762	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO ALDEA TULUM (ARCOTECHEO).	TULUM	TULUM	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 16	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2023	\$ 955,665.56	\$ 955,665.56	\$ 955,665.56	\$ 955,665.56	\$ 955,665.56	\$ 955,665.56	100%	100%
B104	ROO240302402764	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 41 MARÍA LUZ ZAPATA REJÓN (DOMO).	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	ESCUELA- 1.00/ ANDADORES- 41.99	ALUMNO 644	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2023	\$ 4,636,380.86	\$ 4,636,380.86	\$ 4,636,380.86	\$ 4,636,380.86	\$ 4,636,380.86	\$ 4,636,380.86	100%	100%
B105	ROO240302402765	CONSTRUCCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JEAN PIAGET (DOMO).	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 69	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2023	\$ 2,340,801.03	\$ 2,340,801.03	\$ 2,340,801.03	\$ 2,340,801.03	\$ 2,340,801.03	\$ 2,340,801.03	100%	100%
B140	ROO240402446059	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA KOHUNLICH.	OTHÓN P. BLANCO.	CHETUMAL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 502	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2023	\$ 1,879,265.23	\$ 1,879,265.23	\$ 1,879,265.23	\$ 1,879,265.23	\$ 1,879,265.23	\$ 1,879,265.23	100%	100%
B143	ROO240402509325	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA PASCUAL CORAL HEREDIA (DOMO).	OTHÓN P. BLANCO.	CHETUMAL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 484	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2023	\$ 5,169,789.81	\$ 5,169,789.81	\$ 5,169,789.81	\$ 5,169,789.81	\$ 5,169,789.81	\$ 5,169,789.81	100%	100%
SALDO								\$ 27,835,848.91	\$ 27,835,848.91	\$ 27,835,848.91	\$ 27,835,848.91	\$ 27,835,848.91	\$ 27,835,848.91	100%	100%

ARQ. JOSÉ RAMÓN RUC KANTÚN
DIRECTOR DE POLÍTICA Y CONTROL
FINANCIERO DEL IFEQROO

ING. AARON EDGARDO AGUILAR SAENZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL IFEQROO

LIC. DANNY ALEJANDRO DURAN SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IFEQROO

ARQ. TANIA ESTEFAN WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y
EQUIPAMIENTO DEL IFEQROO