



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES  
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT04



IFEQROO  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	<a href="https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/">https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/</a>	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A04 - Elaboración o validación de proyectos de construcción, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento		Numerador:	50
Indicador:	CO01ACT04 - Porcentaje de Proyectos realizados en el ejercicio	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador: 50
Metodo de Cálculo:	Número de proyectos validados para licitación/Número de proyectos programados en el Programa de Obra Pública y equipamiento emitido por la SEQ*100 VARIABLES		Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	Número de Expedientes Técnicos remitidos a licitación			
Denominador:	Número de proyectos realizados de infraestructura de los diversos planteles educativos del Estado considerados en el Programa de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
					HOMBRES	MUJERES	
1	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 42 KINCH A'VAU (OBRA EXTERIOR)	TULUM	TULUM	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: PISO DE CONCRETO DE ADOSADORES + APLANADOS Y PINTURA EN BARDAS+ REJA DE ACCESO	25	5	
2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA U. NAHUL XOXO	CANCÚN	BENITO JUAREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO A.P.A: UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 2 E.E. DE 3.28X8.00 MTS CADA UNO, ESTRUCTURA U-2C, MODELO A-2227, CON REPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO A FUTURO	17	18	
3	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA VELIO VIVAS VALDEZ	COZUMEL	COZUMEL	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO B.P.B: UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 2 E.E. DE 3.24X8.00 MTS CADA UNO + PREPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO A FUTURO EN PLANTA BAJA	17	18	
4	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA VELIO VIVAS VALDEZ	COZUMEL	COZUMEL	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA	17	18	
5	REHABILITACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN, AULAS Y SANITARIOS	CHETUMAL	OTIÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL, EDIFICIO A: IMPERMEABILIZANTE, VENTILACIONES HIDROSANITARIAS, OBRA EXTERIOR, ELÉCTRICA	157	204	
6	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA SECUNDARIA CARLOS MORSAVALS	COZUMEL	COZUMEL	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO E.P.A.: UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 2.5 E.E. DE 3.24*8.00 MTS CADA UNO (NOA DE 2 E.E. DE 3.24*8.00 MTS CADA UNO), ESTRUCTURA U-2C (CONCLUSIÓN DE EDIFICIO)	20	20	

4



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES  
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT04



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	<a href="https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/">https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/</a>	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A04 - Elaboración o validación de proyectos de construcción, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento		Numerador:	50
Indicador:	CO01ACT04 - Porcentaje de Proyectos realizados en el ejercicio	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador: 50
Metodo de Cálculo:	Número de proyectos validados para licitación/Número de proyectos programados en el Programa de Obra Pública y equipamiento emitido por la SEQ*100 VARIABLES		Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	Número de Expedientes Técnicos remitidos a licitación			
Denominador:	Número de proyectos realizados de infraestructura de los diversos planteles educativos del Estado considerados en el Programa de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
					HOMBRES	MUJERES	
7	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA GERIUDIS BOCANEGRA	PLAYA DEL CARIBE	PLAYA DEL CARIBE	CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO "C", P.B.: UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 2 E.E. DE 3.24X6.00 MT CADA UNO, ESTRUCTURA U-2C + PREPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO A FUTURO	17	18	
8	REHABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN EN GENERAL EN EL EDIFICIO "E": CANCELERÍA+RESANES DE MUROS + TABLERO+PINTURA+INSTALACIONES ELÉCTRICAS+PISOS+REHABILITACIÓN DE BARANDAL+CAJILLOS DE DUROCK+MURO DE ESCALAR	1842	2078	
9	REHABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE (FACHADA)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN EN GENERAL DE OBRA EXTERIOR EN EL EDIFICIO "E", DESMANTELAMIENTO DE FACHADA DE DUROCK+SUBRINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN Y FACHADA DE DUROCK+PINTURA			
10	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA FIDENCIO DIAZ	KOPCHEN	FELIPE CARRILLO PUERTO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E", 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-6, ESTRUCTURA ATÍPICA+OBRA EXTERIOR	32	30	
11	CONSTRUCCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DOLORES FREIXA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO "C", UN MODULO DE SERVICIOS TIPO M-4 AISLADO, ESTRUCTURA ATÍPICA + OBRA EXTERIOR	22	8	
12	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	XUL-HA	OTIÓN P. BLANCO	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL A BASE DE MURO BLOCK CIEGO+EDIFICIO "D", REPARACIÓN DE ESTRUCTURA+ACCESORIOS PARA WC	168	143	

f





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES  
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT04



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	<a href="https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/">https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/</a>	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A04 - Elaboración o validación de proyectos de construcción, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento		Numerador:	50
Indicador:	CO01ACT04 - Porcentaje de Proyectos realizados en el ejercicio	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador: 50
Metodo de Cálculo:	Número de proyectos validados para licitación/Número de proyectos programados en el Programa de Obra Pública y equipamiento emitido por la SEQ*100 VARIABLES			Porcentaje de Planteles Impactados: 100.00%
Numerador:	Número de Expedientes Técnicos remitidos a licitación			
Denominador:	Número de proyectos realizados de infraestructura de los diversos planteles educativos del Estado considerados en el Programa de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTELES	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS		EVIDENCIA FOTOGRAFICA
					HOMBRES	MUJERES	
13	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA JULIO SAURI ESPINOZA	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	REHABILITACIÓN EN GENERAL	177	119	
14	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA KOR RANLICO (DOMO)	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN DE DOMO DE 30.00 * 22.00 MTS	236	255	
15	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR ALDEA TULUM	TULUM	TULUM	CONSTRUCCIÓN DE AULAS	15	15	
16	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA MARIO MOLINA PASQUEL	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COMPUTO	240	227	
17	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA AISLADA 6.00 * 8.00 MTS CON REPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO A FUTURO, ESTRUCTURA REGIONAL CON MÉSULA Y OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA.	17	18	
18	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA INDÍGENA JOSÉ FRANCISCO MAY	MARQUEL ANTONIO AY	TULUM	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F": 1 AULA DIDÁCTICA AISLADA 6.00 * 8.00 MTS CON REPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO A FUTURO, ESTRUCTURA REGIONAL CON MÉSULA Y OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA.	17	18	

f



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES  
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT04



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	<a href="https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/">https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/</a>	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A04 - Elaboración o validación de proyectos de construcción, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento		Numerador:	50
Indicador:	CO01ACT04 - Porcentaje de Proyectos realizados en el ejercicio	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador : 50
Método de Cálculo:	Número de proyectos validados para licitación/Número de proyectos programados en el Programa de Obra Pública y equipamiento emitido por la SEQ)*100 VARIABLES		Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	Número de Expedientes Técnicos remitidos a licitación			
Denominador:	Número de proyectos realizados de infraestructura de los diversos planteles educativos del Estado considerados en el Programa de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
					HOMBRES	MUJERES	
19	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 4 TIERRA Y LIBERTAD	KANTUNILXÍN	LÁZARO CÁRDENAS	REHABILITACIÓN EN GENERAL	255	241	
20	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA RAZA DE BRONCE	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN EN GENERAL	199	194	
21	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA JUAN ESCUTIA	CHURULAS	FELIPE CARRILLO PUERTO	EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN	22	30	
22	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	CHUMPÓN	FELIPE CARRILLO PUERTO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	15	15	
23	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA JACINTO PAT	SANTA MARÍA PONIENTE	FELIPE CARRILLO PUERTO	EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN	37	35	
24	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA CHURWACHÉ	CHURWACHÉ	FELIPE CARRILLO PUERTO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	15	15	

4





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES  
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT04



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	<a href="https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/">https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/</a>	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A04 - Elaboración o validación de proyectos de construcción, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento		Numerador:	50
Indicador:	CO01ACT04 - Porcentaje de Proyectos realizados en el ejercicio	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador : 50
Metodo de Cálculo:	Número de proyectos validados para licitación/Número de proyectos programados en el Programa de Obra Pública y equipamiento emitido por la SEQ*100 VARIABLES		Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	Número de Expedientes Técnicos remitidos a licitación			
Denominador:	Número de proyectos realizados de infraestructura de los diversos planteles educativos del Estado considerados en el Programa de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	ESTÉ TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
					HOMBRES	MUJERES	
25	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR MOCTEZUMA	JOSÉ NARCISO ROYVOSA	OTHÓN P. BLANCO	EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN	26	30	
26	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGÓN	RAMONAL	OTHÓN P. BLANCO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	15	16	
27	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	17	18	
28	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA ZAZIL BEH	ELRAY MAX	JOSE MARIA MORELOS	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	15	15	
29	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDÉN	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS + DIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS	30	30	
30	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDÉN	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS + DIRECCIÓN	52	53	



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES  
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT04



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	<a href="https://ifeqroo.gro.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/">https://ifeqroo.gro.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/</a>	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A04 - Elaboración o validación de proyectos de construcción, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento		Numerador:	50
Indicador:	CO01ACT04 - Porcentaje de Proyectos realizados en el ejercicio	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador: 50
Metodo de Cálculo:	Número de proyectos validados para licitación/Número de proyectos programados en el Programa de Obra Pública y equipamiento emitido por la SEQ*100 VARIABLES		Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	Número de Expedientes Técnicos remitidos a licitación			
Denominador:	Número de proyectos realizados de infraestructura de los diversos planteles educativos del Estado considerados en el Programa de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
					HOMBRES	MUJERES	
31	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION	PUERTO AVENTURAS	PLAYA DEL CARMEN	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA + DIRECCIÓN	17	18	
32	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 41 MARÍA LUZ ZAPATA REJÓN	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA + TALLER DE COMPUTO	321	302	
33	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA VELO VIVAS VALDEZ	COZUMEL	COZUMEL	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	17	18	
34	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA CARLOS MONSIVAIS	COZUMEL	COZUMEL	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	20	20	
35	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA GERTRUDIS BOCANIEGRA	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	17	18	
36	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO EL EDEN	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS+ ADMINISTRACIÓN+SERVICIOS SANITARIOS+TALLER DE COMPUTO+LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO	40	40	

f





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES  
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT04



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	<a href="https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/">https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/</a>	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A04 - Elaboración o validación de proyectos de construcción, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento		Numerador:	50
Indicador:	CO01ACT04 - Porcentaje de Proyectos realizados en el ejercicio	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador: 50
Metodo de Cálculo:	Número de proyectos validados para licitación/Número de proyectos programados en el Programa de Obra Pública y equipamiento emitido por la SEQ*100 VARIABLES		Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	Número de Expedientes Técnicos remitidos a licitación			
Denominador:	Número de proyectos realizados de infraestructura de los diversos planteles educativos del Estado considerados en el Programa de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
					HOMBRES	MUJERES	
37	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA INDIGENA JOSÉ FRANCISCO MAY	MANUEL ANTONIO AY	TULUM	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	17	18	
38	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR ALDEA TULUM	TULUM	TULUM	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	15	15	
39	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA No. 39 IKAL	CANCÚN	BENITO JUAREZ	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO	325	321	
40	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA No. 40 CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1974	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO	359	349	
41	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA MARIO MOLINA PASQUEL	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO	240	227	
42	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MÉNDEZ PALMA	CANCÚN	CANCÚN	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	17	18	

4



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES  
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT04



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	<a href="https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/">https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/</a>	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A04 - Elaboración o validación de proyectos de construcción, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento		Numerador:	50
Indicador:	CO01ACT04 - Porcentaje de Proyectos realizados en el ejercicio	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador: 50
Metodo de Cálculo:	Número de proyectos validados para licitación/Número de proyectos programados en el Programa de Obra Pública y equipamiento emitido por la SEQ*100 VARIABLES		Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	Número de Expedientes Técnicos remitidos a licitación			
Denominador:	Número de proyectos realizados de infraestructura de los diversos planteles educativos del Estado considerados en el Programa de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	ESTÉ TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS		EVIDENCIA FOTOGRAFICA
					HOMBRES	MUJERES	
43	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA ERMILO ABIEL GÓMEZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	34	36	
44	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	51	54	
45	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR CENIZO (TURNO VESPERTINO)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN	153	136	
46	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO HOIL TORRES	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	17	18	
47	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO HOIL TORRES (TURNO VESPERTINO)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN	272	242	
48	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA U. NAHIL-XOOC	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA	17	18	

4





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES  
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT04



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	<a href="https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/">https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/</a>	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A04 - Elaboración o validación de proyectos de construcción, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento		Numerador:	50
Indicador:	CO01ACT04 - Porcentaje de Proyectos realizados en el ejercicio	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador: 50
Metodo de Cálculo:	Número de proyectos validados para licitación/Número de proyectos programados en el Programa de Obra Pública y equipamiento emitido por la SEQ*100 VARIABLES			Porcentaje de Planteles Impactados: 100.00%
Numerador:	Número de Expedientes Técnicos remitidos a licitación			
Denominador:	Número de proyectos realizados de infraestructura de los diversos planteles educativos del Estado considerados en el Programa de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
					HOMBRES	MUJERES	
49	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA BARRERA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS	80	80	
50	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 43 KUSAMIL	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDÁCTICAS	100	100	
TOTAL ALUMNOS BENEFICIADOS:					5863	5952	

ATENTAMENTE

ING. AARÓN EDGARDO AGUILAR SAENZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN