



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FAM BÁSICO REMANENTES DEL POTENCIADO 2024
REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2025



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/Modificado	Ministrado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B113	ROO240402511341	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 IKAL.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 646	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 477,952.31	\$ 477,952.31	\$ 477,952.31	\$ 477,952.31	\$ 477,952.31	\$ 477,952.31	100%	100%
B131	ROO240402509930	ADQUISICIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL, SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 51	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 271,840.24	\$ 271,840.24	\$ 271,840.24	\$ 271,840.24	\$ 271,840.24	\$ 271,840.24	100%	100%
B132	ROO240402509932	ADQUISICIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO ALDEA TULUM.	TULUM	TULUM	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 3,608,080.24	\$ 3,608,080.24	\$ 3,608,080.24	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
B133	ROO240402509933	ADQUISICIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO PRIVADA SACBE.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 3,608,077.92	\$ 3,608,077.92	\$ 3,608,077.92	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
B134	ROO240402509935	ADQUISICIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO KUSAMIL.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 3,608,075.60	\$ 3,608,075.60	\$ 3,608,075.60	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
B138	ROO240402446116	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO KUSAMIL (DOMO).	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 8,507,121.74	\$ 8,507,121.74	\$ 8,507,121.74	\$ 5,371,021.77	\$ 5,371,021.77	\$ 5,371,021.77	63%	83%
B139	ROO240402446058	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE (DOMO).	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 10,575,845.48	\$ 10,575,845.48	\$ 10,575,845.48	\$ 4,299,034.94	\$ 4,299,034.94	\$ 4,299,034.94	41%	80%
B141	ROO240402446117	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO ALDEA TULUM (DOMO).	TULUM	TULUM	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 8,182,545.53	\$ 8,182,545.53	\$ 8,182,545.53	\$ 5,891,658.42	\$ 5,891,658.42	\$ 5,891,658.42	72%	72%
B142	ROO240402446118	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 30 ISLA HERMANAS CANCÚN MUJERES (DOMO).	ISLA MUJERES	RANCHO VIEJO	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 591	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 3,172,530.46	\$ 3,172,530.46	\$ 3,172,530.46	\$ 2,855,277.41	\$ 2,855,277.41	\$ 2,855,277.41	90%	92%
								\$ 42,012,069.52	\$ 42,012,069.52	\$ 42,012,069.52	\$ 19,166,785.09	\$ 19,166,785.09	\$ 19,166,785.09	46%	59%

ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
DIRECTOR DE POLÍTICA Y CONTROL FINANCIERO
DEL IFEQROO

ING. AARON EDUARDO AGUILAR SAENZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL
IFEQROO

LIC. DANNY ALEJANDRO DURAN SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IFEQROO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZ UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DEL
IFEQROO



REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2025
FAM BASICO REMANENTES 2024 (FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA
LA POTENCIACIÓN BASICO 2024)



IFEOROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cedula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	Aprobado/ Modificado	Ministrado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B001	TMP_ROO25010251 9691	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA INDÍGENA FLORENCIO CHAN.	ISLA MUJERES	FRANCISCO MAY	ESCUELA- 1.00/ ANDORES- 100.00 M2	ALUMNO 38	\$ 2,875,130.71	\$ 2,875,130.71	\$ 2,873,765.73	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
B002	TMP_ROO25010251 9694	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO.	OTHÓN P. BLANCO	SABIDOS	ESCUELA- 1.00/ ANEXO- 1.00/ BARRA REJACERO- 302.00 ML	ALUMNO 189	\$ 2,542,920.44	\$ 2,542,920.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
B138	TMP_ROO25010252 0098	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO KUSAMIL (DOMO).	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	\$ 1,794,042.10	\$ 1,794,042.10	\$ -				0.00%	0.00%
B003	TMP_ROO25010251 9695	REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE HELLEN KELLER.	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 45	\$ 119,519.14	\$ 119,519.14	\$ -				0.00%	0.00%
B004	TMP_ROO25010251 9696	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR XAMAN-HA.	COZUMEL	COZUMEL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 190	\$ 1,336,762.68	\$ 1,336,762.68	\$ 1,332,169.58				0.00%	70.00%
B005	TMP_ROO25010251 9697	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ELADIO NOVELO GIL.	COZUMEL	COZUMEL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 416	\$ 96,178.26	\$ 96,178.26	\$ 93,796.70				0.00%	100.00%
B006	TMP_ROO25010251 9698	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR AGUSTÍN MELGAR.	LÁZARO CÁRDENAS.	CHIUQUILA	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 94	\$ 635,034.78	\$ 635,034.78	\$ 634,957.89				0.00%	0.00%
B139	TMP_ROO25010252 0100	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE (DOMO).	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	\$ 1,707,111.49	\$ 1,707,111.49	\$ -				0.00%	0.00%
B007	TMP_ROO25010251 9699	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS.	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 414	\$ 80,271.13	\$ 80,271.13	\$ -				0.00%	0.00%
B008	TMP_ROO25010251 9701	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR MARÍA HELENA CHANES.	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 74	\$ 316,613.51	\$ 316,613.51	\$ 316,371.80				0.00%	0.00%
B009	TMP_ROO25010251 9702	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA ARMANDO ESCOBAR NAVA.	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 801	\$ 235,519.12	\$ 235,519.12	\$ -				0.00%	0.00%
B010	TMP_ROO25010251 9703	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA.	OTHÓN P. BLANCO	JAVIER ROJO GÓMEZ	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 206	\$ 1,839,652.73	\$ 1,839,652.73	\$ -				0.00%	0.00%
B011	TMP_ROO25010251 9704	CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA NAJIL XOOK (OBRA EXTERIOR).	LÁZARO CÁRDENAS.	SANTO DOMINGO	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 23	\$ 694,703.02	\$ 694,703.02	\$ 694,223.77				0.00%	0.00%
B012	TMP_ROO25010251 9705	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 7 PRIMERO DE JUNIO.	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 60	\$ 1,748,797.64	\$ 1,748,797.64	\$ -				0.00%	0.00%
B013	TMP_ROO25010251 9706	CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA RAMÓN SANTANA MOGUEL.	BENITO JUÁREZ.	ALFREDO V. BONFIL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 333	\$ 670,104.51	\$ 670,104.51	\$ -				0.00%	0.00%
B015	TMP_ROO25010251 9731	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO.	OTHÓN P. BLANCO	CARLOS A. MADRAZO	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 261	\$ 1,158,126.19	\$ 1,158,126.19	\$ -				0.00%	0.00%




REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2025
 FAM BASICO REMANENTES 2024 (FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024)



Cedula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	Aprobado/Modificado	Ministrado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B016	TMP_ROO250102519707	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 21 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 667	\$ 422,473.66	\$ 422,473.66	\$ -				0.00%	0.00%
B017	TMP_ROO250102519708	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC.	OTHÓN P. BLANCO	CARLOS A. MADRAZO	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 67	\$ 319,426.78	\$ 319,426.78	\$ -				0.00%	0.00%
B018	TMP_ROO250102519709	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 43 SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO KUSAMIL (CIMENTACIÓN DE BARRA).	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	\$ 522,774.72	\$ 522,774.72	\$ -				0.00%	0.00%
							\$ 19,115,162.61	\$ 28,676,656.75	\$ 5,945,285.47	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	9.44%


 ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
 DIRECTOR DE POLÍTICA Y CONTROL FINANCIERO DEL IFEQROO


 ING. AARON EDGARDO AGUILAR SAENZ
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL IFEQROO


 LIC. DANNY ALEJANDRO DURAN SUÁREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IFEQROO


 ARQ. TANIA ESTER HERNÁNDEZ WITZIL UH
 DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DEL IFEQROO