



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FAM SUPERIOR REMANENTES DEL POTENCIADO 2023
REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2025



Cédula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
S003	ROO240302402786	REHABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CAMPUS CANCÚN (ADECUACIÓN).	BENITO JUÁREZ	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 1,492	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN SUPERIOR 2023	\$ 456,176.36	\$ 456,176.36	\$ 456,176.36	\$ 456,176.36	\$ 456,176.36	\$ 456,176.36	100%	100%
S007	ROO240402446027	REHABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR (IMPERMEABILIZACIÓN).	BACALAR	BACALAR	AULA- 1.00	ALUMNO 455	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN SUPERIOR 2023	\$ 2,264,910.06	\$ 2,264,910.06	\$ 2,264,910.06	\$ 2,264,910.06	\$ 2,264,910.06	\$ 2,264,910.06	100%	100%
S008	ROO240402446028	REHABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL (TALLERES).	OTHÓN P. BLANCO.	SUBTENIENTE LÓPEZ	AULA- 1.00	ALUMNO 512	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN SUPERIOR 2023	\$ 1,615,441.94	\$ 1,615,441.94	\$ 1,615,441.94	\$ 1,615,441.94	\$ 1,615,441.94	\$ 1,615,441.94	100%	100%
S012	ROO240402511102	P-4 CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO 3 DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUINTANA ROO CAMPUS CHETUMAL SALUD.	OTHÓN P. BLANCO.	CHETUMAL	AULA- 1.00	ALUMNO 1,114	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN SUPERIOR 2023	\$ 2,515,058.64	\$ 2,515,058.64	\$ 2,515,058.64	\$ 2,515,058.64	\$ 2,515,058.64	\$ 2,515,058.64	100%	100%
S014	ROO240402511104	CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL EN EDIFICIO E EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE.	BENITO JUÁREZ	CANCÚN	AULA- 6.00/ ANEXO- 2.00	ALUMNO 3,808	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN SUPERIOR 2023	\$ 5,173,188.96	\$ 5,173,188.96	\$ 5,173,188.96	\$ 5,173,188.96	\$ 5,173,188.96	\$ 5,173,188.96	100%	100%
S019	ROO240402509327	CONSTRUCCIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR (OBRA EXTERIOR).	BACALAR	BACALAR	AULA- 1.00	ALUMNO 455	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN SUPERIOR 2023	\$ 1,583,233.85	\$ 1,583,233.85	\$ 1,583,233.85	\$ 1,583,233.85	\$ 1,583,233.85	\$ 1,583,233.85	100%	100%
S020	ROO240402509328	REHABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR (AIRES ACONDICIONADOS).	BACALAR	BACALAR	AULA- 1.00	ALUMNO 455	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN SUPERIOR 2023	\$ 1,466,638.75	\$ 1,466,638.75	\$ 1,466,638.75	\$ 1,466,638.75	\$ 1,466,638.75	\$ 1,466,638.75	100%	100%
S021	ROO240402509330	CONSTRUCCIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA.	OTHÓN P. BLANCO.	JUAN SARABIA	AULA- 1.00	ALUMNO 445	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN SUPERIOR 2023	\$ 264,707.39	\$ 264,707.39	\$ 264,707.39	\$ 264,707.39	\$ 264,707.39	\$ 264,707.39	100%	100%
S022	ROO240402509331	CONSTRUCCIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM (MEDIA TENSIÓN)	TULUM	TULUM	AULA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN SUPERIOR 2023	\$ 1,947,606.55	\$ 1,947,606.55	\$ 1,947,606.55	\$ 1,947,606.55	\$ 1,947,606.55	\$ 1,947,606.55	100%	100%
S023	ROO240402509332	CONSTRUCCIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM (CUARTA ETAPA)	TULUM	TULUM	AULA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN SUPERIOR 2023	\$ 7,828,547.42	\$ 7,828,547.42	\$ 7,828,547.42	\$ 7,828,547.42	\$ 7,828,547.42	\$ 7,828,547.42	100%	100%
S024	ROO240402509333	CONSTRUCCIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN (ALBAÑILERIA).	BENITO JUÁREZ	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 3,476	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN SUPERIOR 2023	\$ 4,601,258.93	\$ 4,601,258.93	\$ 4,601,258.93	\$ 4,601,258.93	\$ 4,601,258.93	\$ 4,601,258.93	100%	100%
								\$ 29,716,768.85	\$ 29,716,768.85	\$ 29,716,768.85	\$ 29,716,768.85	\$ 29,716,768.85	\$ 29,716,768.85	100%	100%

ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
DIRECTOR DE POLÍTICA Y CONTROL FINANCIERO DEL IFEQROO

ING. AARON EDGARDO AGUILAR SAENZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL IFEQROO

LIC. DANNY ALEJANDRO DURAN SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IFEQROO

ARO. TATIANA ESTEFAN WITZIL VH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
DEL IFEQROO