



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2025
Fondo de Aportaciones Múltiples Básico (FAM BAS) 2025



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CÉDULA	FOLIO SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	Aprobado/ Modificado	Ministrado/ Recaudado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B014	ROO250102519730	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 2 JUSTO SIERRA MÉNDEZ.	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 727	\$ 3,755,826.96	\$ 3,755,826.96	\$ 3,755,444.18	\$ 2,253,269.83	\$ 2,253,269.83	\$ 2,253,269.83	60%	68.00%
B019	ROO250102519735	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 2.00/ ANEXO- 1.00/ ANDADORES- 25.90 M2	ALUMNO 80	\$ 4,583,129.36	\$ 4,583,129.36	\$ 4,581,516.76	\$ -	\$ -	\$ -	0%	1.86%
B020	ROO250202523234	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MÉNDEZ PALMA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 35	\$ 1,471,612.67	\$ 1,471,612.67	\$ 1,441,187.62	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.00%
B021	ROO250202523236	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA FRANCISCO HOIL TORRES.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 2.00/ ANEXO- 1.00/ ANDADORES- 41.99 M2	ALUMNO 481	\$ 4,304,634.74	\$ 4,304,634.74	\$ 4,303,040.60	\$ 1,747,034.48	\$ 1,747,034.48	\$ 1,747,034.48	41%	41.00%
B022	ROO250202523248	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 43 SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO KUSAMIL.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 5.00	ALUMNO 200	\$ 9,389,509.94	\$ 9,389,509.94	\$ 9,379,139.31	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.00%
B023	ROO250202542393	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN.	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 3.00/ ANEXO- 8.00/ PLAZA CIVICA + ESTACIONAMIENT O- 947.44 M2	ALUMNO 105	\$ 15,748,712.17	\$ 15,748,712.17	\$ 15,741,984.48	\$ -	\$ -	\$ -	0%	1.00%
B024	ROO250202523312	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 3.00	ALUMNO 105	\$ 5,553,778.63	\$ 5,553,778.63	\$ 5,553,778.23	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.00%
B025	ROO250202523314	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 4.00/ ANDADORES- 83.98 M2	ALUMNO 160	\$ 8,999,782.78	\$ 8,999,782.78	\$ 8,997,164.93	\$ -	\$ -	\$ -	0%	2.06%
B026	ROO250202523318	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 IKAL	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	TALLER- 1.00/ ANDADORES- 52.49 M2	ALUMNO 646	\$ 4,363,781.45	\$ 4,363,781.45	\$ 4,362,677.99	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.00%
B028	ROO250202523326	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR CENTENO.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ANEXO- 5.00	ALUMNO 812	\$ 2,693,236.08	\$ 2,693,236.08	\$ 2,692,645.14	\$ -	\$ -	\$ -	0%	2.00%
B032	ROO250202523332	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN.	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 2.00/ ANEXO- 6.00/ PLAZA CIVICA + ESTACIONAMIENT O- 398.00 M2	ALUMNO 60	\$ 10,725,528.81	\$ 10,725,528.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.00%



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2025
Fondo de Aportaciones Múltiples Básico (FAM BAS) 2025



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CÉDULA	FOLIO SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	Aprobado/ Modificado	Ministrado/ Recaudado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B033	ROO250202542347	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR MOCTEZUMA.	OTHÓN P. BLANCO	JOSÉ NARCISO ROVIROSA	ANEXO- 5.00/ ANDADORES- 61.52 M2	ALUMNO 56	\$ 2,645,187.68	\$ 2,645,187.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.00%
							\$ 74,234,721.27	\$ 74,234,721.27	\$ 60,808,579.24	\$ 4,000,304.31	\$ 4,000,304.31	\$ 4,000,304.31	10%	9.66%

ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTUN
DIRECTOR DE POLÍTICA Y CONTROL FINANCIERO DEL
IFEQROO

ING. AARON EDGARDO AGUILAR SAENZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN DEL IFEQROO

LIC. DANNY ALEJANDRO DURAN SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IFEQROO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO