

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INFORME DEFINITIVO 2024
FAM POTENCIADO

No.	Nombre del Proyecto	Localidad	Municipio	Meta Programada	Unidad de Medida	Aprobado/ Modificado	Recaudado (Ministrado)	Contratado/ Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
1	(030) MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GENERAL CHAN SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (CIBALITO) DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL CIBALITO)	Othon P. Blanco	1	AULA	796,597.98	796,597.98	796,597.98	607,448.36	607,448.36	607,448.36	76%	100%
2	(257) MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ARNALDO ISIDRO AGUAYO CANTO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO DEL MUNICIPIO DE BACALAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	MANUEL AVILA CAMACHO	Bacalar	1	AULA	961,500.80	961,500.80	961,500.80	858,744.45	858,744.45	858,744.45	89%	96%
3	(025) Mejoramiento en la Secundaria Técnica José María Morelos y Pavón, en la Localidad de Cancún del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo	CANCUN	BENITO JUAREZ	1	AULA	753,773.22	753,773.22	753,773.22	226,131.96	226,131.96	226,131.96	30%	100%
4	(219) Mejoramiento en la Secundaria General Miguel Hidalgo y Costilla, en la Localidad de Cancun del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo.	CANCUN	BENITO JUÁREZ	1	AULA	1,301,159.17	1,301,159.17	1,301,159.17	1,184,054.84	1,184,054.84	1,184,054.84	91%	100%
5	232) Mejoramiento en el Preescolar General Popol Vuh, en la Localidad Maya Balam del Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo.	MAYA BALAM	BACALAR	1	AULA	936,385.90	936,385.90	936,385.90	646,106.27	646,106.27	646,106.27	69%	96%
6	(190) Mejoramiento en la Primaria General Arturo Bolio Yenro, en la Localidad de Limones del Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo.	LIMONES	BACALAR	1	AULA	1,533,684.74	1,533,684.74	1,533,684.74	1,012,231.92	1,012,231.92	1,012,231.92	66%	98%
7	(190) MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA INDIGENA FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	FRANCISCO I MADERO	FELIPE CARRILLO PUERTO	1	LOTE	674,956.22	674,956.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
						4,446,186.03	3,771,229.81	3,771,229.81	2,842,393.03	2,842,393.03	2,842,393.03	60%	84%

ELABORÓ

ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN

DIRECTOR DE POLÍTICA Y CONTROL FINANCIERO DEL IFEQROO

REVISÓ

LIC. DANNY ALEJANDRO DURAN SUÁREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IFEQROO

REVISÓ

ING. AARON EDGARDO AGUILAR SAENZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL IFEQROO

AUTORIZÓ

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZKE VILLALBA
JEFA DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO.