



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Cédula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado/ Recaudado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. FIs
B001	ROO250102519691	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA INDÍGENA FLORENCIO CHAN.	ISLA MUJERES	FRANCISCO MAY	ESCUELA- 1.00/ ANDORES- 100.00 M2	ALUMNO 38	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO	\$ 2,875,130.71	\$ 2,875,130.71	\$ 2,873,765.73	\$ 2,873,765.73	\$ 2,873,765.73	\$ 2,873,765.73	100.0%	100%
B002	ROO250102519694	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO.	OTHÓN P. BLANCO	SABIDOS	ESCUELA- 1.00/ ANEXO- 1.00/ BARDA REJACERO- 302.00 ML	ALUMNO 189	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO	\$ 2,542,920.44	\$ 2,542,920.44	\$ 2,542,767.18	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	68%
B138	ROO250102520098	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO KUSAMIL (DOMO).	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO	\$ 1,794,042.10	\$ 1,794,042.10	\$ 1,794,042.10	\$ 1,794,042.10	\$ 1,794,042.10	\$ 1,794,042.10	100.00%	100%
B003	ROO250102519695	REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE HELLEN KELLER.	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 45	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO	\$ 119,519.14	\$ 119,519.14	\$ 119,116.73	\$ 119,116.73	\$ 119,116.73	\$ 119,116.73	100.00%	100%
B004	ROO250102519696	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR XAMAN-HA.	COZUMEL	COZUMEL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 190	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO	\$ 1,336,762.68	\$ 1,336,762.68	\$ 1,332,169.58	\$ 1,185,014.85	\$ 1,185,014.85	\$ 1,185,014.85	88.95%	70%
B005	ROO250102519697	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ELADIO NOVELO GIL.	COZUMEL	COZUMEL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 416	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO	\$ 96,178.26	\$ 96,178.26	\$ 93,796.70	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	100%
B006	ROO250102519698	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR AGUSTÍN MELGAR.	LÁZARO CÁRDENAS.	CHIUQUILA	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 94	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO	\$ 635,034.78	\$ 635,034.78	\$ 634,957.89	\$ 634,957.89	\$ 634,957.89	\$ 634,957.89	100.00%	100%
B139	ROO250102520100	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE (DOMO).	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO	\$ 1,707,111.49	\$ 1,707,111.49	\$ 1,707,111.49	\$ 1,707,111.49	\$ 1,707,111.49	\$ 1,707,111.49	100.00%	100%
B007	ROO250102519699	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS.	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 414	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO	\$ 80,271.13	\$ 80,271.13	\$ 79,224.45	\$ 79,224.45	\$ 79,224.45	\$ 79,224.45	100.00%	100%
B008	ROO250102519701	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR MARÍA HELENA CHANES.	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 74	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO	\$ 316,613.51	\$ 316,613.51	\$ 316,371.80	\$ 316,371.80	\$ 316,371.80	\$ 316,371.80	100.00%	100%
B009	ROO250102519702	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA ARMANDO ESCOBAR NAVA.	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 801	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO	\$ 235,519.12	\$ 235,519.12	\$ 235,469.03	\$ 235,469.03	\$ 235,469.03	\$ 235,469.03	100.00%	100%
B010	ROO250102519703	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA.	OTHÓN P. BLANCO	JAVIER ROJO GÓMEZ	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 206	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO	\$ 1,839,652.73	\$ 1,839,652.73	\$ 1,838,962.00	\$ 1,838,962.00	\$ 1,838,962.00	\$ 1,838,962.00	100.00%	100%
B011	ROO250102519704	CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA NAJIL XOOK (OBRA EXTERIOR).	LÁZARO CÁRDENAS.	SANTO DOMINGO	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 23	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO	\$ 694,703.02	\$ 694,703.02	\$ 694,223.77	\$ 694,223.77	\$ 694,223.77	\$ 694,223.77	100.00%	100%
B012	ROO250102519705	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 7 PRIMERO DE JUNIO.	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 60	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO	\$ 1,748,797.64	\$ 1,748,797.64	\$ 1,747,638.15	\$ 1,058,546.01	\$ 1,058,546.01	\$ 1,058,546.01	60.57%	100%
B013	ROO250102519706	CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA RAMÓN SANTANA MOGUEL.	BENITO JUÁREZ.	ALFREDO V. BONFIL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 333	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO	\$ 670,104.51	\$ 670,104.51	\$ 670,083.07	\$ 645,355.90	\$ 645,355.90	\$ 645,355.90	96.31%	79%
B015	ROO250102519731	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO.	OTHÓN P. BLANCO	CARLOS A. MADRAZO	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 261	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO	\$ 1,158,126.19	\$ 1,158,126.19	\$ 1,154,713.03	\$ 1,154,713.03	\$ 1,154,713.03	\$ 1,154,713.03	100.00%	100%



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024
 REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Cédula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado/ Recaudado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B141	ROO250202542408	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO ALDEA TULUM (DOMO).	TULUM	TULUM	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	100.00%	100%
B142	ROO250202542413	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 30 ISLA HERMANAS CANCÚN MUJERES (DOMO).	ISLA MUJERES	RANCHO VIEJO	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 591	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	100.00%	100%
B016	ROO250102519707	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 21 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO-667	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA	\$ 422,473.66	\$ 422,473.66	\$ 422,302.96	\$ 165,605.16	\$ 165,605.16	\$ 165,605.16	39.21%	87%
B017	ROO250102519708	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC.	OTHÓN P. BLANCO	CARLOS A. MADRAZO	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 67	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA	\$ 319,426.78	\$ 319,426.78	\$ 319,073.23	\$ 266,191.79	\$ 266,191.79	\$ 266,191.79	83.43%	100%
B018	ROO250102519709	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 43 SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO KUSAMIL (CIMENTACIÓN DE BARDA).	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA	\$ 522,774.72	\$ 522,774.72	\$ 522,698.61	\$ 522,698.61	\$ 522,698.61	\$ 522,698.61	100.00%	100%
B027	ROO250202523321	REHABILITACIÓN EN LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ.	OTHÓN P. BLANCO	SUBTENIENTE LÓPEZ	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 96	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 1,518,037.36	\$ 1,518,037.36	\$ 1,517,396.93	\$ 1,072,883.20	\$ 1,072,883.20	\$ 1,072,883.20	70.71%	92%
B029	ROO250202523327	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA JOSÉ ESPAÑA CRUZ.	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 584	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 548,489.53	\$ 548,489.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B030	ROO250202523329	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO.	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 46	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 75,594.13	\$ 75,594.13	\$ 75,326.69	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B031	ROO250202523331	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	BARDA BLOCK- 50.00 ML	ALUMNO 134	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 491,140.76	\$ 491,140.76	\$ 490,999.44	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%



FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Cédula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado/ Recaudado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
BO34	ROO250202542349	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE (OBRA EXTERIOR HIDROSANITARIA).	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 504,109.13	\$ 504,109.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
								24,652,533.52	24,652,533.52	23,582,210.56	18,764,253.54	18,764,253.54	18,764,253.54	76.63%	80.62%

ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
DIRECTOR DE POLÍTICA Y CONTROL FINANCIERO DEL IFEQROO

ING. AARON EDGARDO AGUILAR SAENZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE
PLANEACIÓN DEL IFEQROO

LIC. DANNY ALEJANDRO DURAN SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IFEQROO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZLUH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DEL IFEQROO



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FAM BÁSICO REMANENTES DEL POTENCIADO 2024
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2025



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/Modificado	Ministrado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B113	ROO240402511341	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 IKAL.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 646	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 477,952.31	\$ 477,952.31	\$ 477,952.31	\$ 477,952.31	\$ 477,952.31	\$ 477,952.31	100%	100%
B131	ROO240402509930	ADQUISICIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 51	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 271,840.24	\$ 271,840.24	\$ 271,840.24	\$ 271,840.24	\$ 271,840.24	\$ 271,840.24	100%	100%
B132	ROO240402509932	ADQUISICIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO ALDEA TULUM.	TULUM	TULUM	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 3,608,080.24	\$ 3,608,080.24	\$ 3,608,080.24	\$ 3,608,080.24	\$ 3,608,080.24	\$ 3,608,080.24	100%	100%
B133	ROO240402509933	ADQUISICIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO PRIVADA SACBE.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 3,608,077.92	\$ 3,608,077.92	\$ 3,608,077.92	\$ 3,608,077.92	\$ 3,608,077.92	\$ 3,608,077.92	100%	100%
B134	ROO240402509935	ADQUISICIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO KUSAMIL.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 3,608,075.60	\$ 3,608,075.60	\$ 3,608,075.60	\$ 3,608,075.60	\$ 3,608,075.60	\$ 3,608,075.60	100%	100%
B138	ROO240402446116	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO KUSAMIL (DOMO).	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 8,507,121.74	\$ 8,507,121.74	\$ 8,507,121.74	\$ 8,507,121.74	\$ 8,507,121.74	\$ 8,507,121.74	100%	100%
B139	ROO240402446058	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE (DOMO).	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 10,575,845.48	\$ 10,575,845.48	\$ 10,575,845.48	\$ 10,575,845.48	\$ 10,575,845.48	\$ 10,575,845.48	100%	100%
B141	ROO240402446117	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO ALDEA TULUM (DOMO).	TULUM	TULUM	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 80	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 8,182,545.53	\$ 8,182,545.53	\$ 8,182,545.53	\$ 8,182,545.53	\$ 8,182,545.53	\$ 8,182,545.53	100%	100%
B142	ROO240402446118	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 30 ISLA HERMANAS CANCÚN MUJERES (DOMO).	ISLA MUJERES	RANCHO VIEJO	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 591	FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BASICO 2024	\$ 3,172,530.46	\$ 3,172,530.46	\$ 3,172,530.46	\$ 3,172,530.46	\$ 3,172,530.46	\$ 3,172,530.46	100%	100%
								\$ 42,012,069.52	\$ 42,012,069.52	\$ 42,012,069.52	\$ 42,012,069.52	\$ 42,012,069.52	\$ 42,012,069.52	100%	100%

ARQ. JOSE RAMON PUC KANTUN
DIRECTOR DE POLÍTICA Y CONTROL FINANCIERO
DEL IFEQROO

ING. AARON EDGARDO AGUILAR SAENZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL
IFEQROO

LIC. DANNY ALEJANDRO DURAN SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IFEQROO

ARQ. TANIA ESTERANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DEL
IFEQROO