



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
INFORME DEFINITIVO 2024  
FAM POTENCIADO EJERCICIO MED SUPERIOR Y SUPERIOR



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

No.	Nombre del Proyecto	Localidad	Municipio	Meta Programada	Unidad de Medida	Aprobado/ Modificado	Recaudado (Ministrado)	Contratado/ Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
1	(23DCM0001H)MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NO.10 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	CHETUMAL	OTHON P. BLANCO	1	AULA	1,059,194.49	1,059,194.49	1,059,194.49	709,660.30	709,660.30	709,660.30	67%	100%
2	(23DPT0003T) EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 102 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	1	LOTE	1,059,194.50	1,059,194.50	1,058,974.30	0.00	0.00	0.00	0%	0%
						2,118,388.99	2,118,388.99	2,118,168.79	709,660.30	709,660.30	709,660.30	33%	50%

ELABORÓ

ARQ. JOSE RAMON PUC KANTÚN

DIRECTOR DE POLÍTICA Y CONTROL FINANCIERO DEL IFEQROO

REVISÓ

LIC. DANNY ALEJANDRO DURAN SUÁREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IFEQROO

REVISÓ

ING. AARON EDGARDO AGUILAR SAENZ  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL IFEQROO

AUTORIZÓ

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH  
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO.