



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FAM SUPERIOR 2024

REPORTE INFORME DEFINITIVO



Cédula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/Modificado	Ministrado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
S004	ROO240302439465	ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS DE RECTORÍA, BIBLIOTECA Y LABORATORIOS DE MECATRÓNICA Y GASTRONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL.	OTHÓN P. BLANCO.	SUBTENIENTE LÓPEZ	LOTE- 1.00	ALUMNO 512	FAM- FAM SUPERIOR 2024	\$ 1,480,581.08	\$ 1,480,581.08	\$ 1,480,581.08	\$ 1,480,581.08	\$ 1,480,581.08	\$ 1,480,581.08	100%	100%
S006	TMP_ROO240402509943	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO NECESARIO PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR.	BACALAR	BACALAR	LOTE- 1.00	ALUMNO 455	FAM- FAM SUPERIOR 2024	\$ 3,929,774.92	\$ 3,929,774.92	\$ 3,929,774.92	\$ 3,929,774.92	\$ 3,929,774.92	\$ 3,929,774.92	100%	100%
S009	ROO240402509944	EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE INGENIERÍA FERROVIARIA (PRIMERA ETAPA), ACTUALIZACIÓN DE PARA LABORATORIO DE CÓMPUTO Y REDES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANCUN.	BENITO JUÁREZ	CANCÚN	LOTE- 1.00	ALUMNO 3,673	FAM- FAM SUPERIOR 2024	\$ 14,943,855.44	\$ 14,943,855.44	\$ 14,943,855.44	\$ 14,943,855.44	\$ 14,943,855.44	\$ 14,943,855.44	100%	100%
S011	TMP_ROO240402509945	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM.	TULUM	TULUM	LOTE- 1.00	ALUMNO 80	FAM- FAM SUPERIOR 2024	\$ 5,724,424.00	\$ 5,724,424.00	\$ 5,724,424.00	\$ 5,724,424.00	\$ 5,724,424.00	\$ 5,724,424.00	100%	100%
S012	TMP_ROO240402446030	P-4 CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO 3 DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUINTANA ROO CAMPUS CHETUMAL SALUD.	OTHÓN P. BLANCO.	CHETUMAL	AULA- 1.00	ALUMNO 1,114	FAM- FAM SUPERIOR 2024	\$ 10,519,503.00	\$ 10,519,503.00	\$ 10,519,503.00	\$ 10,519,503.00	\$ 10,519,503.00	\$ 10,519,503.00	100%	100%
S013	TMP_ROO240402509947	ETAPA 2 PARA EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA.	OTHÓN P. BLANCO.	JUAN SARABIA	LOTE- 1.00	ALUMNO 445	FAM- FAM SUPERIOR 2024	\$ 11,875,707.00	\$ 11,875,707.00	\$ 11,875,707.00	\$ 11,875,707.00	\$ 11,875,707.00	\$ 11,875,707.00	100%	100%
S014	TMP_ROO240402446031	CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL EN EDIFICIO E EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE.	BENITO JUÁREZ	CANCÚN	AULA- 6.00/ ANEXO- 2.00	ALUMNO 3,808	FAM- FAM SUPERIOR 2024	\$ 21,554,953.99	\$ 21,554,953.99	\$ 21,554,953.99	\$ 21,554,953.99	\$ 21,554,953.99	\$ 21,554,953.99	100%	100%
S015	TMP_ROO240402446032	P-3 CONTINUACIÓN DE OBRA Y ADECUACIONES DEL PRIMER NIVEL DE LA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DEL CAMPUS PLAYA DEL CARMEN.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 1.00	ALUMNO 723	FAM- FAM SUPERIOR 2024	\$ 12,505,499.00	\$ 12,505,499.00	\$ 12,505,499.00	\$ 12,505,499.00	\$ 12,505,499.00	\$ 12,505,499.00	100%	100%
S016	TMP_ROO240402509949	P-2 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO.	JOSÉ MARÍA MORELOS	LA PRESUMIDA	LOTE- 1.00	ALUMNO 893	FAM- FAM SUPERIOR 2024	\$ 4,846,546.00	\$ 4,846,546.00	\$ 4,846,546.00	\$ 4,846,546.00	\$ 4,846,546.00	\$ 4,846,546.00	100%	100%
S017	TMP_ROO2404025099326	P-3 ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO.	JOSÉ MARÍA MORELOS	LA PRESUMIDA	AULA- 1.00	ALUMNO 893	FAM- FAM SUPERIOR 2024	\$ 5,457,645.17	\$ 5,457,645.17	\$ 5,457,645.17	\$ 5,457,645.17	\$ 5,457,645.17	\$ 5,457,645.17	100%	100%
S018	TMP_ROO240402509951	P-1 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO.	JOSÉ MARÍA MORELOS	LA PRESUMIDA	LOTE- 1.00	ALUMNO 893	FAM- FAM SUPERIOR 2024	\$ 8,425,644.25	\$ 8,425,644.25	\$ 8,425,644.25	\$ 8,425,644.25	\$ 8,425,644.25	\$ 8,425,644.25	100%	100%
								\$ 101,264,133.85	\$ 101,264,133.85	\$ 101,264,133.85	\$ 101,264,133.85	\$ 101,264,133.85	\$ 101,264,133.85	100%	100%

ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
DIRECTOR DE POLÍTICA Y CONTROL FINANCIERO
DEL IFEQROO

ING. AARON EDGARDO AGUILAR SAENZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN DEL IFEQROO

LIC. DANNY ALEJANDRO DURAN SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IFEQROO

ARQ. TANIA ESTEFANI WIZLEUH
JEFA DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE
OBRA Y ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y
EQUIPAMIENTO.