



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FAM BÁSICO 2024
REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2025



IFEDROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado/ Recaudado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. FIs
B014	ROO240202351907	CONSTRUCCIÓN DE LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO ALDEA TULUM.	TULUM	TULUM	AULA- 2.00 M2- 774.16 SANITARIO- 5.00	ALUMNO 80	FAM- FAM BASICO	\$ 27,781,413.71	\$ 27,781,413.71	\$ 27,781,413.71	\$ 27,781,413.71	\$ 27,781,413.71	\$ 27,781,413.71	100%	100%
B015	ROO240202351816	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR 25 ANIVERSARIO DE QUINTANA ROO.	OTHÓN P. BLANCO.	CHETUMAL	AULA- 1.00 21.75 M2	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,325,291.02	\$ 1,325,291.02	\$ 1,325,291.02	\$ 1,325,291.02	\$ 1,325,291.02	\$ 1,325,291.02	100%	100%
B016	ROO240202351817	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MARIA DEL SOCORRO PUERTO ZUMÁRRAGA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 1,934,235.26	\$ 1,934,235.26	\$ 1,934,235.26	\$ 1,934,235.26	\$ 1,934,235.26	\$ 1,934,235.26	100%	100%
B017	ROO240202351818	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA 8 DE MARZO.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00 M2- 524.88	ALUMNO 754	FAM- FAM BASICO	\$ 12,510,050.13	\$ 12,510,050.13	\$ 12,510,050.13	\$ 12,510,050.13	\$ 12,510,050.13	\$ 12,510,050.13	100%	100%
B018	ROO240202351819	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR SIN NOMBRE, FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO 4TA. ETAPA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00/ M2- 36.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,579,469.99	\$ 1,579,469.99	\$ 1,579,469.99	\$ 1,579,469.99	\$ 1,579,469.99	\$ 1,579,469.99	100%	100%
B020	ROO240202351820	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MARÍA DEL ROSARIO CÁCEREZ ORTIZ.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 1,549,632.90	\$ 1,549,632.90	\$ 1,549,632.90	\$ 1,549,632.90	\$ 1,549,632.90	\$ 1,549,632.90	100%	100%
B021	ROO240202351911	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR SIN NOMBRE, FRACCIONAMIENTO PARAÍSO MAYA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,582,617.10	\$ 1,582,617.10	\$ 1,582,617.10	\$ 1,582,617.10	\$ 1,582,617.10	\$ 1,582,617.10	100%	100%
B022	ROO240202351821	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 40	FAM- FAM BASICO	\$ 1,804,567.00	\$ 1,804,567.00	\$ 1,804,567.00	\$ 1,804,567.00	\$ 1,804,567.00	\$ 1,804,567.00	100%	100%
B023	ROO240202351913	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA JOSÉ GONZALO LÓPEZ ESQUIVEL.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 2.00 M2- 49.80	ALUMNO 70	FAM- FAM BASICO	\$ 2,350,217.18	\$ 2,350,217.18	\$ 2,350,217.18	\$ 2,350,217.18	\$ 2,350,217.18	\$ 2,350,217.18	100%	100%
B024	ROO240202351822	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA TERRITORIO DE QUINTANA ROO.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN (NUEVO NOH BEC)	AULA- 3.00 M2- 12.96	ALUMNO 105	FAM- FAM BASICO	\$ 7,186,666.64	\$ 7,186,666.64	\$ 7,186,666.64	\$ 7,186,666.64	\$ 7,186,666.64	\$ 7,186,666.64	100%	100%
B025	ROO240202351915	CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA MARIO GARRIGOS BOBADILLA.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN (NUEVO NOH)	AULA- 2.00	ALUMNO 60	FAM- FAM BASICO	\$ 5,518,510.53	\$ 5,518,510.53	\$ 5,518,510.53	\$ 5,518,510.53	\$ 5,518,510.53	\$ 5,518,510.53	100%	100%
B026	ROO240202351930	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA FRANCISCO HOIL TORRES.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00 M2- 88.84	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 2,293,149.96	\$ 2,293,149.96	\$ 2,293,149.96	\$ 2,293,149.96	\$ 2,293,149.96	\$ 2,293,149.96	100%	100%
B027	ROO240202351932	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE, FRACCIONAMIENTO PARAÍSO MAYA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00 M2- 47.33	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 2,049,977.90	\$ 2,049,977.90	\$ 2,049,977.90	\$ 2,049,977.90	\$ 2,049,977.90	\$ 2,049,977.90	100%	100%
B032	ROO240202351942	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 1.00	ALUMNO 598	FAM- FAM BASICO	\$ 1,662,991.79	\$ 1,662,991.79	\$ 1,662,991.79	\$ 1,662,991.79	\$ 1,662,991.79	\$ 1,662,991.79	100%	100%
B037	ROO240202352125	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917.	ISLA MUJERES	LA VICTORIA	AULA- 1.00 M2- 59.33	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 2,276,293.43	\$ 2,276,293.43	\$ 2,276,293.43	\$ 2,276,293.43	\$ 2,276,293.43	\$ 2,276,293.43	100%	100%
B038	ROO240202352126	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 2.00 M2- 1,197.17 SANITARIOS- 5.00	ALUMNO 80	FAM- FAM BASICO	\$ 33,810,634.03	\$ 33,810,634.03	\$ 33,810,634.03	\$ 33,810,634.03	\$ 33,810,634.03	\$ 33,810,634.03	100%	100%
B040	ROO240202352129	CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA.	OTHÓN P. BLANCO.	CACAO	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,394,901.94	\$ 1,394,901.94	\$ 1,394,901.94	\$ 1,394,901.94	\$ 1,394,901.94	\$ 1,394,901.94	100%	100%



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FAM BÁSICO 2024
REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2025



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado/ Recaudado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B043	ROO240302402658	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 3.00 M2- 803.07 SANITARIOS- 3.00	ALUMNO 51	FAM- FAM BASICO	\$ 14,905,667.74	\$ 14,905,667.74	\$ 14,905,667.74	\$ 14,905,667.74	\$ 14,905,667.74	\$ 14,905,667.74	100%	100%
B044	ROO240302402659	CONSTRUCCIÓN DE LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO KUSAMIL.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 2.00 M2- 1,292.00 SANITARIOS- 5.00	ALUMNO 80	FAM- FAM BASICO	\$ 30,444,726.28	\$ 30,444,726.28	\$ 30,444,726.28	\$ 30,444,726.28	\$ 30,444,726.28	\$ 30,444,726.28	100%	100%
B045	ROO240302402660	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 1.00 M2- 9.10	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,565,021.55	\$ 1,565,021.55	\$ 1,565,021.55	\$ 1,565,021.55	\$ 1,565,021.55	\$ 1,565,021.55	100%	100%
B046	ROO240302402662	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO 4TA. ETAPA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 2.00	ALUMNO 70	FAM- FAM BASICO	\$ 4,559,586.04	\$ 4,559,586.04	\$ 4,559,586.04	\$ 4,559,586.04	\$ 4,559,586.04	\$ 4,559,586.04	100%	100%
B094	ROO240302402751	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA VELIO VIVAS VALDEZ.	COZUMEL	COZUMEL	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 2,501,082.81	\$ 2,501,082.81	\$ 2,501,082.81	\$ 2,501,082.81	\$ 2,501,082.81	\$ 2,501,082.81	100%	100%
B097	ROO240302402757	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA CECILIO CHI.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA - 1.00 M2- 31.24	ALUMNO 557	FAM- FAM BASICO	\$ 319,475.99	\$ 319,475.99	\$ 319,475.99	\$ 319,475.99	\$ 319,475.99	\$ 319,475.99	100%	100%
B111	ROO240302402775	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 9 FRANCISCO HERNÁNDEZ DE CÓRDOBA.	LÁZARO CÁRDENAS	HOLBOX	AULA- 1.00 M2- 36.00 SANITARIOS- 3.00	ALUMNO 40	FAM- FAM BASICO	\$ 5,002,154.55	\$ 5,002,154.55	\$ 5,002,154.55	\$ 5,002,154.55	\$ 5,002,154.55	\$ 5,002,154.55	100%	100%
B113	ROO240302402783	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 IKAL.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 646	FAM- FAM BASICO	\$ 4,693,945.03	\$ 4,693,945.03	\$ 4,693,945.03	\$ 4,693,945.03	\$ 4,693,945.03	\$ 4,693,945.03	100%	100%
B114	ROO240402510903	CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA ANGEL DE JESUS GONZALEZ RIVERO.	OTHÓN P. BLANCO.	LAGUNA GUERRERO	AULA- 1.00 M2- 18.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,498,046.54	\$ 1,498,046.54	\$ 1,498,046.54	\$ 1,498,046.54	\$ 1,498,046.54	\$ 1,498,046.54	100%	100%
B118	ROO240402446019	REHABILITACIÓN DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO(MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO).	FELIPE CARRILLO PUERTO	VARIAS	ESCUELA - 1.00	ALUMNO 87	FAM- FAM BASICO	\$ 567,598.36	\$ 567,598.36	\$ 567,598.36	\$ 567,598.36	\$ 567,598.36	\$ 567,598.36	100%	100%
B119	ROO240402446020	REHABILITACIÓN DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (MUNICIPIO DE TULUM).	TULUM	VARIAS	ESCUELA - 1.00	ALUMNO 1,717	FAM- FAM BASICO	\$ 668,859.10	\$ 668,859.10	\$ 668,859.10	\$ 668,859.10	\$ 668,859.10	\$ 668,859.10	100%	100%
B120	ROO240402446021	REHABILITACIÓN DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS).	LÁZARO CÁRDENAS	VARIAS	ESCUELA - 1.00	ALUMNO 255	FAM- FAM BASICO	\$ 792,296.04	\$ 792,296.04	\$ 792,296.04	\$ 792,296.04	\$ 792,296.04	\$ 792,296.04	100%	100%
B121	ROO240402509919	EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GREGORIA EULOGIA FRANCO VIVAS.	COZUMEL	COZUMEL	ANEXO - 8.00	ALUMNO 45	FAM- FAM BASICO	\$ 404,003.64	\$ 404,003.64	\$ 404,003.64	\$ 404,003.64	\$ 404,003.64	\$ 404,003.64	100%	100%
B122	ROO240402509921	EQUIPAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ANGEL DE JESUS GONZALEZ RIVERO.	OTHÓN P. BLANCO.	LAGUNA GUERRERO	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 108,178.12	\$ 108,178.12	\$ 108,178.12	\$ 108,178.12	\$ 108,178.12	\$ 108,178.12	100%	100%
B123	ROO240402509922	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE REPOSICIÓN ZONA COZUMEL	COZUMEL	COZUMEL	ESCUELA - 15.00	ALUMNO 204	FAM- FAM BASICO	\$ 722,438.72	\$ 722,438.72	\$ 722,438.72	\$ 722,438.72	\$ 722,438.72	\$ 722,438.72	100%	100%
B126	ROO240402509925	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE REPOSICIÓN ZONA NORTE PLAYA DEL CARMEN.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	ESCUELA - 26.00	ALUMNO 536	FAM- FAM BASICO	\$ 1,802,916.08	\$ 1,802,916.08	\$ 1,802,916.08	\$ 1,802,916.08	\$ 1,802,916.08	\$ 1,802,916.08	100%	100%
B127	ROO240402509926	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE REPOSICIÓN ZONA NORTE CANCÚN.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA - 34.00	ALUMNO 1,046	FAM- FAM BASICO	\$ 3,519,217.28	\$ 3,519,217.28	\$ 3,519,217.28	\$ 3,519,217.28	\$ 3,519,217.28	\$ 3,519,217.28	100%	100%
B128	ROO240402446022	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA JOSÉ CILIA TESCUM.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ANEXO - 1.00	ALUMNO 369	FAM- FAM BASICO	\$ 1,448,376.35	\$ 1,448,376.35	\$ 1,448,376.35	\$ 1,448,376.35	\$ 1,448,376.35	\$ 1,448,376.35	100%	100%
B130	ROO240402446023	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 7 PRIMERO DE JUNIO.	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	ESCUELA - 1.00	ALUMNO 60	FAM- FAM BASICO	\$ 6,416,747.85	\$ 6,416,747.85	\$ 6,416,747.85	\$ 6,416,747.85	\$ 6,416,747.85	\$ 6,416,747.85	100%	100%
B131	ROO240402509928	ADQUISICIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 51	FAM- FAM BASICO	\$ 1,974,702.76	\$ 1,974,702.76	\$ 1,974,702.76	\$ 1,974,702.76	\$ 1,974,702.76	\$ 1,974,702.76	100%	100%



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FAM BÁSICO 2024
REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2025



Cédula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado/ Recaudado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B135	ROO240402509323	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR INDÍGENA BENITO JUÁREZ.	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN-YAH	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,315,673.60	\$ 1,315,673.60	\$ 1,315,673.60	\$ 1,315,673.60	\$ 1,315,673.60	\$ 1,315,673.60	100%	100%
B136	ROO240402446114	CONSTRUCCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO (DOMO).	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 51	FAM- FAM BASICO	\$ 3,018,804.73	\$ 3,018,804.73	\$ 3,018,804.73	\$ 3,018,804.73	\$ 3,018,804.73	\$ 3,018,804.73	100%	100%
B137	ROO240402446115	REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ALBERT EINSTEIN.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 76	FAM- FAM BASICO	\$ 2,934,538.95	2,934,538.95	2,934,538.95	2,934,538.95	2,934,538.95	2,934,538.95	100%	100%
								\$ 199,794,678.62	\$ 199,794,678.62	\$ 199,794,678.62	\$ 199,794,678.62	\$ 199,794,678.62	\$ 199,794,678.62	100%	100%

ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
DIRECTOR DE POLÍTICA Y CONTROL FINANCIERO DEL IFEQROO

ING. AARON EDGARDO AGUILAR SAENZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL IFEQROO

LIC. DANNY ALEJANDRO DURAN SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IFEQROO

ARQ. TANIA ESTEFAN WITZIL OH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DEL IFEQROO