



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2025
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2024



CÉDULA	FOLIO SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Beneficiarios	Aprobado/ Modificado	Ministrado/ Recaudado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Metas Programadas	Unidad de Medida	Av. de Meta	Av. Fin	Av. Fis
240066	ROO240302405666	CONSTRUCCIÓN DE DOMO DEPORTIVO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 111 EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.	Benito Juárez	Cancún	MUJER 1,344 HOMBRE 1,360	\$ 4,488,813.00	\$ 4,488,813.00	\$ 4,488,813.00	\$ 4,488,813.00	\$ 4,488,813.00	\$ 4,488,813.00	850.00	M2	850	100%	100%
240097	ROO240202354991	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE LOCALIDAD DE CANCÚN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.	Benito Juárez	Cancún	Mujer 40 Hombre 40	\$ 4,618,655.01	\$ 4,618,655.01	\$ 4,618,655.01	\$ 4,618,655.01	\$ 4,618,655.01	\$ 4,618,655.01	263.17	ML	263.17	100%	100%
240099	ROO240202354590	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO KUSAMIL LOCALIDAD DE CANCÚN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.	Benito Juárez	Cancún	Mujer 40 Hombre 40	\$ 1,681,009.44	\$ 1,681,009.44	\$ 1,681,009.44	\$ 1,681,009.44	\$ 1,681,009.44	\$ 1,681,009.44	175	ML	175	100%	100%
240101	ROO240202354768	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	Felipe Carrillo Puerto	Chan Santa Cruz	Mujer 16 Hombre 21	\$ 1,499,008.96	\$ 1,499,008.96	\$ 1,499,008.96	\$ 1,499,008.96	\$ 1,499,008.96	\$ 1,499,008.96	66.53	M2	66.53	100%	100%
240102	ROO240202354988	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE PREESCOLAR BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO AKE, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	Felipe Carrillo Puerto	San Francisco Aké	Mujer 15 Hombre 15	\$ 1,499,266.01	\$ 1,499,266.01	\$ 1,499,266.01	\$ 1,499,266.01	\$ 1,499,266.01	\$ 1,499,266.01	78.58	M2	78.58	100%	100%
240103	ROO240202354494	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.	Benito Juárez	Cancún	Mujer 26 Hombre 25	\$ 2,798,819.43	\$ 2,798,819.43	\$ 2,798,819.43	\$ 2,798,819.43	\$ 2,798,819.43	\$ 2,798,819.43	182.36	ML	182.36	100%	100%
240105	ROO240302406870	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS M 4 EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PANTERA EN EL MUNICIPIO DE BACALAR	Bacalar	La Pantera	Mujer 35 Hombre 25	\$ 4,594,139.33	\$ 4,594,139.33	\$ 4,594,139.33	\$ 4,594,139.33	\$ 4,594,139.33	\$ 4,594,139.33	76.58	M2	76.58	100%	100%
240106	ROO240302406850	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 4 EE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GREGORIA EULOGIA FRANCO VIVAS, EN LA CIUDAD DE COZUMEL, MUNICIPIO DE COZUMEL	Cozumel	Cozumel	Mujer 14 Hombre 31	\$ 3,999,680.00	\$ 3,999,680.00	\$ 3,999,680.00	\$ 3,999,680.00	\$ 3,999,680.00	\$ 3,999,680.00	184.65	M2	184.65	100%	100%
240107	ROO240302406908	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	Benito Juárez	Cancún	Mujer 43 Hombre 41	\$ 1,499,286.93	\$ 1,499,286.93	\$ 1,499,286.93	\$ 1,499,286.93	\$ 1,499,286.93	\$ 1,499,286.93	72.6	M2	72.6	100%	100%
240128	ROO240302403540	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO ALDEA TULUM, LOCALIDAD DE TULUM EN EL MUNICIPIO DE TULUM.	Tulum	Tulum	Mujer 40 Hombre 40	\$ 1,697,270.45	\$ 1,697,270.45	\$ 1,697,270.45	\$ 1,697,270.45	\$ 1,697,270.45	\$ 1,697,270.45	100	ML	100	100%	100%
240129	ROO240302403541	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO ALDEA TULUM, LOCALIDAD DE TULUM EN EL MUNICIPIO DE TULUM.	Tulum	Tulum	Mujer 40 Hombre 40	\$ 2,848,752.56	\$ 2,848,752.56	\$ 2,848,752.56	\$ 2,848,752.56	\$ 2,848,752.56	\$ 2,848,752.56	190	ML	190	100%	100%
						\$ 31,224,701.12	\$ 31,224,701.12	\$ 31,224,701.12	\$ 31,224,701.12	\$ 31,224,701.12	\$ 31,224,701.12			100%	100%	

ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
DIRECTOR DE POLÍTICA Y CONTROL FINANCIERO DEL IFEQROO

ING. AARON EDGARDO AGUILAR SAENZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL IFEQROO

LIC. DANNY ALEJANDRO DURAN SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IFEQROO

ARQ. TANIA ESTEFANIL WITZIL UH
DIRECTOR DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DEL IFEQROO