



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FAM BASICO 2024
REPORTE INFORME DEFINITIVO 2024



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado/ Recaudado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B014	ROO240202351907	CONSTRUCCIÓN DE LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO ALDEA TULUM.	TULUM	TULUM	AULA- 2.00 M2- 774.16 SANITARIO- 5.00	ALUMNO 80	FAM- FAM BASICO	\$ 27,781,413.71	\$ 27,781,413.71	\$ 27,781,413.71	\$ 27,781,413.71	\$ 27,781,413.71	\$ 27,781,413.71	100%	100%
B015	ROO240202351816	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR 25 ANIVERSARIO DE QUINTANA ROO.	OTHÓN P. BLANCO.	CHETUMAL	AULA- 1.00 21.75 M2	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,325,291.02	\$ 1,325,291.02	\$ 1,325,291.02	\$ 1,325,291.02	\$ 1,325,291.02	\$ 1,325,291.02	100%	100%
B016	ROO240202351817	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MARIA DEL SOCORRO PUERTO ZUMÁRRAGA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 1,934,235.26	\$ 1,934,235.26	\$ 1,934,235.26	\$ 1,934,235.26	\$ 1,934,235.26	\$ 1,934,235.26	100%	100%
B017	ROO240202351818	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA 8 DE MARZO.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00 M2- 524.88	ALUMNO 754	FAM- FAM BASICO	\$ 12,510,050.13	\$ 12,510,050.13	\$ 12,510,050.13	\$ 12,510,050.13	\$ 12,510,050.13	\$ 12,510,050.13	100%	100%
B018	ROO240202351819	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR SIN NOMBRE, FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO 4TA. ETAPA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00/ M2- 36.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,579,469.99	\$ 1,579,469.99	\$ 1,579,469.99	\$ 1,579,469.99	\$ 1,579,469.99	\$ 1,579,469.99	100%	100%
B019	ROO240202351909	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MÉNDEZ PALMA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 2.00	ALUMNO 70	FAM- FAM BASICO	\$ 4,429,078.82	\$ 4,429,078.82	\$ 4,429,078.82	\$ 4,429,078.82	\$ 4,429,078.82	\$ 4,429,078.82	100%	100%
B020	ROO240202351820	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MARÍA DEL ROSARIO CÁCEREZ ORTIZ.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 1,549,632.90	\$ 1,549,632.90	\$ 1,549,632.90	\$ 1,549,632.90	\$ 1,549,632.90	\$ 1,549,632.90	100%	100%
B021	ROO240202351911	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR SIN NOMBRE, FRACCIONAMIENTO PARAÍSO MAYA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,582,617.10	\$ 1,582,617.10	\$ 1,582,617.10	\$ 1,582,617.10	\$ 1,582,617.10	\$ 1,582,617.10	100%	100%
B022	ROO240202351821	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 40	FAM- FAM BASICO	\$ 1,804,567.00	\$ 1,804,567.00	\$ 1,804,567.00	\$ 1,804,567.00	\$ 1,804,567.00	\$ 1,804,567.00	100%	100%
B023	ROO240202351913	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA JOSÉ GONZALO LÓPEZ ESQUIVEL.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 2.00 M2- 49.80	ALUMNO 70	FAM- FAM BASICO	\$ 2,350,217.18	\$ 2,350,217.18	\$ 2,350,217.18	\$ 2,350,217.18	\$ 2,350,217.18	\$ 2,350,217.18	100%	100%
B024	ROO240202351822	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA TERRITORIO DE QUINTANA ROO.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN (NUEVO NOH BEC)	AULA- 3.00 M2- 12.96	ALUMNO 105	FAM- FAM BASICO	\$ 7,186,666.64	\$ 7,186,666.64	\$ 7,186,666.64	\$ 7,186,666.64	\$ 7,186,666.64	\$ 7,186,666.64	100%	100%
B025	ROO240202351915	CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA MARIO GARRIGOS BOBADILLA.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN (NUEVO NOH)	AULA- 2.00	ALUMNO 60	FAM- FAM BASICO	\$ 5,518,510.53	\$ 5,518,510.53	\$ 5,518,510.53	\$ 5,518,510.53	\$ 5,518,510.53	\$ 5,518,510.53	100%	100%
B026	ROO240202351930	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA FRANCISCO HOIL TORRES.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00 M2- 88.84	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 2,293,149.96	\$ 2,293,149.96	\$ 2,293,149.96	\$ 2,293,149.96	\$ 2,293,149.96	\$ 2,293,149.96	100%	100%
B027	ROO240202351932	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE, FRACCIONAMIENTO PARAÍSO MAYA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00 M2- 47.33	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 2,049,977.90	\$ 2,049,977.90	\$ 2,049,977.90	\$ 2,049,977.90	\$ 2,049,977.90	\$ 2,049,977.90	100%	100%
B028	ROO240202351933	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA CANCÚN.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 40	FAM- FAM BASICO	\$ 2,726,123.13	\$ 2,726,123.13	\$ 2,726,123.13	\$ 2,726,123.13	\$ 2,726,123.13	\$ 2,726,123.13	100%	100%
B029	ROO240202351935	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR INDÍGENA SALVADOR ALVARADO.	TULUM	SAHCAB MUCUY	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 990,280.56	\$ 990,280.56	\$ 990,280.56	\$ 990,280.56	\$ 990,280.56	\$ 990,280.56	100%	100%
B031	ROO240202351940	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA.	OTHÓN P. BLANCO.	CHETUMAL	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 2,151,724.22	\$ 2,151,724.22	\$ 2,151,724.22	\$ 2,151,724.22	\$ 2,151,724.22	\$ 2,151,724.22	100%	100%



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FAM BASICO 2024
REPORTE INFORME DEFINITIVO 2024



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado/ Recaudado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B032	ROO240202351942	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 1.00	ALUMNO 598	FAM- FAM BASICO	\$ 1,662,991.79	\$ 1,662,991.79	\$ 1,662,991.79	\$ 1,662,991.79	\$ 1,662,991.79	\$ 1,662,991.79	100%	100%
B033	ROO240202352118	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR INDÍGENA FRANCISCO I. MADERO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	BETANIA	AULA- 1.00 M2- 12.62	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,291,769.50	\$ 1,291,769.50	\$ 1,291,769.50	\$ 1,291,769.50	\$ 1,291,769.50	\$ 1,291,769.50	100%	100%
B034	ROO240202352120	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR INDÍGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUMPÓN	AULA- 1.00 M2- 56.34	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,987,000.38	\$ 1,987,000.38	\$ 1,987,000.38	\$ 1,987,000.38	\$ 1,987,000.38	\$ 1,987,000.38	100%	100%
B035	ROO240202352121	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA CLEMENTINA BATALLA TORRES.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 1.00 M2- 4.30	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 1,855,398.63	\$ 1,855,398.63	\$ 1,855,398.63	\$ 1,855,398.63	\$ 1,855,398.63	\$ 1,855,398.63	100%	100%
B036	ROO240202352123	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EVARISTO SEGUNDO MONTEJO PÉREZ.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 1.00 M2- 38.88	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 2,830,428.44	\$ 2,830,428.44	\$ 2,830,428.44	\$ 2,830,428.44	\$ 2,830,428.44	\$ 2,830,428.44	100%	100%
B037	ROO240202352125	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917.	ISLA MUJERES	LA VICTORIA	AULA- 1.00 M2- 59.33	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 2,276,293.43	\$ 2,276,293.43	\$ 2,276,293.43	\$ 2,276,293.43	\$ 2,276,293.43	\$ 2,276,293.43	100%	100%
B038	ROO240202352126	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 2.00 M2- 1,197.17 SANITARIOS- 5.00	ALUMNO 80	FAM- FAM BASICO	\$ 33,810,634.03	\$ 33,810,634.03	\$ 33,810,634.03	\$ 33,810,634.03	\$ 33,810,634.03	\$ 33,810,634.03	100%	100%
B039	ROO240202352127	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR INDÍGENA MIGUEL HIDALGO.	LÁZARO CÁRDENAS	ESPERANZA	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,244,428.62	\$ 1,244,428.62	\$ 1,244,428.62	\$ 1,244,428.62	\$ 1,244,428.62	\$ 1,244,428.62	100%	100%
B040	ROO240202352129	CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA.	OTHÓN P. BLANCO.	CACAO	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,394,901.94	\$ 1,394,901.94	\$ 1,394,901.94	\$ 1,394,901.94	\$ 1,394,901.94	\$ 1,394,901.94	100%	100%
B041	ROO240202396445	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA ENRIQUE ESTRELLA OXTE.	ISLA MUJERES	RANCHO VIEJO	AULA- 1.00	ALUMNO 70	FAM- FAM BASICO	\$ 2,477,739.54	\$ 2,477,739.54	\$ 2,477,739.54	\$ 2,477,739.54	\$ 2,477,739.54	\$ 2,477,739.54	100%	100%
B042	ROO240302402657	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR KAAMBAL.	OTHÓN P. BLANCO.	MAHAHUAL	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,608,016.86	\$ 1,608,016.86	\$ 1,608,016.86	\$ 1,608,016.86	\$ 1,608,016.86	\$ 1,608,016.86	100%	100%
B043	ROO240302402658	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 3.00 M2- 803.07 SANITARIOS- 3.00	ALUMNO 51	FAM- FAM BASICO	\$ 14,905,667.74	\$ 14,905,667.74	\$ 14,905,667.74	\$ 14,905,667.74	\$ 14,905,667.74	\$ 14,905,667.74	100%	100%
B044	ROO240302402659	CONSTRUCCIÓN DE LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO KUSAMIL.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 2.00 M2- 1,292.00 SANITARIOS- 5.00	ALUMNO 80	FAM- FAM BASICO	\$ 30,444,726.28	\$ 30,444,726.28	\$ 30,444,726.28	\$ 30,444,726.28	\$ 30,444,726.28	\$ 30,444,726.28	100%	100%
B045	ROO240302402660	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 1.00 M2- 9.10	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,565,021.55	\$ 1,565,021.55	\$ 1,565,021.55	\$ 1,565,021.55	\$ 1,565,021.55	\$ 1,565,021.55	100%	100%
B046	ROO240302402662	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO 4TA. ETAPA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 2.00	ALUMNO 70	FAM- FAM BASICO	\$ 4,559,586.04	\$ 4,559,586.04	\$ 4,559,586.04	\$ 4,559,586.04	\$ 4,559,586.04	\$ 4,559,586.04	100%	100%
B047	ROO240302402663	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA VELIO VIVAS VALDEZ.	COZUMEL	COZUMEL	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 110,920.36	\$ 110,920.36	\$ 110,920.36	\$ 110,920.36	\$ 110,920.36	\$ 110,920.36	100%	100%
B048	ROO240302402664	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA CARLOS MONSIVAIS.	COZUMEL	COZUMEL	AULA- 1.00	ALUMNO 40	FAM- FAM BASICO	\$ 124,863.56	\$ 124,863.56	\$ 124,863.56	\$ 124,863.56	\$ 124,863.56	\$ 124,863.56	100%	100%
B049	ROO240302402665	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA BENITO JUÁREZ.	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHAN SANTA CRUZ	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 81,347.32	\$ 81,347.32	\$ 81,347.32	\$ 81,347.32	\$ 81,347.32	\$ 81,347.32	100%	100%
B050	ROO240302402666	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA BENITO JUÁREZ.	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FRANCISCO AKÉ	LOTE- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 81,347.32	\$ 81,347.32	\$ 81,347.32	\$ 81,347.32	\$ 81,347.32	\$ 81,347.32	100%	100%
B051	ROO240302402667	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA FRANCISCO I. MADERO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	BETANIA	LOTE- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 71,759.92	\$ 71,759.92	\$ 71,759.92	\$ 71,759.92	\$ 71,759.92	\$ 71,759.92	100%	100%
B052	ROO240302402672	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUMPÓN	LOTE- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 71,759.92	\$ 71,759.92	\$ 71,759.92	\$ 71,759.92	\$ 71,759.92	\$ 71,759.92	100%	100%
B053	ROO240302402673	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917.	ISLA MUJERES	LA VICTORIA	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 110,921.52	\$ 110,921.52	\$ 110,921.52	\$ 110,921.52	\$ 110,921.52	\$ 110,921.52	100%	100%
B054	ROO240302402674	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA ENRIQUE ESTRELLA OXTE.	ISLA MUJERES	RANCHO VIEJO	AULA- 2.00	ALUMNO 70	FAM- FAM BASICO	\$ 218,933.76	\$ 218,933.76	\$ 218,933.76	\$ 218,933.76	\$ 218,933.76	\$ 218,933.76	100%	100%



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FAM BASICO 2024
REPORTE INFORME DEFINITIVO 2024



Cédula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado/ Recaudado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B055	ROO240302402675	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR 25 ANIVERSARIO DE QUINTANA ROO.	OTHÓN P. BLANCO.	CHETUMAL	LOTE- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	100%	100%
B056	ROO240302402676	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR KAAMBAL.	OTHÓN P. BLANCO.	MAHAHUAL	LOTE- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 71,124.24	\$ 71,124.24	\$ 71,124.24	\$ 71,124.24	\$ 71,124.24	\$ 71,124.24	100%	100%
B057	ROO240302402678	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA.	OTHÓN P. BLANCO.	CHETUMAL	LOTE- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	100%	100%
B058	ROO240302402680	EQUIPAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA.	OTHÓN P. BLANCO.	CACAO	LOTE- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 108,398.52	\$ 108,398.52	\$ 108,398.52	\$ 108,398.52	\$ 108,398.52	\$ 108,398.52	100%	100%
B059	ROO240302402682	EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	LOTE- 1.00	ALUMNO 51	FAM- FAM BASICO	\$ 514,885.72	\$ 514,885.72	\$ 514,885.72	\$ 514,885.72	\$ 514,885.72	\$ 514,885.72	100%	100%
B060	ROO240302402683	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR SIN NOMBRE, FRACCIONAMIENTO PARAÍSO MAYA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	100%	100%
B061	ROO240302402685	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR SIN NOMBRE, FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO 4TA. ETAPA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	100%	100%
B062	ROO240302402687	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA MARÍA DEL SOCORRO PUERTO ZUMÁRRAGA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	100%	100%
B063	ROO240302402688	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA MARÍA DEL ROSARIO CÁCERES ORTIZ.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	LOTE- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	100%	100%
B064	ROO240302402690	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO HOIL TORRES.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	LOTE- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	100%	100%
B065	ROO240302402692	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MÉNDEZ PALMA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	LOTE- 1.00	ALUMNO 70	FAM- FAM BASICO	\$ 211,129.28	\$ 211,129.28	\$ 211,129.28	\$ 211,129.28	\$ 211,129.28	\$ 211,129.28	100%	100%
B066	ROO240302402693	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE, FRACCIONAMIENTO PARAÍSO MAYA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	LOTE- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	100%	100%
B067	ROO240302402695	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE, FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO 4TA. ETAPA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	LOTE- 1.00	ALUMNO 70	FAM- FAM BASICO	\$ 206,695.76	\$ 206,695.76	\$ 206,695.76	\$ 206,695.76	\$ 206,695.76	\$ 206,695.76	100%	100%
B068	ROO240302402696	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA LAGUNA DE BACALAR.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	LOTE- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	100%	100%
B069	ROO240302402697	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO KUSAMIL.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ANEXO- 2.00	ALUMNO 369	FAM- FAM BASICO	\$ 133,094.34	\$ 133,094.34	\$ 133,094.34	\$ 133,094.34	\$ 133,094.34	\$ 133,094.34	100%	100%
B070	ROO240302402698	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	LOTE- 1.00	ALUMNO 80	FAM- FAM BASICO	\$ 3,591,379.72	\$ 3,591,379.72	\$ 3,591,379.72	\$ 3,591,379.72	\$ 3,591,379.72	\$ 3,591,379.72	100%	100%
B071	ROO240302402699	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO KUSAMIL.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	LOTE- 1.00	ALUMNO 80	FAM- FAM BASICO	\$ 3,591,379.72	\$ 3,591,379.72	\$ 3,591,379.72	\$ 3,591,379.72	\$ 3,591,379.72	\$ 3,591,379.72	100%	100%
B072	ROO240302402700	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA 8 DE MARZO.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	LOTE- 1.00	ALUMNO 754	FAM- FAM BASICO	\$ 2,295,350.00	\$ 2,295,350.00	\$ 2,295,350.00	\$ 2,295,350.00	\$ 2,295,350.00	\$ 2,295,350.00	100%	100%
B073	ROO240302402701	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA CANCÚN.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 40	FAM- FAM BASICO	\$ 117,904.72	\$ 117,904.72	\$ 117,904.72	\$ 117,904.72	\$ 117,904.72	\$ 117,904.72	100%	100%
B074	ROO240302402702	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 40	FAM- FAM BASICO	\$ 117,904.72	\$ 117,904.72	\$ 117,904.72	\$ 117,904.72	\$ 117,904.72	\$ 117,904.72	100%	100%
B075	ROO240302402703	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA CECILIO CHI.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 40	FAM- FAM BASICO	\$ 119,660.96	\$ 119,660.96	\$ 119,660.96	\$ 119,660.96	\$ 119,660.96	\$ 119,660.96	100%	100%
B076	ROO240302402704	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA No. 39 IKAL.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ANEXO- 1.00	ALUMNO 646	FAM- FAM BASICO	\$ 369,780.28	\$ 369,780.28	\$ 369,780.28	\$ 369,780.28	\$ 369,780.28	\$ 369,780.28	100%	100%
B077	ROO240302402705	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA MIGUEL HIDALGO.	LÁZARO CÁRDENAS	ESPERANZA	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	100%	100%



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FAM BASICO 2024
REPORTE INFORME DEFINITIVO 2024



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado/ Recaudado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B078	ROO240302402706	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA 26 DE JULIO.	LÁZARO CÁRDENAS	SAN FRANCISCO	LOTE- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	\$ 63,962.40	100%	100%
B079	ROO240302402707	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 9 FRANCISCO HERNÁNDEZ DE CORDOBA.	LÁZARO CÁRDENAS	HOLBOX	LOTE- 1.00	ALUMNO 40	FAM- FAM BASICO	\$ 139,306.72	\$ 139,306.72	\$ 139,306.72	\$ 139,306.72	\$ 139,306.72	\$ 139,306.72	100%	100%
B080	ROO240302402708	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	LOTE- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	100%	100%
B081	ROO240302402709	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA TERRITORIO DE QUINTANA ROO.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN (NUEVO NOH BEC)	LOTE- 1.00	ALUMNO 105	FAM- FAM BASICO	\$ 313,138.52	\$ 313,138.52	\$ 313,138.52	\$ 313,138.52	\$ 313,138.52	\$ 313,138.52	100%	100%
B082	ROO240302402710	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA EVARISTO SEGUNDO MONTEJO PÉREZ.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	LOTE- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	100%	100%
B083	ROO240302402711	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ GONZALO LÓPEZ ESQUIVEL.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	LOTE- 1.00	ALUMNO 70	FAM- FAM BASICO	\$ 206,695.76	\$ 206,695.76	\$ 206,695.76	\$ 206,695.76	\$ 206,695.76	\$ 206,695.76	100%	100%
B084	ROO240302402712	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	LOTE- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	100%	100%
B085	ROO240302402733	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (TURNO VESPERTINO).	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	LOTE- 1.00	ALUMNO 494	FAM- FAM BASICO	\$ 165,860.28	\$ 165,860.28	\$ 165,860.28	\$ 165,860.28	\$ 165,860.28	\$ 165,860.28	100%	100%
B086	ROO240302402734	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA KULKAN.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	LOTE- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 114,063.96	\$ 114,063.96	\$ 114,063.96	\$ 114,063.96	\$ 114,063.96	\$ 114,063.96	100%	100%
B087	ROO240302402736	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA CLEMENTINA BATALLA TORRES.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	LOTE- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	\$ 104,686.52	100%	100%
B088	ROO240302402737	EQUIPAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA MARIO GARRIGOS BOBADILLA.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN (NUEVO NOH BEC)	LOTE- 1.00	ALUMNO 60	FAM- FAM BASICO	\$ 206,336.16	\$ 206,336.16	\$ 206,336.16	\$ 206,336.16	\$ 206,336.16	\$ 206,336.16	100%	100%
B089	ROO240302402738	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA.	TULUM	YAXCHÉ	LOTE- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	100%	100%
B090	ROO240302402744	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA VICENTE GUERRERO.	TULUM	SAN JUAN	LOTE- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	100%	100%
B091	ROO240302402746	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA VICENTE GUERRERO.	TULUM	CHANCHEN PRIMERO	LOTE- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	100%	100%
B092	ROO240302402748	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA SALVADOR ALVARADO.	TULUM	SAHCAB MUCUY	LOTE- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	\$ 63,945.00	100%	100%
B093	ROO240302402750	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO ALDEA TULUM.	TULUM	TULUM	LOTE- 1.00	ALUMNO 160	FAM- FAM BASICO	\$ 3,591,325.20	\$ 3,591,325.20	\$ 3,591,325.20	\$ 3,591,325.20	\$ 3,591,325.20	\$ 3,591,325.20	100%	100%
B094	ROO240302402751	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA VELIO VIVAS VALDEZ.	COZUMEL	COZUMEL	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 2,501,082.81	\$ 2,501,082.81	\$ 2,501,082.81	\$ 2,501,082.81	\$ 2,501,082.81	\$ 2,501,082.81	100%	100%
B095	ROO240302402754	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA CARLOS MONSIVAIS.	COZUMEL	COZUMEL	AULA- 1.00	ALUMNO 40	FAM- FAM BASICO	\$ 2,908,441.66	\$ 2,908,441.66	\$ 2,908,441.66	\$ 2,908,441.66	\$ 2,908,441.66	\$ 2,908,441.66	100%	100%
B096	ROO240302402756	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR INDÍGENA 26 DE JULIO.	LÁZARO CÁRDENAS	SAN FRANCISCO	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,239,334.14	\$ 1,239,334.14	\$ 1,239,334.14	\$ 1,239,334.14	\$ 1,239,334.14	\$ 1,239,334.14	100%	100%
B097	ROO240302402757	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA CECILIO CHI.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA - 1.00 M2- 31.24	ALUMNO 557	FAM- FAM BASICO	\$ 319,475.99	\$ 319,475.99	\$ 319,475.99	\$ 319,475.99	\$ 319,475.99	\$ 319,475.99	100%	100%
B106	ROO240302402766	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR INDÍGENA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA.	TULUM	YAXCHÉ	AULA- 1.00 M2- 22.17	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,228,403.07	\$ 1,228,403.07	\$ 1,228,403.07	\$ 1,228,403.07	\$ 1,228,403.07	\$ 1,228,403.07	100%	100%
B107	ROO240302402768	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR INDÍGENA VICENTE GUERRERO.	TULUM	SAN JUAN	AULA- 1.00 M2- 31.46 M	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,461,095.14	\$ 1,461,095.14	\$ 1,461,095.14	\$ 1,461,095.14	\$ 1,461,095.14	\$ 1,461,095.14	100%	100%
B108	ROO240302402769	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR INDÍGENA VICENTE GUERRERO.	TULUM	CHANCHEN PRIMERO	AULA- 1.00 M2- 14.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,047,828.63	\$ 1,047,828.63	\$ 1,047,828.63	\$ 1,047,828.63	\$ 1,047,828.63	\$ 1,047,828.63	100%	100%



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FAM BASICO 2024
REPORTE INFORME DEFINITIVO 2024



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado/ Recaudado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B111	ROO240302402775	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 9 FRANCISCO HERNÁNDEZ DE CÓRDOBA.	LÁZARO CÁRDENAS	HOLBOX	AULA- 1.00 M2- 36.00 SANITARIOS- 3.00	ALUMNO 40	FAM- FAM BASICO	\$ 5,002,154.55	\$ 5,002,154.55	\$ 5,002,154.55	\$ 5,002,154.55	\$ 5,002,154.55	\$ 5,002,154.55	100%	100%
B112	ROO240302402782	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA LAGUNA DE BACALAR.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00 M2- 83.10	ALUMNO 35	FAM- FAM BASICO	\$ 2,000,347.48	\$ 2,000,347.48	\$ 2,000,347.48	\$ 2,000,347.48	\$ 2,000,347.48	\$ 2,000,347.48	100%	100%
B113	ROO240302402783	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 IKAL.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 646	FAM- FAM BASICO	\$ 4,693,945.03	\$ 4,693,945.03	\$ 4,693,945.03	\$ 4,693,945.03	\$ 4,693,945.03	\$ 4,693,945.03	100%	100%
B114	ROO240402510903	CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA ANGEL DE JESUS GONZALEZ RIVERO.	OTHÓN P. BLANCO.	LAGUNA GUERRERO	AULA- 1.00 M2- 18.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,498,046.54	\$ 1,498,046.54	\$ 1,498,046.54	\$ 1,498,046.54	\$ 1,498,046.54	\$ 1,498,046.54	100%	100%
B115	ROO240402446016	REHABILITACIÓN EN LA TELESECUNDARIA MARÍA DE JESÚS GÓNGORA GARRIDO.	OTHÓN P. BLANCO.	JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA	ESCUELA - 1.00	ALUMNO 39	FAM- FAM BASICO	\$ 218,534.04	\$ 218,534.04	\$ 218,534.04	\$ 218,534.04	\$ 218,534.04	\$ 218,534.04	100%	100%
B116	ROO240402446017	REHABILITACIÓN EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.	BACALAR	LIMONES	ESCUELA - 1.00	ALUMNO 154	FAM- FAM BASICO	\$ 190,926.44	\$ 190,926.44	\$ 190,926.44	\$ 190,926.44	\$ 190,926.44	\$ 190,926.44	100%	100%
B117	ROO240402446018	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA FELIPE ANGELES.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA - 1.00	ALUMNO 542	FAM- FAM BASICO	\$ 234,208.12	\$ 234,208.12	\$ 234,208.12	\$ 234,208.12	\$ 234,208.12	\$ 234,208.12	100%	100%
B118	ROO240402446019	REHABILITACIÓN DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO(MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO).	FELIPE CARRILLO PUERTO	VARIAS	ESCUELA - 1.00	ALUMNO 87	FAM- FAM BASICO	\$ 567,598.36	\$ 567,598.36	\$ 567,598.36	\$ 567,598.36	\$ 567,598.36	\$ 567,598.36	100%	100%
B119	ROO240402446020	REHABILITACIÓN DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (MUNICIPIO DE TULUM).	TULUM	VARIAS	ESCUELA - 1.00	ALUMNO 1,717	FAM- FAM BASICO	\$ 668,859.10	\$ 668,859.10	\$ 668,859.10	\$ 668,859.10	\$ 668,859.10	\$ 668,859.10	100%	100%
B120	ROO240402446021	REHABILITACIÓN DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS).	LÁZARO CÁRDENAS	VARIAS	ESCUELA - 1.00	ALUMNO 255	FAM- FAM BASICO	\$ 792,296.04	\$ 792,296.04	\$ 792,296.04	\$ 792,296.04	\$ 792,296.04	\$ 792,296.04	100%	100%
B121	ROO240402509919	EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GREGORIA EULOGIA FRANCO VIVAS.	COZUMEL	COZUMEL	ANEXO - 8.00	ALUMNO 45	FAM- FAM BASICO	\$ 404,003.64	\$ 404,003.64	\$ 404,003.64	\$ 404,003.64	\$ 404,003.64	\$ 404,003.64	100%	100%
B122	ROO240402509921	EQUIPAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ANGEL DE JESUS GONZALEZ RIVERO.	OTHÓN P. BLANCO.	LAGUNA GUERRERO	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 108,178.12	\$ 108,178.12	\$ 108,178.12	\$ 108,178.12	\$ 108,178.12	\$ 108,178.12	100%	100%
B123	ROO240402509922	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE REPOSICIÓN ZONA COZUMEL	COZUMEL	COZUMEL	ESCUELA - 15.00	ALUMNO 204	FAM- FAM BASICO	\$ 722,438.72	\$ 722,438.72	\$ 722,438.72	\$ 722,438.72	\$ 722,438.72	\$ 722,438.72	100%	100%
B124	ROO240402509923	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE REPOSICIÓN ZONA CENTRO FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ESCUELA - 26.00	ALUMNO 383	FAM- FAM BASICO	\$ 1,339,054.12	\$ 1,339,054.12	\$ 1,339,054.12	\$ 1,339,054.12	\$ 1,339,054.12	\$ 1,339,054.12	100%	100%
B125	ROO240402509924	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE REPOSICIÓN ZONA SUR CHETUMAL.	OTHÓN P. BLANCO.	CHETUMAL	ESCUELA - 30.00	ALUMNO 395	FAM- FAM BASICO	\$ 1,288,025.72	\$ 1,288,025.72	\$ 1,288,025.72	\$ 1,288,025.72	\$ 1,288,025.72	\$ 1,288,025.72	100%	100%
B126	ROO240402509925	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE REPOSICIÓN ZONA NORTE PLAYA DEL CARMEN.	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	ESCUELA - 26.00	ALUMNO 536	FAM- FAM BASICO	\$ 1,802,916.08	\$ 1,802,916.08	\$ 1,802,916.08	\$ 1,802,916.08	\$ 1,802,916.08	\$ 1,802,916.08	100%	100%
B127	ROO240402509926	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE REPOSICIÓN ZONA NORTE CANCÚN.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA - 34.00	ALUMNO 1,046	FAM- FAM BASICO	\$ 3,519,217.28	\$ 3,519,217.28	\$ 3,519,217.28	\$ 3,519,217.28	\$ 3,519,217.28	\$ 3,519,217.28	100%	100%
B128	ROO240402446022	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA JOSÉ CILIA TESCUM.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ANEXO - 1.00	ALUMNO 369	FAM- FAM BASICO	\$ 1,448,376.35	\$ 1,448,376.35	\$ 1,448,376.35	\$ 1,448,376.35	\$ 1,448,376.35	\$ 1,448,376.35	100%	100%
B130	ROO240402446023	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 7 PRIMERO DE JUNIO.	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	ESCUELA - 1.00	ALUMNO 60	FAM- FAM BASICO	\$ 6,416,747.85	\$ 6,416,747.85	\$ 6,416,747.85	\$ 6,416,747.85	\$ 6,416,747.85	\$ 6,416,747.85	100%	100%
B131	ROO240402509928	ADQUISICIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 51	FAM- FAM BASICO	\$ 1,974,702.76	\$ 1,974,702.76	\$ 1,974,702.76	\$ 1,974,702.76	\$ 1,974,702.76	\$ 1,974,702.76	100%	100%
B135	ROO240402509323	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR INDÍGENA BENITO JUÁREZ.	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN-YAH	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BASICO	\$ 1,315,673.60	\$ 1,315,673.60	\$ 1,315,673.60	\$ 1,315,673.60	\$ 1,315,673.60	\$ 1,315,673.60	100%	100%



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FAM BASICO 2024
REPORTE INFORME DEFINITIVO 2024



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula	Folio SRFT	Nombre	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado/ Recaudado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B136	ROO240402446114	CONSTRUCCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO (DOMO).	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 51	FAM- FAM BASICO	\$ 3,018,804.73	\$ 3,018,804.73	\$ 3,018,804.73	\$ 3,018,804.73	\$ 3,018,804.73	\$ 3,018,804.73	100%	100%
B137	ROO240402446115	REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ALBERT EINSTEIN.	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 76	FAM- FAM BASICC	\$ 2,934,538.95	2,934,538.95	2,934,538.95	2,934,538.95	2,934,538.95	2,934,538.95	100%	100%
								\$ 255,181,832.42	\$ 255,181,832.42	\$ 255,181,832.42	\$ 255,181,832.42	\$ 255,181,832.42	\$ 255,181,832.42	100%	100%

ARQ. JOSÉ RAMÓN RUIZ KANTÚN
DIRECTOR DE POLÍTICA Y CONTROL FINANCIERO DEL IFEQROO

ING. AARON EDUARDO AGUILAR SAENZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL IFEQROO

LIC. DANNY ALEJANDRO DURAN SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IFEQROO

ARQ. TANIA ESTEFAN WITZAL DH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO