



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SEGUNDO TRIMESTRE 2025
FAM POTENCIADO EJERCICIO MED SUPERIOR Y SUPERIOR



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

No.	Nombre del Proyecto	Localidad	Municipio	Meta Programada	Unidad de Medida	Aprobado/ Modificado	Recaudado (Ministrado)	Contratado/ Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
1	(23DCM0001H)MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NO.10 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	CHETUMAL	OTHON P. BLANCO	1	AULA	1,059,194.49	1,059,194.49	1,059,194.49	709,660.30	709,660.30	709,660.30	67%	100%
2	(23DPT0003T) EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 102 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	1	LOTE	1,059,194.50	1,059,194.50	1,058,974.30	0.00	0.00	0.00	0%	0%
						2,118,388.99	2,118,388.99	2,118,168.79	709,660.30	709,660.30	709,660.30	33%	50%

ELABORÓ

ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN

DIRECTOR DE POLÍTICA Y CONTROL FINANCIERO DEL IFEQROO

REVISÓ

LIC. DANNY ALEJANDRO DURAN SUÁREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IFEQROO

REVISÓ

ING. AARON EDGARDO AGUILAR SAENZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL IFEQROO

AUTORIZÓ

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH

DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO.