



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2025



IFEOROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FAM BÁSICO 2025

Cédula	Nombre	Folio SRFT	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B014	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 2 JUSTO SIERRA MÉNDEZ.	ROO250102519730	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 727	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 3,755,826.96	\$ 3,755,826.96	\$ 3,755,444.18	\$ 3,755,444.18	\$ 3,755,444.18	\$ 3,755,444.18	100%	100%
B019	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ.	ROO250102519735	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 2.00/ ANEXO- 1.00/ ANDADORES- 25.90 M2	ALUMNO 80	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 4,583,129.36	\$ 4,583,129.36	\$ 4,581,516.76	\$ 3,662,831.44	\$ 3,662,831.44	\$ 3,662,831.44	79.95%	99%
B020	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MÉNDEZ PALMA.	ROO250202523234	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 1,531,720.45	\$ 1,471,612.67	\$ 1,441,187.62	\$ 1,295,908.85	\$ 1,295,908.85	\$ 1,295,908.85	89.92%	99%
B021	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA FRANCISCO HOIL TORRES.	ROO250202523236	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 2.00/ ANEXO- 1.00/ ANDADORES- 41.99 M2	ALUMNO 481	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 4,304,634.74	\$ 4,304,634.74	\$ 4,303,040.60	\$ 4,303,040.60	\$ 4,303,040.60	\$ 4,303,040.60	100.00%	100%
B022	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 43 SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO KUSAMIL.	ROO250202523248	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 5.00	ALUMNO 200	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 9,389,509.94	\$ 9,389,509.94	\$ 9,379,139.31	\$ 6,119,767.81	\$ 6,119,767.81	\$ 6,119,767.81	65.25%	100%
B023	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN.	ROO250202542393	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 3.00/ ANEXO- 8.00/ PLAZA CIVICA + ESTACIONAMIENTO- 947.44 M2	ALUMNO 105	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 16,231,683.23	\$ 16,231,683.23	\$ 15,741,984.48	\$ 10,774,491.33	\$ 10,774,491.33	\$ 10,774,491.33	68.44%	70%
B024	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOECER.	ROO250202523312	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 3.00	ALUMNO 105	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 5,553,778.63	\$ 5,553,778.63	\$ 5,553,778.23	\$ 4,876,334.66	\$ 4,876,334.66	\$ 4,876,334.66	87.80%	99%
B025	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE.	ROO250202523314	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 4.00/ ANDADORES- 83.98 M2	ALUMNO 160	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 8,999,782.78	\$ 8,999,782.78	\$ 8,997,164.93	\$ 7,197,731.95	\$ 7,197,731.95	\$ 7,197,731.95	80.00%	80%
B026	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 IKAL.	ROO250202523318	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	TALLER- 1.00/ ANDADORES- 52.49 M2	ALUMNO 646	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 4,363,781.45	\$ 4,363,781.45	\$ 4,362,677.99	\$ 3,490,142.39	\$ 3,490,142.39	\$ 3,490,142.39	80.00%	99%
B028	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR CENTENO.	ROO250202523326	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ANEXO- 5.00	ALUMNO 812	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 2,693,236.08	\$ 2,693,236.08	\$ 2,692,645.14	\$ 2,692,645.14	\$ 2,692,645.14	\$ 2,692,645.14	100.00%	100%
B032	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN.	ROO250202523332	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 2.00/ ANEXO- 6.00/ PLAZA CIVICA + ESTACIONAMIENTO- 398.00 M2	ALUMNO 60	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 10,725,528.81	\$ 10,725,528.81	\$ 10,713,639.12	\$ 2,790,128.74	\$ 2,790,128.74	\$ 2,790,128.74	26.04%	37%
B033	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR MOCTEZUMA.	ROO250202542347	OTHÓN P. BLANCO	JOSÉ NARCISO ROVIROSA	ANEXO- 5.00/ ANDADORES- 61.52 M2	ALUMNO 56	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 2,645,187.68	\$ 2,645,187.68	\$ 2,643,178.03	\$ 1,585,906.82	\$ 1,585,906.82	\$ 1,585,906.82	60.00%	87%
B035	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA.	ROO250302596409	OTHÓN P. BLANCO	PEDRO JOAQUÍN COLDWELL	ANEXO- 2.00/ ANDADORES- 49.50 M2	ALUMNO 47	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 1,243,449.30	\$ 1,243,449.30	\$ 1,241,369.51	\$ 413,300.02	\$ 413,300.02	\$ 413,300.02	33.29%	53%
B036	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN.	ROO250302596410	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 162	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 2,205,616.65	\$ 2,205,616.65	\$ 2,205,563.54	\$ 1,528,028.68	\$ 1,528,028.68	\$ 1,528,028.68	69.28%	94%
B037	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.	ROO250302596411	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 459	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 769,321.27	\$ 769,321.27	\$ 766,055.68	\$ 675,215.02	\$ 675,215.02	\$ 675,215.02	88.14%	100%
B038	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGÓN.	ROO250302596412	OTHÓN P. BLANCO	RAMONAL	AULA- 1.00/ ANDADORES- 65.55 M2	ALUMNO 30	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 1,859,818.65	\$ 1,859,818.65	\$ 1,855,080.83	\$ 755,537.35	\$ 755,537.35	\$ 755,537.35	40.73%	41%
B039	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA MARÍA MONTESSORI.	ROO250302596413	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 492	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 1,147,283.27	\$ 1,147,283.27	\$ 1,146,367.13	\$ 1,031,782.49	\$ 1,031,782.49	\$ 1,031,782.49	90.00%	100%
B040	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ.	ROO250302596414	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 713	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 3,645,732.00	\$ 3,645,732.00	\$ 3,643,395.94	\$ 1,275,188.58	\$ 1,275,188.58	\$ 1,275,188.58	35.00%	40%



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2025



FAM BÁSICO 2025

Cédula	Nombre	Folio SRFT	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/Modificado	Ministrado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B041	REHABILITACIÓN EN EL PRESCOLAR INSURGENTES.	ROO250302596416	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 82	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 1,155,721.02	\$ 1,155,721.02	\$ 1,155,142.55	\$ 502,691.51	\$ 502,691.51	\$ 502,691.51	43.52%	99%
B042	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 41 MARÍA LUZ ZAPATA REJÓN (TALLER DE COMPUTO).	ROO250302596417	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	TALLER- 1.00/ ANDADORES- 419.90 M2	ALUMNO 629	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 5,380,324.73	\$ 5,380,324.73	\$ 5,379,988.58	\$ 1,593,287.11	\$ 1,593,287.11	\$ 1,593,287.11	29.62%	48%
B043	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 40 CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1974.	ROO250302596418	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	TALLER- 1.00	ALUMNO 708	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 4,188,710.56	\$ 4,188,710.56	\$ 4,175,341.55	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	3%
B044	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA IRMA DELFINA LOPEZ BERZUNZA.	ROO250302596420	COZUMEL	COZUMEL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 395	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 309,392.93	\$ 309,392.93	\$ 309,388.91	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	10%
B047	CONSTRUCCIÓN DE LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDÉN.	ROO250302596424	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 2.00/ ANEXO- 17.00/ TALER- 1.00/ LABORATORIO- 1.00/ PLAZA CIVICA- 1.091.75	ALUMNO 80	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 29,940,268.23	\$ 23,669,572.76	\$ 29,936,033.66	\$ 4,103,729.38	\$ 4,103,729.38	\$ 4,103,729.38	13.71%	14%
B050	CONSTRUCCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DOLORES FREIXA.	ROO250302596433	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ANEXO- 2.00/ ANDADORES- 39.00 M2	ALUMNO 30	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 1,784,010.18	\$ 1,070,406.11	\$ 1,783,364.40	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B051	CONSTRUCCIÓN EN EL PRESCOLAR ALDEA TULUM.	ROO250302596434	TULUM	TULUM	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 1,211,272.39	\$ 726,763.43	\$ 1,206,605.20	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	8%
B052	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA JULIO SAURI ESPINOZA.	ROO250302596437	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 236	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 1,873,878.78	\$ 1,124,327.27	\$ 1,870,331.31	\$ 560,430.64	\$ 560,430.64	\$ 560,430.64	29.96%	30%
B053	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA FIDENCIO DÍAZ.	ROO250302596440	FELIPE CARRILLO PUERTO.	KOPCHEN	ANEXO- 3.00/ ANDADORES- 14.15 M2	ALUMNO 62	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 2,169,730.18	\$ 1,301,838.11	\$ 2,168,140.41	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	12%
B054	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA KOHUNLICH (DOMO).	ROO250302596443	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 491	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 2,062,418.79	\$ 1,237,451.27	\$ 2,059,795.88	\$ 696,106.64	\$ 696,106.64	\$ 696,106.64	33.79%	45%
B055	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.	ROO250302596445	OTHÓN P. BLANCO	XUL-HA	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 311	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 879,335.92	\$ 700,601.55	\$ 878,618.90	\$ 699,340.83	\$ 699,340.83	\$ 699,340.83	79.60%	100%
B056	CONSTRUCCIÓN EN EL PREEESCOLAR INDÍGENA CHUNYAXCHÉ.	ROO250302596446	FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHUNYAXCHÉ	AULA- 1.00/ ANDADORES- 292.89 M2	ALUMNO 30	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 2,665,217.51	\$ 1,599,130.51	\$ 2,662,740.43	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	55%
B057	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA INDÍGENA JOSÉ FRANCISCO MAY.	ROO250302596452	TULUM	MANUEL ANTONIO AY	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 1,601,580.23	\$ 960,948.14	\$ 1,600,687.07	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	2%
B058	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA.	ROO250302596454	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	AULA- 1.00/ ANEXO- 1.00/ ANDADORES- 63.00 M2	ALUMNO 35	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 3,476,949.58	\$ 2,086,169.75	\$ 3,476,384.11	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	2%
B059	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA RAZA DE BRONCE.	ROO250302596455	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 393	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 1,096,446.09	\$ 657,867.65	\$ 1,094,630.09	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	5%



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2025



FAM BÁSICO 2025

Cédula	Nombre	Folio SRFT	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B060	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA MARIO MOLINA PASQUEL.	ROO250302596456	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	TALLER- 1.00	ALUMNO 467	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 2,481,100.20	\$ 1,488,660.12	\$ 2,477,578.24	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B061	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 4 TIERRA Y LIBERTAD.	ROO250302596457	LÁZARO CÁRDENAS.	KANTUNILKIN	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 496	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 2,752,179.66	\$ 1,651,307.80	\$ 2,748,973.50	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	6%
B062	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA VELJO VIVAS VALDEZ.	ROO250302596462	COZUMEL	COZUMEL	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 112,552.11	\$ 67,531.27	\$ 112,524.64	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B063	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA CARLOS MONSIVAIS.	ROO250302596464	COZUMEL	COZUMEL	AULA- 1.00	ALUMNO 40	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 126,665.83	\$ 75,999.50	\$ 126,635.46	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B064	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA JUAN ESCUTIA.	ROO250302596467	FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHUNHUÁS	ANEXO- 5.00	ALUMNO 52	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 187,621.47	\$ 112,572.88	\$ 187,601.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B065	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	ROO250302596468	FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHUMPÓN	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 95,009.71	\$ 57,005.83	\$ 94,988.92	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B066	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA JACINTO PAT.	ROO250302596469	FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARIA PONIENTE	ANEXO- 5.00	ALUMNO 72	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 187,621.47	\$ 112,572.88	\$ 187,601.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B067	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA CHUNYAXCHÉ.	ROO250302596470	FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHUNYAXCHÉ	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 95,009.71	\$ 57,005.83	\$ 94,988.92	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B068	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR MOCTEZUMA.	ROO250302596471	OTHÓN P. BLANCO	JOSÉ NARCISO ROVIROSA	ANEXO- 5.00	ALUMNO 56	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 185,789.72	\$ 111,473.83	\$ 185,763.56	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B069	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGÓN.	ROO250302596472	OTHÓN P. BLANCO	RAMONAL	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 95,024.21	\$ 57,014.53	\$ 95,004.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B070	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA.	ROO250302596475	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 106,846.50	\$ 64,107.90	\$ 106,824.40	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B071	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO HOIL TORRES.	ROO250302596476	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 106,846.50	\$ 64,107.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B072	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO HOIL TORRES (TURNO VESPERTINO).	ROO250302596478	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ANEXO- 5.00	ALUMNO 514	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 203,634.66	\$ 122,180.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B073	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MÉNDEZ PALMA.	ROO250302596481	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 106,846.50	\$ 64,107.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2025




IFEOROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FAM BÁSICO 2025

Cédula	Nombre	Folio SRFT	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B074	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ.	ROO250302596483	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 2.00	ALUMNO 70	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 213,693.00	\$ 128,215.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B075	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER.	ROO250302596484	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 3.00	ALUMNO 105	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 317,620.26	\$ 190,572.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B076	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR CENTENO (TURNO VESPERTINO).	ROO250302596486	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	ANEXO- 5.00	ALUMNO 289	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 203,634.66	\$ 122,180.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B077	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA U, NAHIL-XOOC.	ROO250302596488	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 106,846.50	\$ 64,107.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B078	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA BARRERA.	ROO250302596492	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 4.00	ALUMNO 160	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 477,649.94	\$ 286,589.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B079	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA No. 43 KUSAMIL.	ROO250302596493	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	AULA- 5.00	ALUMNO 200	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 601,176.09	\$ 360,705.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B080	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA No. 39 IKAL.	ROO250302596494	BENITO JUÁREZ.	CANCÚN	TALLER- 1.00	ALUMNO 646	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 2,526,877.36	\$ 1,343,126.42	\$ 2,526,862.80	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B081	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA ZAZIL BEH.	ROO250302596498	JOSÉ MARÍA MORELOS	HUAY MAX	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 72,297.41	\$ 43,378.45	\$ 72,274.96	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B082	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA GERTRUDIS BOCANEGRA.	ROO250302596500	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 106,846.50	\$ 64,107.90	\$ 106,820.92	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B083	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN.	ROO250302596502	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 2.00/ ANEXO- 6.00	ALUMNO 60	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 284,697.57	\$ 170,818.54	\$ 284,638.48	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B084	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN.	ROO250302596503	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 3.00/ ANEXO- 8.00	ALUMNO 60	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 527,004.59	\$ 316,202.75	\$ 526,925.36	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B085	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN.	ROO250302596506	PLAYA DEL CARMEN	PUERTO AVENTURAS	AULA- 1.00/ ANEXO- 8.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 292,517.00	\$ 248,639.45	\$ 292,469.64	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B086	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN.	ROO250302596511	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 2.00/ ANEXO- 17.00/ LABORATORIO- 1.00/ TALLER- 1.00	ALUMNO 80	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 4,290,980.67	\$ 2,574,588.40	\$ 4,290,667.16	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B087	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA No. 41 MARÍA LUZ ZAPATA REJÓN.	ROO250302596514	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	AULA- 1.00/ TALLER- 1.00	ALUMNO 629	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 2,639,191.72	\$ 1,319,595.86	\$ 2,639,116.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2025



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FAM BÁSICO 2025

Cédula	Nombre	Folio SRFT	Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Av. Fin	Av. Fis
B088	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA No. 40 CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1974.	ROO250302596697	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	TALLER- 1.00	ALUMNO 708	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 2,534,689.01	\$ 1,267,344.51	\$ 2,534,675.98	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B089	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA INDÍGENA JOSÉ FRANCISCO MAY.	ROO250302596699	TULUM	MANUEL ANTONIO AY	AULA- 1.00	ALUMNO 35	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 106,846.50	\$ 53,423.25	\$ 106,820.92	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B090	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR ALDEA TULUM.	ROO250302596700	TULUM	TULUM	AULA- 1.00	ALUMNO 30	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 72,297.41	\$ 36,148.71	\$ 72,264.52	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B091	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA MARIO MOLINA PASQUEL.	ROO250302596703	PUERTO MORELOS.	PUERTO MORELOS.	TALLER- 1.00	ALUMNO 467	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 2,518,956.51	\$ 1,259,478.26	\$ 2,518,943.48	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B092	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR INDÍGENA JUAN ESCUTIA.	ROO250302596707	FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHUNHUÁS	ANEXO- 5.00/ ANDADORES- 35.55 MZ	ALUMNO 52	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 2,493,863.67	\$ 748,159.10	\$ 2,493,602.85	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B093	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR INDÍGENA JACINTO PAT.	ROO250302596708	FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARÍA PONIENTE.	ANEXO- 5.00/ ANDADORES- 40.44 MZ	ALUMNO 72	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 2,174,501.01	\$ 652,350.30	\$ 2,173,036.92	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B094	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR INDÍGENA AGUSTÍN DE ITURBIDE.	ROO250302596988	JOSÉ MARÍA MORELOS	NUEVO PLAN DE LA NORÍA.	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 25	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 240,995.58	\$ 72,298.67	\$ 237,855.34	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B095	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR INDÍGENA ZAZIL BEH.	ROO250302596709	JOSÉ MARÍA MORELOS	HUAY MAX	AULA- 1.00/ ANDADORES- 29.78 MZ	ALUMNO 115	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 1,359,558.27	\$ 407,867.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B096	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR INDÍGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	ROO250302596710	FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHUMPÓN	AULA- 1.00/ ANDADORES- 29.78 MZ	ALUMNO 82	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 1,419,686.06	\$ 425,905.37	\$ 1,416,454.66	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
B098	CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO.	ROO250302596715	OTHÓN P. BLANCO	PUCTÉ	ESCUELA- 1.00	ALUMNO 130	FAM- FAM BÁSICO 2025	\$ 3,380,630.35	\$ 1,014,189.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%

\$ 181,250,084.26 \$ 149,033,783.00 \$ 173,492,335.70 \$ 66,379,012.16 \$ 66,379,012.16 \$ 66,379,012.16 21.47% 27.28%

ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
 DIRECTOR DE POLÍTICA Y CONTROL FINANCIERO DEL IFEQROO

ING. AARON EDGARDO AGUILAR SAENZ
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL IFEQROO

LIC. DANNY ALEJANDRO DURAN SUÁREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IFEQROO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
 DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DEL IFEQROO