



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
3ER TRIMESTRE 2025
FAM POTENCIADO EJERCICIO MED SUPERIOR Y SUPERIOR



No.	Nombre del Proyecto	Folio SRFT	Localidad	Municipio	Meta Programada	Unidad de Medida	Aprobado/ Modificado	Recaudado (Ministrado)	Contratado/ Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
1	(23DCM0001H)MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NO.10 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO		CHETUMAL	OTHON P. BLANCO	1	AULA	1,059,194.49	1,059,194.49	1,059,194.49	709,660.30	709,660.30	709,660.30	67%	100%
2	(23DPT0003T) EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 102 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	1	LOTE	1,058,974.30	1,058,974.30	1,058,974.30	509,122.26	509,122.26	509,122.26	48%	100%
3	(SCCT) CONSTRUCCIÓN DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO DE NUEVA CREACIÓN No.301 EN LA COLONIA CUNA MAYA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	ROO250302596778	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	12	AULAS	28,115,495.72	28,115,495.72	28,085,384.09	0.00	0.00	0.00	0%	0%
4	(SCCT) EQUIPAMIENTO DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO DE NUEVA CREACIÓN No.301 EN LA COLONIA CUNA MAYA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	ROO250302596780	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	1	LOTE	4,884,504.28	4,884,504.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
5	(SCCT) CONSTRUCCIÓN DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO DE NUEVA CREACIÓN No.301 EN LA COLONIA CUNA MAYA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	ROO250302596782	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	1		34,500,000.00	34,500,000.00	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
6	(SCED) EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA PLANTEL IV UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		CANCÚN	BENITO JUÁREZ	1	LOTE	2,191,383.73	2,191,383.73	2,191,383.73	1,095,691.87	1,095,691.87	1,095,691.87	50%	100%
7	(SCED) EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚMERO 297 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	1	LOTE	2,191,383.72	2,191,383.72	2,191,383.72	1,095,691.86	1,095,691.86	1,095,691.86	50%	50%
							74,000,936.24	74,000,936.24	69,086,320.33	3,410,166.29	3,410,166.29	3,410,166.29	31%	50%

ELABORO

ARQ. JOSÉ RAMÓN RUC KANTÚN

DIRECTOR DE POLÍTICA Y CONTROL FINANCIERO DEL IFEQROO

REVISÓ

ING. AARON EDGARDO AGUILAR SAENZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL IFEQROO

REVISÓ

LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IFEQROO

AUTORIZO

ARQ. TANIA ESTEFAN WITZILUJ
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO.

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
3ER TRIMESTRE 2025
FAM POTENCIADO

No.	Nombre del Proyecto	Localidad	Municipio	Meta Programada	Unidad de Medida	Aprobado/ Modificado	Recaudado (Ministrado)	Contratado/ Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
1	(030) MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GENERAL CHAN SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (CIBALITO) DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL CIBALITO)	Othon P. Blanco	1	AULA	796,597.98	796,597.98	796,597.98	796,597.98	796,597.98	796,597.98	100%	100%
2	(257) MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ARNALDO ISIDRO AGUAYO CANTO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO DEL MUNICIPIO DE BACALAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	MANUEL AVILA CAMACHO	Bacalar	1	AULA	961,500.80	961,500.80	961,500.80	961,500.80	961,500.80	961,500.80	100%	100%
3	(025) Mejoramiento en la Secundaria Técnica José María Morelos y Pavón, en la Localidad de Cancún del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo	CANCUN	BENITO JUAREZ	1	AULA	753,773.22	753,773.22	753,773.22	753,773.22	753,773.22	753,773.22	100%	100%
4	(219) Mejoramiento en la Secundaria General Miguel Hidalgo y Costilla, en la Localidad de Cancun del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo.	CANCUN	BENITO JUÁREZ	1	AULA	1,301,159.17	1,301,159.17	1,301,159.17	1,301,159.17	1,301,159.17	1,301,159.17	100%	100%
5	232) Mejoramiento en el Preescolar General Popol Vuh, en la Localidad Maya Balam del Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo.	MAYA BALAM	BACALAR	1	AULA	936,385.90	936,385.90	936,385.90	936,385.90	936,385.90	936,385.90	100%	100%
6	(190) Mejoramiento en la Primaria General Arturo Bolio Yenro, en la Localidad de Limones del Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo.	LIMONES	BACALAR	1	AULA	1,533,684.74	1,533,684.74	1,533,684.74	1,533,684.74	1,533,684.74	1,533,684.74	100%	100%
7	(190) MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA INDIGENA FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	FRANCISCO I MADERO	FELIPE CARRILLO PUERTO	1	LOTE	674,956.22	674,956.22	674,956.22	674,956.22	674,956.22	674,956.22	100%	100%
8	(183) MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GENERAL UH'NAHIL PAL, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	CANCUN	BENITO JUAREZ	1	AULA	239,537.07	239,537.07	239,537.07	81,442.60	81,442.60	81,442.60	34%	100%
						4,685,723.10	4,685,723.10	4,685,723.10	4,527,628.63	4,527,628.63	4,527,628.63	92%	100%

ELABORÓ

ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN

DIRECTOR DE POLÍTICA Y CONTROL FINANCIERO DEL IFEQROO

REVISÓ

ING. AARON EDGARDO AGUILAR SAENZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL IFEQROO

REVISÓ

LIC. DANNY ALEJANDRO DURAN SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IFEQROO

AUTORIZÓ

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZEL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
DEL IFEQROO