



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2025



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2025

Cédula	Nombre	Folio SRFT	Municipio	Localidad	Beneficiarios	SubFondo	Aprobado/ Modificado	Ministrado	Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	Metas Programadas	Av. de meta	Av. Fin	Av. Fis
250255	Construcción de Barda perimetral en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 33, ubicada en la localidad de Cozumel del municipio de Cozumel.	ROO250302552403	Cozumel	Cozumel	Mujer 182 Hombre 297	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2025	\$ 5,028,211.11	\$ 5,028,211.11	\$ 5,026,524.93	\$ -	\$ -	\$ -	334.00 ML	40.08	0.00%	12.00%
250265	Construcción de un aula en la Secundaria Técnica No. 41 María Luz Zapata Rejón, ubicada en la localidad de Playa del Carmen del municipio de Playa del Carmen.	ROO250302552417	Playa del Carmen	Playa del Carmen	Mujer 20 Hombre 20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2025	\$ 1,855,642.35	\$ 1,855,642.35	\$ 1,854,934.59	\$ -	\$ -	\$ -	85.00 M2	25.5	0.00%	30.00%
250274	Construcción de un aula en la primaria Vello Vivas Valdez, ubicada en la localidad de Cozumel del municipio de Cozumel.	ROO250302552402	Cozumel	Cozumel	Mujer 18 Hombre 17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2025	\$ 3,243,592.46	\$ 3,243,592.46	\$ 3,214,632.57	\$ -	\$ -	\$ -	69.00 M2	10.35	0.00%	15.00%
250275	Rehabilitación de Área administrativa y de uso común, Aulas y Sanitarios en la Primaria Belsario Domínguez, ubicada en la localidad de Chetumal del municipio de Othón P. Blanco.	ROO250302552390	Othón P. Blanco	Chetumal	Mujer 204 Hombre 157	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2025	\$ 1,810,256.57	\$ 1,810,256.57	\$ 1,808,288.67	\$ 865,208.19	\$ 865,208.19	\$ 865,208.19	741.00 M2	419.03	47.85%	56.55%
250316	Construcción de un aula en la Primaria U, Nahil-Xooc, ubicada en la localidad de Cancún del municipio de Benito Juárez.	ROO250302552419	Benito Juárez	Cancún	Mujer 18 Hombre 17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2025	\$ 1,455,532.52	\$ 1,455,532.52	\$ 1,454,243.30	\$ -	\$ -	\$ -	82.00 M2	30.34	0.00%	37.00%
250326	Construcción de un aula en la Secundaria Carlos Monsiváis, ubicada en la localidad de Cozumel del municipio de Cozumel.	ROO250302552418	Cozumel	Cozumel	Mujer 20 Hombre 20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2025	\$ 1,776,032.62	\$ 1,776,032.62	\$ 1,773,482.66	\$ -	\$ -	\$ -	111.00 M2	0	0.00%	0.00%
250327	Construcción de un aula en la Primaria Gertrudis Bocanegra, ubicada en la localidad de Playa del Carmen del Municipio de Playa del Carmen.	ROO250302552420	Playa del Carmen	Playa del Carmen	Mujer 18 Hombre 17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2025	\$ 1,678,293.51	\$ 1,678,293.51	\$ 1,678,014.05	\$ -	\$ -	\$ -	72.00 M2	0	0.00%	0.00%
250368	Construcción de Área administrativa y de uso común, un Aula, Barda Perimetral, Plaza cívica y Sanitarios en la Primaria de Nueva Creación en la localidad de Puerto Aventuras del municipio de Playa del Carmen.	ROO250302552422	Playa del Carmen	Puerto Aventuras	Mujer 18 Hombre 17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2025	\$ 14,256,500.61	\$ 14,256,500.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	948.00 M2	0	0.00%	0.00%
250369	Construcción de la Dotación de servicios básicos en escuela: agua, electricidad y drenaje en la Primaria de Nueva Creación en la localidad de Puerto Aventuras del municipio de Playa del Carmen.	ROO250302595972	Playa del Carmen	Puerto Aventuras	Mujer 18 Hombre 17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2025	\$ 1,238,834.53	\$ 1,238,834.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	143.00 ML	0	0.00%	0.00%
250370	Construcción de Barda perimetral en el Preescolar Ki'mac'olal, ubicada en la localidad de Felipe Carrillo Puerto del municipio de Felipe Carrillo Puerto.	ROO250302552423	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Mujer 35 Hombre 37	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2025	\$ 3,174,074.73	\$ 3,174,074.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	254.00 ML	0	0.00%	0.00%
250381	Rehabilitación de Aulas en la Secundaria Técnica No. 7 Primero de Junio, ubicada en la localidad de Puerto Morelos del Municipio de Puerto Morelos.	ROO250302552407	Puerto Morelos	Puerto Morelos	Mujer 104 Hombre 112	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2025	\$ 4,748,616.25	\$ 4,748,616.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	760.00 M2	0	0.00%	0.00%
							\$ 40,265,587.26	\$ 40,265,587.26	\$ 16,810,120.77	\$ 865,208.19	\$ 865,208.19	\$ 865,208.19			4.35%	12.00%

ARQ. JOSÉ RAMÓN PUE KANTÚN
DIRECTOR DE POLÍTICA Y CONTROL FINANCIERO DEL IFEQROO

ING. AARON EDGARDO AGUILAR SAENZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN DEL IFEQROO

LIC. DANNY ALEJANDRO DURAN SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IFEQROO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UHT
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DEL IFEQROO